

## Dodatek č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č.20/2021

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „OZ“)

uzavřená mezi smluvními stranami, kterými jsou:

### **Objednatel**

Název: **Statutární město Ostrava**  
Sídlo: Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava – Moravská Ostrava  
IČ: 00845451  
DIČ: CZ00845451

Úřad městského obvodu Krásné Pole

Ul. Družební 576, 725 26, Ostrava - Krásné Pole

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., okresní pobočka Ostrava - Poruba

Číslo účtu: 27-1646664329/0800

Zastoupen: Ing. Tomáš Výtisk, Starosta

Kontaktní osoby: Ing. Tomáš Výtisk, XXXXXXXXXX

Fakturační údaje : **Statutární město Ostrava**

Sídlo: Prokešovo náměstí 1803/8  
729 30 Ostrava – Moravská Ostrava

Konečný příjemce : **Městský obvod Krásné Pole**



Družební 576

725 26 Ostrava – Krásné Pole

(dále jen „Objednatel“)

--

## Zhotovitel

Obchodní firma/název/jméno: Stavos Stavba a.s.  
Sídlo: U Studia 3189/35, Ostrava-Zábřeh, 700 30  
IČ: 44739494  
DIČ/VAT ID: CZ44739494  
Zastoupen:   
Zápis v obchodním rejstříku: oddíl B, vložka 254, u Krajského soudu v Ostravě  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s. / 1087944761/0100  
IBAN:  
Korespondenční adresa: U Studia 3189/35, Ostrava-Zábřeh, 700 30  
Kontaktní osoby: 

(dále jen „Zhotovitel“; Zhotovitel společně s Objednatelém také jen „Smluvní strany“)

**Smluvní strany se dohodly na Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č.20/2021, kterým se Smlouva doplňuje a mění v čl. Předmět smlouvy, Termíny a místo plnění, Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny, Závěrečná ujednání, a to takto :**

### Předmět Smlouvy

Předmět smlouvy se tímto Dodatkem č.1 mění o vícepráce a méněpráce, které jsou vyspecifikované a zdůvodněné ve Změnových listech č.1 – 7 z 14.9.2021, podepsané smluvními stranami 4.10.2021.

Změnové listy č.1 – 7 jsou součástí tohoto Dodatku č.1.

### Termíny a místo plnění

S ohledem na změny uvedené ve Změnových listech č.1 – 7 se prodlužuje sjednaná lhůta dokončení díla, a to do 25.3.2022.

Aktualizovaný harmonogram stavby z 14.9.2021 je součástí tohoto Dodatku č.1.

## Cena Díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

Změna předmětu díla mění cenu díla a to takto :

	bez DPH	21% DPH	vč.DPH
<b>Základní cena</b>	<b>16 194 938,62</b>	<b>3 400 937,11</b>	<b>19 595 875,73</b>
<b>Dodatek 1</b>	<b>578 255,61</b>	<b>121 433,68</b>	<b>699 689,29</b>
ZL1	-130 871,94		
ZL2	558 280,69		
ZL3	43 964,27		
ZL4	3 930,19		
ZL5	34 259,20		
ZL6	22 168,68		
ZL7	46 524,52		
<b>Celkem vč.Dodatku č.1</b>	<b>16 773 194,23</b>	<b>3 522 370,79</b>	<b>20 295 565,02</b>

### Závěrečná ujednání

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, které nejsou dotčeny tímto Dodatkem č.1, zůstávají v platnosti.

Dodatek č.1 ke Smlouvě je uzavřen dnem posledního podpisu zástupců Smluvních stran.


Smluvní strany potvrzují, že si Dodatek č.1 ke Smlouvě před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem souhlasí. Dodatek č.1 ke Smlouvě bude uzavřen připojením zaručených/kvalifikovaných elektronických podpisů obou Smluvních stran.

Přílohy a nedílné součásti Smlouvy o dílo:

1. Změnové listy ZL1 – ZL7 z 14.9.2021, podepsané 4.10.2021
2. Aktualizovaný časový harmonogram postupu stavebních prací

Doložka platnosti dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení), ve znění pozdějších předpisů.


O uzavření smlouvy rozhodla Rada městského obvodu Krásné Pole usnesením č. 0944/RMOB-KrP/1822/68 ze dne 20.10.2021



starosta

za Objednatele

(podepsáno elektronicky)



místopředseda představenstva a.s.

za Zhotovitele

(podepsáno elektronicky)

