



## D o d a t e k č . 1

ke smlouvě o dílo vedené u objednatele pod č. 970/ORM/2021 ze dne 28. 6. 2021, uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a v souladu s usnesením Rady města Jihlavy č. 1093/21-RM ze dne 21. 10. 2021 a týkající se akce:

### „Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Mlýnská, Jihlava“

#### 1. SMLUVNÍ STRANY

- 1.1. Objednatel: **Statutární město Jihlava**  
se sídlem: Masarykovo nám. č. 97/1, 586 01 Jihlava  
zastoupený: Mgr. Petrem Ryškou, náměstkem primátorky  
IČO: 00286010  
DIČ: CZ00286010  
(dále též jako „objednatel“)
- 1.2. Zhotovitel: **VHS Žďár nad Sázavou, spol. s r.o.**  
Se sídlem: U Malého lesa 1784/5, 591 01 Žďár nad Sázavou  
Zastoupený: Lubošem Vejtasou, jednatelem společnosti  
Zápis v obchodním rejstříku: Krajského soudu v Brně, Oddíl C, vložka 520  
IČO: 13695355  
DIČ: CZ13695355  
(dále též jako „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“, jednotlivě pak jako „smluvní strana“)

#### 2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 28. 6. 2021 smlouvu o dílo vedenou u objednatele pod č. 970/ORM/2021, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na akci „**Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Mlýnská, Jihlava**“ (dále též jako „smlouva“).
- 2.2. V souvislosti s uzavřenou smlouvou se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, a to z důvodu objektivní nutnosti provedení změn rozsahu předmětu díla, které vznikly v průběhu provádění díla dle smlouvy.
- 2.3. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly i na adekvátní úpravě ceny předmětu díla způsobené výše uvedenou změnou rozsahu předmětu díla. Změny předmětu díla jsou dále popsány změnovými listy jednotlivých stavebních objektů – ZL č. 1-4.
- 2.4. Současně se smluvní strany s odkazem na čl. 4 odst. 4.8. písm. c) smlouvy, který upravuje vyhrazené změny závazku, dohodly na prodloužení termínu pro dokončení díla, a to s ohledem na dodatečný požadavek budoucího správce komunikací a majitelů sousedních nemovitostí na rozšíření stávajícího chodníku a s tím další vyvolané práce.

Stavební práce (částky uvedeny bez DPH):

#### Změnový list č. 1 – Suchovod

- 1) Instalace suchovodu pro zajištění zásobování stavbou dotčených nemovitostí pitnou vodou.

*Po vytyčení trasy stávajícího vodovodu vyšlo najevo, že projektovaná trasa nového kanalizačního potrubí kopíruje a kříží trasu stávajícího vodovodu - pro realizaci stavby a pro kontinuální zajištění zásobování dotčených nemovitostí pitnou vodou během stavby je nutná instalace suchovodu včetně provizorního napojení všech přípojek k dotčeným nemovitostem.*

Přípočty celkem

+ 125.566,99 Kč

#### Změnový list č. 2 – Prodloužení vodovodu

- 1) Prodloužení vodovodu po č. p. 34.

Na základě požadavku správce vodovodu a se souhlasem investora zadán požadavek na prodloužení rekonstruovaného vodovodního řadu o cca 4 m a přepojení domu č. 36 na nové prodloužení vodovodu.

Důvodem je zlepšení kvality zásobování vodou pro č. p. 34 a prodloužení rekonstruované části vodovodu až po hlavní komunikaci, kde může případně navázat další etapa rekonstrukce vodovodu.

Přípočty celkem + 153.053,31 Kč

### Změnový list č. 3 – Rozšíření chodníku + úpravy přilehlé komunikace

- 1) Rozšíření stávajícího chodníku a navazující úpravy komunikace.

Na základě požadavku vlastníků dotčených sousedních domů a současně na doporučení správce komunikací bylo dodatečně dohodnuto rozšíření stávajícího chodníku na 2 m, a to jednak z důvodu zvýšení bezpečnosti chodců a současně bude možné v daném úseku provádět strojní zimní údržbu.

Přípočty celkem + 754.131,04 Kč

### Změnový list č. 4 – Zúžení vozovky + provizorní zákryty

- 1) Méněpráce z důvodu zúžení vozovky (širší nový chodník) a rozhodnutí nepokládat a následně neodstraňovat provizorní zákryty komunikace a (původního) chodníku v místě překopů.

Na základě dohody objednatele, TDI a projektanta bylo rozhodnuto nepokládat a následně neodstraňovat provizorní zákryty (štěrkové a betonové) komunikace a chodníku v místě překopů - důvodem je kontinuální průběh stavebních prací a jejich završení pokládkou nových povrchů. Dále došlo k úsporám z titulu zúžení vozovky kvůli širšímu kompletně rekonstruovanému chodníku => důsledkem je menší výměra finálních povrchů vozovky včetně rozhodnutí projektanta nepokládat podkladní vrstvu ACL22 (vyhodnocena jako nadbytečná pro zátěž odpovídající provozu na této místní komunikaci).

Odpočty celkem - 656.020,95 Kč

## 3. PŘEDMĚT DODATKU

- 3.1. Smluvní strany se v souvislosti s výše uvedeným dohodly na následujících změnách uvedených v tomto ustanovení.
- 3.2. S ohledem na výše uvedené smluvní strany mění čl. 4. odstavec 4.1. smlouvy tak, že původní textaci tohoto ustanovení ruší a nahrazují ji níže uvedeným zněním:

„4.1. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně dokončit a předat objednateli v následující lhůtě plnění:

**do 30. listopadu 2021** (dále též jako „termín dokončení“ či „lhůta plnění“)

Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla neprodleně, nejpozději však do 5 pracovních dnů ode dne převzetí staveniště zhotovitelem v souladu s čl. 10 této smlouvy, Zhotovitel je povinen vždy přikládat dílu nejvyšší prioritu, to znamená, že zhotovitel nebude přikládat vyšší prioritu jinému dílu než dílu specifikovanému touto smlouvou tak, aby dodržel termín dokončení. Nesplní-li zhotovitel svůj závazek spočívající v provedení díla v termínu dokončení, dostává se do prodlení.“

- 3.3. Tímto dodatkem se mění čl. 6. odstavec 6.2. smlouvy tak, že se původní text tohoto ustanovení ruší a nahrazuje se tímto zněním:

„6.2. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za řádně a včasné provedené dílo:

Cena dle smlouvy bez DPH	3.797.406,38 Kč
<b>Dodatek č. 1</b>	
Přípočty	+ 1.032.751,34 Kč
Odpočty	- 656.020,95 Kč
<u>Celková cena dodatku č. 1</u>	+ 376.730,39 Kč
<b>Cena celkem za dílo dle smlouvy a ve znění dodatku č. 1 DPH</b>	<b><u>4.174.136,77 Kč</u></b>

3.4. Tímto dodatkem se mění čl. 6. odst. 6.3. smlouvy tak že se původní text tohoto ustanovení ruší a nahrazuje se tímto zněním:

„6.3. Statutární město Jihlava jako objednatel prohlašuje, že v případě realizace projektu „Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Mlýnská, Jihlava“ se jedná o ekonomickou činnost. V případě poskytnutí plnění dle § 92e zákona o DPH se uplatní režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH.“

#### 4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
- 4.2. Uzavřením tohoto dodatku č. 1 se tento dodatek č. 1 stává nedílnou součástí smlouvy.
- 4.3. Tento dodatek č. 1 bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále též jako „zákon o registru smluv“). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 1. Uveřejnění tohoto dodatku č. 1 v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí Statutární město Jihlava.
- 4.4. Platnost tohoto dodatku č. 1 nabývá dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran. Účinnosti tento dodatek č. 1 nabývá okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv.
- 4.5. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva (2) stejnopisy obdrží objednatel, dva (2) stejnopisy obdrží zhotovitel. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

V Jihlavě..... dne: 26.10.2021

V Jihlavě..... dne: 27.10.2021



Za zhotovitele  
Ing. Ladislav Houzar  
jednatel



Za objednatele  
statutární město Jihlava  
Mgr. Petr Ryška  
náměstek primátorky

