

# **Dohoda o zrušení závazků vyplývajících ze smlouvy o poskytnutí projektové činnosti**

č. OLP/2674/2019

**„Zpracování projektové dokumentace na akci „Autobusové nádraží a parkovací dům Liberec“**

uzavřená v souladu s ustanovením § 1981 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

## **Liberecký kraj**

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Pūtou, hejtmanem, v plné moci Ing. Zbyňkem Miklíkem, náměstkem hejtmána řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných zakázek a informatiky

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 107-6482590257/0100

dále jen "objednatel"

a

## **SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.**

se sídlem Bucharova 1314/8, Stodůlky, 158 00 Praha 5

IČO: 06943187

DIČ: CZ06943187

osoba oprávněná podepsat dohodu: Ing. Petr Vašina, ředitel společnosti na základě plné moci

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu: 1038752018/2700

evidence: Obchodní rejstřík, Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 291808 ze dne 13.03.2018

dále jen "zhotovitel"

takto:

## **Úvodní ustanovení**

1. Strany této dohody uzavřely dne 21.11.2019 smlouvu o poskytnutí projektové činnosti č.

OLP/2674/2019, jejímž předmětem je „Zpracování projektové dokumentace na akci „Autobusové nádraží a parkovací dům Liberec“ (dále jen „smlouva“).

2. Na základě smlouvy provedl zhotovitel následující části plnění:

- a) **Část A: Autobusové nádraží Liberec:** Zhotovitel provedl část plnění "Předprojektové práce" dle čl. II "Specifikace plnění" odst. 2 písm. a) smlouvy, dále zhotovitel rozpracoval část plnění "Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí" dle čl. II "Specifikace plnění" odst. 2 písm. b) smlouvy.
- b) **Část B: Parkovací dům Liberec:** Zhotovitel provedl část plnění "Předprojektové práce" dle čl. II "Specifikace plnění" odst. 2 písm. a) smlouvy, dále zhotovitel rozpracoval ze část plnění "Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí" dle čl. II "Specifikace plnění" odst. 2 písm. b) smlouvy.

Ostatní části plnění dle čl. II "Specifikace plnění" odst. 2 písm. c) - g) smlouvy nebyly provedeny.

3. Za část A plnění měla zhotoviteli původně náležet částka 560.000 Kč (slovy: pět set šedesát tisíc korun českých) bez DPH, tj. 677.600 Kč (slovy: šest set sedmdesát sedm tisíc šest set korun českých) včetně DPH, a za část B plnění měla zhotoviteli původně náležet částka 1.806.000 Kč (slovy: jeden milion osm set šest tisíc korun českých) bez DPH, tj. 2.088.460 Kč (slovy: dva miliony osmdesát osm tisíc čtyři sta šedesát korun českých) včetně DPH; celkem obě částky měly původně činit částku 2.286.000 Kč (slovy: dva miliony dvě stě osmdesát šest tisíc korun českých) bez DPH, tj. 2.766.060 Kč (slovy: dva miliony dvě sedm set šedesát šest tisíc šedesát korun českých) včetně DPH.
4. Částka za část A plnění se po dohodě smluvních stran snižuje o 55% na částku ve výši 252.000 Kč (slovy: dvě stě padesát dva tisíce korun českých) bez DPH, tj. 304.920 Kč (slovy: tři sta čtyři tisíce devět set dvacet korun českých) včetně DPH, a částka za část B plnění se po dohodě smluvních stran snižuje o 66% na částku ve výši 601.800 Kč (slovy: šest set jeden tisíc osm set korun českých) bez DPH, tj. 728.178 Kč (slovy: sedm set dvacet osm tisíc sto sedmdesát osm korun českých) včetně DPH, tj, celkové snížení činí celkem 853.800 Kč (slovy: osm set padesát tři tisíce osm set korun českých) bez DPH, tj. **1.033.098 Kč** (slovy: jeden milion třicet tři tisíce devadesát osm korun českých) včetně DPH; důvodem pro snížení je, že zhotovitel provedl jen část příslušné projektové dokumentace.
5. Objednatel zhotoviteli již uhradil cenu za provedené předprojektové práce dle části A ve výši 120.000 Kč (slovy: sto dvacet tisíc korun českých) bez DPH, tj. 145.200 Kč (slovy: sto čtyřicet pět tisíc dvě stě korun českých) včetně DPH, a za provedené předprojektové práce za plnění dle části B ve výši 120.000 Kč (slovy: sto dvacet tisíc korun českých) bez DPH, tj. 145.200 Kč (slovy: sto čtyřicet pět tisíc dvě stě korun českých) včetně DPH, tj. celkem částku ve výši 240.000 Kč (slovy: dvě stě čtyřicet tisíc korun českých) bez DPH, tj. 290.400 Kč (slovy: dvě stě devadesát tisíc čtyři sta korun českých) včetně DPH.
6. Zhotovitel při plnění svého závazku vyplývajícího ze smlouvy zjistil následující skutečnosti:
  - diskutabilní počet navržených odstavných stání, která sice mohou technicky obsloužit provoz autobusového nádraží, - ale celkově je návrh koncepčně progresivní a moderní

řešení režimu dopravní obslužnosti – vlastní organizace spojů, návaznosti spojů, směn řidičů, spolupráce dopravců apod., - které není možné v současné době zajistit při provozu autobusového nádraží;

- po rozšíření počtu odstavných stání dochází ke konfliktu projektu s architektonickou koncepcí záměru;
  - rozšířením počtu odstavných stání dále projekt zasahuje do ochranného pásma (dále jen „OP“) Libereckého tunelu (dále jen „tunelu“) ve správě Ředitelství silnic a dálnic ČR (dále jen „ŘSD“);
  - při projednání změny č. 100 územního plánu (dále jen „ÚP“) statutárního města Liberce podává ŘSD námitku ve věci OP tunelu a vzhledem k tomu, že se jedná se facto o požadavek na rozšíření OP, není technicky možné projekt na základě záměru uskutečnit;
  - vzhledem k podané námitce došlo k prodloužení schvalovacího procesu změny č. 100 ÚP a nelze projekt „Autobusové nádraží Liberec“ stihnout projednat, schválit dotčenými orgány státní správy a následně postavit v termínech dotačního programu.
7. S ohledem na výše uvedené skutečnosti smluvní strany konstatují, že původní záměr je v rozporu s očekávanými benefity v oblasti dopravní obslužnosti a nezbytné úpravy záměru narušují urbanisticko-architektonickou koncepci statutárního města Liberce v oblasti stávajícího autobusového nádraží a zároveň přesahují původní rozsah veřejné zakázky.

### **Článek I.** **Předmět dohody**

1. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na tom, že veškeré dosud nesplněné závazky vyplývající ze smlouvy se s účinností od 07.07.2021 ruší.
2. Smluvní strany se dohodly, že celková částka 613.800 Kč (slovy: šest set třináct tisíc osm set korun českých) bez DPH, tj. **742.698 Kč** (slovy: sedm set čtyřicet dva tisíce šest set devadesát osm korun českých) včetně DPH, která zhotoviteli náleží, bude rozdělena na dvě částky podle částí projektu, přičemž:
  - a) Za část A plnění bude vystavena faktura na částku 132.000 Kč (slovy: sto třicet dva tisíce korun českých) bez DPH tj. 159.720 Kč (slovy: sto padesát devět tisíc sedm set dvacet korun českých) včetně DPH, a
  - b) za část B plnění bude vystavena faktura na částku 481.000 Kč (slovy: čtyři sta osmdesát jeden tisíc korun českých) bez DPH tj. 582.978 Kč (slovy: pět set osmdesát dva tisíce devět set sedmdesát osm korun českých) včetně DPH.
3. Faktury budou vystaveny až po nabytí účinnosti této dohody a protokolárním předání všech rozpracovaných výstupů zhotovitelem objednateli. Pro fakturaci a hrazení této částky se použijí ustanovení článku VII. smlouvy obdobně.
4. Smluvní strany prohlašují, že vůči sobě nemají jiné nevypořádané závazky ani pohledávky.

**Článek II.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Protistrana bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Protistrana výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva včetně případných dohod o její změně, nahrazení nebo zrušení byly v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněny.
2. Tato dohoda je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
3. Tato dohoda nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění objednatelem v registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem této dohody. Tato dohoda byla schválena usnesením Rady Libereckého kraje č. 1641/21/RK ze dne 05.10.2021.

V Liberci dne 20.10.2021

V Praze dne 13.10.2021

.....  
Ing. Zbyněk Miklík  
náměstek hejtmána

.....  
Ing. Petr Vašina  
ředitel společnosti