

DODATEK č. 2 ke smlouvě na zhotovení stavby**Název zakázky: „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. České Budějovice hl. n.“****Smluvní strany:****Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „**Objednatel**“)číslo smlouvy: **E618-S-1782/2020/PAL**

ISPROFOND: 5313520014

a

"Společnost Metrostav-EDIKT-AVERS"

se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Společnost vznikla na základě Společenské smlouvy ze dne 10. 03. 2020 a tvoří ji tito společníci:

správce: Metrostav a.s.

se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň

IČO: 00014915, DIČ: CZ00014915

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 758

bank. spojení: [REDAKCE]

zastoupena: Ing. Milanem Veselským, ředitelem divize 6 a Ing. Martinem Staškem, oblastním ředitelem pro Jihočeský kraj, na základě plné moci

společník 1: EDIKT a.s.

se sídlem: Rudolfovska 461/95, 370 01 České Budějovice

IČO: 25172328, DIČ: CZ25172328

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, spisová značka B 904

bank. spojení: [REDAKCE]

zastoupena: Ing. Pavlem Štindlem, předsedou představenstva EDIKT a.s.

společník 2: AVERS spol. s.r.o.

se sídlem: Michelská 240/49, 141 00 Praha 4 - Michle

IČO: 41190840, DIČ: CZ41190840

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 3445

bank. spojení: [REDAKCE]

zastoupena: Janem Koškou, jednatelem společnosti AVERS spol. s.r.o.

Korespondenční adresa: Metrostav a.s., Husova 17, 370 00 České Budějovice(dále jen „**Zhotovitel**“)číslo smlouvy: **06055/2020**

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 2 je:

- 1) **Prodloužení Doby pro dokončení a Doby pro uvedení do provozu** v souladu s Určením Správce stavby dle Pod-článku 3.5 Smluvních podmínek ze dne 15. 7. 2021, kdy na základě Zhotovitelem předloženého Návrhu na Variaci č. 5b ze dne 4. 2. 2021, dále na základě Zhotovitelovy Výzvy k postupu dle Pod-článku 3.5 Smluvních podmínek ze dne 10. 5. 2021 a na základě jednání za účasti oprávněných zástupců obou smluvních stran, Správce stavby určil prodloužení doby výstavby Díla o 5 měsíců.

Z důvodu opatrnosti a pro vyloučení veškerých pochybností smluvní strany uvádí, že prodloužení Doby pro dokončení a Doby pro uvedení do provozu dle Určení Správce stavby v souladu s Pod-článkem 3.5 Smluvních podmínek ze dne 15. 7. 2021 se výslovně vztahuje pouze k Variaci č. 5b ze dne 14. 2. 2021. Zhotovitel se tak nevzdává jakýchkoliv časových či finančních nároků, které již v souvislosti s plněním Smlouvy ke dni podpisu tohoto dodatku č. 2 nastaly a které byly či budou vypořádány způsobem a za podmínek Smlouvy po uzavření tohoto dodatku č. 2, s výjimkou již přiznaného nároku na prodloužení doby výstavby Díla v souvislosti s Variací 5b. Pro vyloučení veškerých pochybností smluvní strany uvádí, že Harmonogram postupu prací, který tvoří Přílohu č. 2 tohoto dodatku, zohledňuje pouze a jediné časový nárok vznikuvší Variací 5b.

- 2) **úprava smluvní ceny Díla** v souvislosti se schválenými změnovými listy stavby č. 04 a 05 (dále také jen jako „ZL“).

U ZL č. 04 byly navrhované změny kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

U ZL č. 04 se jedná o vícepráce v celkové výši [REDAKCE] Kč bez DPH (0,97 % původní hodnoty závazku) a méněpráce v celkové výši [REDAKCE] Kč bez DPH (0,06 % původní hodnoty závazku).

U ZL č. 05 byly navrhované změny kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

U ZL č. 05 se jedná o vícepráce v celkové výši [REDAKCE] Kč bez DPH (3,46 % původní hodnoty závazku) a méněpráce v celkové výši 0,00 Kč bez DPH (0,00 % původní hodnoty závazku).

V souladu s výše uvedeným se tak smluvní strany dohodly na změně přílohy č. 1. Příloha č. 1 obsahuje aktuální cenu Díla ke dni podpisu dodatku č. 1. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 16 Smlouvy dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy č. obj. E618-S-1782/2020/PAL a č. zhot.: 06055/2020, ve znění Dodatku č. 1 takto:

1) Smluvní cena

Smluvní strany se z důvodu schválení ZL č. 04 a 05 a v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 04

[REDAKCE]

Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 04

[REDAKCE]

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 05

[REDAKCE]

Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 05

[REDAKCE] bez DPH

Celková změna nákladů

+ 30 118 260,11 Kč bez DPH

**Cena Díla dle Dopisu nabídky činila 689 485 000,26 Kč bez DPH.
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 1 činí 702 856 972, 09 Kč**

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 2 činí 732 975 232,20 Kč bez DPH.

2) Doba pro dokončení, Prodloužení Doby pro dokončení

Na základě Určení Správce stavby v souladu s Pod-článkem 3.5 Smluvních podmínek ze dne 15. 7. 2021 smluvní strany stanovují nové termíny plnění:

8.2, 8.4 Doba pro dokončení, Prodloužení doby pro dokončení

*Zhotovitel je povinen dokončit celé Dílo včetně příslušné dokumentace dle Pod-článku 7.9 do **43 měsíců** od Data zahájení prací.*

8.2, 1.1.3.10 Doba pro uvedení do provozu

*Zhotovitel je povinen dokončit Dílo v rozsahu nezbytném pro účely uvedení Díla nebo Sekce do provozu za podmínek stavebního zákona a zákona o drahách nejpozději do **37 měsíců** od Data zahájení prací.*

3) Článek 21 – Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo

- ruší se v článku č. 21 uvedený seznam příloh a nahrazuje se novým seznamem příloh ve znění:

21. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- | | |
|--------------|---|
| Příloha č. 1 | Rekapitulace ceny - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 2 |
| Příloha č. 2 | Oprávněné osoby |
| Příloha č. 3 | Seznam poddodavatelů |
| Příloha č. 4 | Harmonogram postupu prací – nové znění platné ke dni 04. 02. 2021 |
| Příloha č. 5 | Smlouva o zpracování osobních údajů |
| Příloha č. 6 | Zmocnění Vedoucího zhotovitele (společenská smlouva) |
| Příloha č. 7 | Žádost o poskytnutí zálohové platby |

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy E618-S-1782/2020/PAL a č. zhot.: 06055/2020, ve znění dodatku č. 1, nedotčené tímto dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v jednom vyhotovení v elektronické podobě, smluvní strany se dohodly na změně čl. 16 SOD, který vyhrazoval listinnou podobu a nově bude Závazky ze Smlouvy možné měnit pouze písemnou dohodou v elektronické podobě, a to ve formě číslovaných dodatků Smlouvy o dílo, podepsanými za každou Stranu osobou nebo osobami oprávněnými takový dodatek podepsat.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 2 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.

5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí dodatku č. 2 Smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 (Příloha č. 1 Smlouvy) Rekapitulace ceny - *nové znění ke dni podpisu dodatku č. 2*
Příloha č. 2 (Příloha č. 4 Smlouvy) Harmonogram postupu prací – *nové znění platné ke dni 04. 02. 2021*

Objednatel

Zhotovitel



29.10.2021 08:32
V zastoupení

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb

Náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

Datum: 2021.10.22
11:21:58 +02'00'

.....
Ing. Milan Veselský

ředitel divize 6 Metrostav a. s.

Datum: 2021.10.21
21:33:05 +02'00'

.....
Ing. Martin Stašek

oblastní ředitel pro Jihočeský kraj Metrostav a. s.
na základě plné moci

Datum: 2021.10.22
12:43:56 +02'00'

.....
Ing. Pavel Štindl

předseda představenstva EDIKT a. s.

Datum: 2021.10.22
13:29:16 +02'00'

.....
Jan Koška

jednatel AVERS, spol. s r. o.

Příloha č. 1
(příloha č. 1 Smlouvy)
Rekapitulace Ceny Díla
nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1

3273214901 Rekonstrukce výpravní budovy v žst. České Budějovice hl.n.
Příloha č. 1 - Cenová rekapitulace k Dodatku č. 2

Objekt	Popis	Cena dle SoD	Cena dle Dod č. 1	ZL č. 4	ZL č. 5	Nová cena dle Dod č. 2
D.2	Železniční sdělovací zařízení					
D.2.2	Rozhlasové zařízení					
D.2.8	Traťové radiové spojení					
D.3	Silnoproudá technologie včetně DRT					
D.3.1.1	DRT - provizorní dopravní kancelář - JOP					
D.3.1.2	DRT - provizorní dopravní kancelář - Sdělovací zařízení					
D.3.1.3	DRT - provizorní dopravní kancelář - Ovládání silnoproudých zařízení					
D.3.1.4	DRT - provizorní dopravní kancelář - Stavební část					
D.3.5	Technologie transformačních stanic VN/NN (energetika)					
D.4	Ostatní technologická zařízení					
D.4.1	Osobní výtahy					
D.4.3.1	EPS					
D.4.3.2	MaR					
SO 98-98	Vedlejší a ostatní náklady					
E.1.5	Ostatní inženýrské objekty					
SO 04	Přeložky SSZ					
SO 05	Veřejné osvětlení					
SO 21	Přeložky kabelů NN					
SO 22	Přeložky kabelů VN					
SO 23	Přeložky sdělovacích kabelů					
SO 24	Veřejné osvětlení					
E.1.6	Potrubiční vedení					
SO 06	Přeložky kanalizace a přípojek					
SO 07	Přeložky vodovodu a přípojek					
SO 08	Přeložky napojení dešťové kanalizace					
SO 25	Přeložky kanalizace a přípojek					
SO 26	Přeložky vodovodu a přípojek					
SO 27	Přeložky napojení dešťové kanalizace					
SO 29	Ochrana teplovodních rozvodů					
E.1.8	Pozemní komunikace					
SO 10	Chodníky, komunikace a zeleň					
SO 28	Chodníky, komunikace a zeleň					
E.2	Pozemní stavební objekty					
E.2.1.1	Architektonické a stavební řešení - Stavba					
E.2.1.2	Architektonické a stavební řešení - Střecha					
E.2.1.3	Architektonické a stavební řešení - Fasáda, interier					
E.2.1.4	Architektonické a stavební řešení - Sanace, hydroizolace					
E.2.10	Umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody					
E.2.11	Hromosvody					
E.2.12.1	Strukturovaná kabeláž					
E.2.12.2	Elektronický zabezpečovací systém EZS					
E.2.12.3	Kamerový systém CCTV					
E.2.2	Stavebně konstrukční část					
E.2.4	Orientační systém					
E.2.6	ZTI					
E.2.7.1	Vytápění					
E.2.7.2	Chlazení					
E.2.8	VZT					
E.2.9	Informační systém					
SO 09	Demolice					
SO 20	Demolice					
SO 30	Cyklověž					

Cena díla dle SoD	689 485 000,26 Kč
Cena díla vč. Dodatku č. 1	702 856 972,09 Kč
Nová cena díla vč. Dodatku č. 2	732 975 232,20 Kč

Dodatek č. 1	13 371 971,83
Dodatek č. 2	30 118 260,11

Příloha č. 2
(příloha č. 4 Smlouvy)
Harmonogram postupu prací
nové znění ke dni 04. 02. 2021

ID	Kód WBS	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	2020	2021				2022				2023				2024	
							1. čtvrtle I	2. čtvrtle II	3. čtvrtle III	4. čtvrtle IV	1. čtvrtle I	2. čtvrtle II	3. čtvrtle III	4. čtvrtle IV	1. čtvrtle I	2. čtvrtle II	3. čtvrtle III	4. čtvrtle IV	1. čtvrtle I	2. čtvrtle II	
1	1	HMG Rekonstrukce výpravní budovy v žst. České Budějovice	1310 dny	02.06. 20	02.01. 24		HMG Rekonstrukce výpravní budovy v žst. České Budějovice														02.01.
2	2	doba výstavby	1126 dny	02.06. 20	02.07. 23		doba výstavby														02.07.
3	3	předání pokynu SS k výstavbě	1 den	02.06. 20	02.06. 20		předání pokynu SS k výstavbě														
4	4	mobilizace zdrojů	15 dny	03.06. 20	17.06. 20 3		mobilizace zdrojů														
5	5	zařízení staveniště	10 dny	14.06. 20	23.06. 20 4FS-4 dny		zařízení staveniště														
6	6	I etapa	1 den	13.06. 20	13.06. 20 3FS+10 dny		I etapa														
7	7	bourací práce 1.98-1.83	54 dny	29.06. 20	21.08. 20 6		bourací práce 1.98-1.83														
8	8	zednické práce 1.98-1.83	26 dny	13.08. 20	07.09. 20 7FS-10 dny																
9	9	vyhotovení PD bourání stropů severního, jižního přístavku a 1PP sever	67 dny	08.09. 20	13.11. 20 8																
10	10	odsouhlasení VV a PD investorem	10 dny	14.11. 20	23.11. 20 9																
11	11	přeložky VN, NN kabely ČD	31 dny	05.10. 20	04.11. 20		přeložky VN, NN kabely ČD														
12	12	přeložky VN, NN kabely E-ON	50 dny	01.03. 21	19.04. 21		přeložky VN, NN kabely E-ON														
13	13	vymístění traf E-ON	14 dny	12.11. 20	25.11. 20 11FS+7 dny		vymístění traf E-ON														
14	14	zajištění stávajících kcí a sítí před demolici stropů	14 dny	24.11. 20	07.12. 20 10																
15	15	demolice stropů I etapy jižního přístavku	60 dny	08.12. 20	05.02. 21 14;13																
16	16	betonáž stropů I etapy jižního přístavku	60 dny	27.01. 21	27.03. 21 15FS-10 dny																
17	17	hydroizolace perón + oprava ZD	30 dny	28.03. 21	26.04. 21 16		hydroizolace perón + oprava ZD														
18	18	zednické práce	30 dny	28.03. 21	26.04. 21 16																
19	19	hydroizolace vnitřní	20 dny	17.04. 21	06.05. 21 18FS-10 dny																
20	20	omítky vnitřní	40 dny	07.05. 21	15.06. 21 19																
21	21	betonáž podlah	14 dny	16.06. 21	29.06. 21 20																
22	22	rozvody VZT + chlazení	15 dny	30.06. 21	14.07. 21 21																
23	23	rozvody UT	15 dny	30.06. 21	14.07. 21 21																
24	24	rozvody silnoproud	15 dny	30.06. 21	14.07. 21 21																
25	25	rozvody slaboproud	15 dny	30.06. 21	14.07. 21 21																
26	26	oprava fasády jižní přístavek	378 dny	22.06. 20	04.07. 21		oprava fasády jižní přístavek														
27	27	výplně otvorů vnější	47 dny?	27.04. 21	12.06. 21 18		výplně otvorů vnější														
28	28	malby vnitřní	23 dny	16.06. 21	08.07. 21 20;25FS-29 dny;24FS-29																
29	29	montáž fasády z tahokovu	30 dny	05.07. 21	03.08. 21 26		montáž fasády z tahokovu														
30	30	vložení a připojení trafa E-on, čd zpět do zrekonstruovaných prostor	14 dny	09.07. 21	22.07. 21 28																
31	31	realizace teplovodního potrubí	56 dny	26.10. 20	20.12. 20		realizace teplovodního potrubí														
32	32	hrubé terénní úpravy	100 dny	22.04. 21	30.07. 21 12;30FS-92 dny																
33	33	dokončení I etapy	1 den	04.08. 21	04.08. 21 28		dokončení I etapy														
34	34	parovod	294 dny	01.03. 21	19.12. 21		parovod														
35	35	pokyn SS na zpracování PD parovodu vč. odsouhlasení vřhotovené VTD PD	60 dny	02.03. 21	30.04. 21 32FS-151 dny		pokyn SS na zpracování PD parovodu vč. odsouhlasení vřhotovené VTD PD														
36	36	pokyn SS na zahájení prací vymístění parovodu	1 den?	01.05. 21	01.05. 21 35		pokyn SS na zahájení prací vymístění parovodu														
37	37	DIO	6 dny	02.05. 21	07.05. 21 36		DIO														
38	38	přeložky inženýrských sítí kolem II etapy	60 dny	08.05. 21	06.07. 21 37		přeložky inženýrských sítí kolem II etapy														
39	39	položení nové trasy parovodu kolem II etapy	29 dny	07.07. 21	04.08. 21 38		položení nové trasy parovodu kolem II etapy														
40	40	přeložky inženýrských sítím kolem III etapy	30 dny	05.08. 21	03.09. 21 39		přeložky inženýrských sítím kolem III etapy														
41	41	položení nové trasy parovodu kolem III etapy	40 dny	04.09. 21	13.10. 21 40		položení nové trasy parovodu kolem III etapy														
42	42	přepojení koncových bodů parovodu na stávající rozvod vč. zprovoznění	2 dny	14.10. 21	15.10. 21 41		přepojení koncových bodů parovodu na stávající rozvod vč. zprovoznění														
43	43	demontáž stávajícího rozvodu v 1PP	14 dny	16.10. 21	29.10. 21 42		demontáž stávajícího rozvodu v 1PP														
44	44	uvedení zpevněných ploch do původního stavu	5 dny	11.10. 21	15.10. 21 42FS-5 dny		uvedení zpevněných ploch do původního stavu														
45	45	II etapa	1 den	05.08. 21	05.08. 21 33,39		II etapa														
46	46	rozmístění oplocení, uzavření části haly pro cestující - II etapa jižní křídlo	2 dny	06.08. 21	07.08. 21 45		rozmístění oplocení, uzavření části haly pro cestující - II etapa jižní křídlo														
47	47	umístění náhradních prostor DK ČB	20 dny	04.08. 21	23.08. 21 46FS-6 dny;32FS+4 dny																
48	48	přesunutí DK ČB do náhradních prostor	1 den	24.08. 21	24.08. 21 47																
49	49	bourací práce	90 dny	25.08. 21	22.11. 21 48																
50	50	demontáž rozvodů TZB, EI	50 dny	14.09. 21	02.11. 21 49FS-70 dny		demontáž rozvodů TZB, EI														
51	51	trysková injektáž	45 dny	25.08. 21	08.10. 21 49FS-90 dny		trysková injektáž														
52	52	výkopové práce v 1PP a vně objektu II etapy	60 dny	19.08. 21	17.10. 21 49FS-96 dny;51FS-120 dny		výkopové práce v 1PP a vně objektu II etapy														
53	53	výkopové + bourací práce pro kanál TZB	30 dny	30.08. 21	28.09. 21 51FS-40 dny		výkopové + bourací práce pro kanál TZB														
54	54	základové kce	55 dny	29.08. 21	22.10. 21 52FS-50 dny		základové kce														
55	55	zednické práce	200 dny	24.09. 21	11.04. 22 49FS-60 dny																
56	56	svislé nosné kce	100 dny	28.09. 21	05.01. 22 54FS-25 dny		svislé nosné kce														
57	57	vodorovné nosné kce	60 dny	13.09. 21	11.11. 21																

Kód WBS		Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	2020												2021												2022												2023												2024																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
							1. čtvrtle	2. čtvrtle	3. čtvrtle	4. čtvrtle	1. čtvrtle	2. čtvrtle	3. čtvrtle	4. čtvrtle	1. čtvrtle	2. čtvrtle	3. čtvrtle	4. čtvrtle	1. čtvrtle	2. čtvrtle	3. čtvrtle	4. čtvrtle	1. čtvrtle	2. čtvrtle	3. čtvrtle	4. čtvrtle	1. čtvrtle	2. čtvrtle	3. čtvrtle	4. čtvrtle	1. čtvrtle	2. čtvrtle	3. čtvrtle	4. čtvrtle																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
85	85	střecha, jižní křídlo	149 dny	30.12. 21	27.05. 22	84																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

Projekt: VB ČB - SDR-AV 1.10.2020 Datum: 09.08. 21	Úkol Kritický úkol Průběh	  	Milník Souhrnný Zahnutý úkol	  	Zahnutý kritický úkol Zahnutý milník Zahnutý průběh	  	Rozdělení Vnější úkoly Souhrn projektu	  	Seskupit podle souhrnu Konečný termín	 
Stránka 2										