

## Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními  
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „občanský zákoník“)

### I. SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel:****Povodí Moravy, s.p.**

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A,  
vložce 13565  
Zastoupen: [redacted], generálním ředitelem  
IČO: 70890013  
DIČ: CZ70890013  
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Brno – venkov  
Číslo účtu: [redacted]  
Zástupce ve věcech technických (technický dozor stavebníka): [redacted]  
Tel: [redacted]  
Email: [redacted]

**Zhotovitel:****TALPA-RPF, s.r.o.**

Sídlo: Holvekova 645/36, 718 00 Ostrava - Kunčičky  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, v oddílu C,  
vložce 14263  
Zastoupený: [redacted], jednatel společnosti  
IČO: 64615391  
DIČ: CZ64615391  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Ostrava  
Číslo účtu: [redacted]  
Zástupce ve věcech technických (vedoucí stavby): [redacted]  
Tel: [redacted]  
Email: [redacted]

### II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Mezi smluvními stranami byla dne 16. 3. 2021 uzavřena smlouva o dílo, číslo smlouvy objednatele: 514/2021-SML, jejímž předmětem je provedení díla s názvem „**Desná, Loučná – Kouty nad Desnou, oprava kamenných stupňů – část: SO 06 stupeň č. 6 ř. km 31,097 a SO 07 stupeň č. 7 ř. km 31,250**“ (dále jen „smlouva o dílo“).
2. Hlavním účelem díla je oprava konstrukce dvou spádových stupňů, oprava vývaru, dlažeb a navazujícího dnového a břehového opevnění nad a pod stupni.
3. Dne 8. 10. 2021 byla zhotovitelem zaslána žádost o změnu termínu dokončení díla, v nichž jsou popsány objektivní důvody pro posun tohoto termínového milníku. Hlavními důvody jsou komplikace spojené s vysokými průtoky v toku Desná v období 18. 7. – 19. 7. 2021, dále 1. 9. 2021 a v období od 1. 10. do 4. 10. 2021. Tyto události vždy znamenaly obnovu ochranných hrázek, vyčištění stavební jámy a v jednom případě i obnovu již zabudovaných částí stavebního objektu. Dále v období mezi 1. 10. 2021 až 4. 10. 2021 došlo neznámým pachatelem k vloupání do uzamčeného skladu zařízení staveniště a odcizení benzinového čerpadla a elektrocentrály. Nahrazení obou strojů nutných k provádění díla trvalo cca 2 pracovní dny

4. Na základě výše uvedeného dochází ke změně termínu dokončení díla a jeho předání objednateli.

### III. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany tímto Dodatkem mění ustanovení článku III. **Doba a místo plnění díla**, odst. 1 smlouvy o dílo tak, že na základě tohoto Dodatku zní předmětný článek takto:

1. Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:

Termín zahájení přípravných prací mimo obvod staveniště (např. dopracování havarijního a povodňového plánu):

**do 15 ti dnů od účinnosti této smlouvy**

Termín dokončení díla a jeho předání objednateli: **do 8. 11. 2021**

### IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Veškerá ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 2 zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek se po jeho podpisu stane nedílnou součástí smlouvy o dílo.
3. Zhotovitel je srozuměn s tím, že objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a je tak povinen zveřejnit obraz smlouvy a její případné změny (dodatky) a další dokumenty od této smlouvy odvozené včetně metadat. Objednatel se zavazuje tento dodatek uveřejnit v souladu s tímto zákonem, a to požadovaným způsobem, v zákonem stanovené lhůtě. Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění.
4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
5. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti v souladu s ust. § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle.
7. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 jsou tyto přílohy:
  - Dokumentace průtokových stavů

Číslo smlouvy objednatele: 514/2021-SML – D1

Číslo smlouvy zhotovitele:

V Brně dne:

V Ostravě dne:

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Povodí Moravy, s.p.  
[redacted]  
generální ředitel

.....  
TALPA-RFP, s.r.o.  
[redacted]  
jednatel společnosti