



DODATEK Č. 4

ke smlouvě o dílo na vyhotovení projektové dokumentace a provedení stavby na realizaci projektu „Rekonstrukce a přístavba areálu UK Jinonice“

(dále „dodatek“)

Smluvní strany:

(1) **Univerzita Karlova**

se sídlem: Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1
zastoupená: Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, rektor
IČ: 00216208
DIČ: CZ00216208
Bankovní spojení: [REDACTED]

dále jen „**Objednatel**“

a

(2) **OHL ŽS, a. s.**

se sídlem: Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veverí
zastoupený: Ing. Aleš Kézr, ředitel divize J-Čechy, na základě plné moci
IČ: 46342796
DIČ: CZ46342796
Bankovní spojení: [REDACTED]

dále jen „**Zhotovitel**“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 4

Úvod

1. Dne 1. 10. 2019 uzavřely smluvní strany Smlouvu o dílo č. S 517/2019 ve znění dodatku č. 1 ze dne 28. 1. 2020, dodatku č. 2 ze dne 6. 12. 2020, dodatku č. 3 ze dne 21. 6. 2021 (dále jen „smlouva“). V souladu s čl. 27, odst. 27.12 smlouvy se smluvní strany na základě skutečností, které nastaly v průběhu realizace předmětu smlouvy, dohodly na změnách smlouvy tak, jak následuje.

Čl. I.

1. Zhotovitel oznámil objednateli dne 4. 3. 2021 překážky v plnění smlouvy v důsledku vlivu pandemie covid-19, konkrétně onemocnění a nástup do karantény a izolace podstatné části pracovníků na stavbě a pracovníků realizačního týmu zhotovitele a pracovníků podzhotovitelů, a zpomalení postupu výstavby díla, a dále v důsledku změn právních předpisů v souvislosti s výskytem pandemie covid-19 a opatřeními přijatými pro její zmírnění vládou České republiky a nařízeními Ministerstva zdravotnictví ČR a jiných státních orgánů a též přiměřeně i vládou Slovenské republiky a nařízeními Úradu verejného zdravotníctva SR.

2. V článku 3.3 smlouvy ve spojení s přílohou č. 2 smlouvy - Harmonogram prací se dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů mění Doba plnění Díla tak, že Den dokončení díla a současně Milník pro dokončení položky č. 08 SO 01 Rekonstrukce pláště stávajících budov se sjednává do 28. 1. 2022.
3. Dle čl. 3.13 smlouvy ve spojení s přílohou č. 2 smlouvy - Harmonogram prací se mění pracovní termíny v rámci :
 - dokončení položky č. 09 SO 02 Přístavba polyfunkčního objektu do 14. 10. 2021
 - dokončení položky č. 12 SO 06 Přípojka splaškové kanalizace do 23. 4. 2021
 - dokončení položky č. 13 SO 07 Přípojka dešťové kanalizace do 18. 5. 2021
 - dokončení položky č. 19 SO 13 Schodiště a opěrné zdi 31.8. 2021
 - dokončení položky č. 21 SO 15 Sadové úpravy do 30. 9. 2021
 - dokončení položky č. 23 SO 17 Trubní retence do 18. 5. 2021
4. Aktualizovaná příloha č. 2 smlouvy, resp. revidovaný Harmonogram prací ve smyslu čl. 3 odst. 3.11 a 3. 12 smlouvy tvoří nedílnou součást toho dodatku jako jeho příloha č. 1

Čl. II

1. Předmět Díla vymezený v čl. 1 ve spojení s čl. 2 smlouvy se doplňuje o změny dle § 222 odst. 4, odst. 5 a odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, které jsou specifikované ve změnových listech č. 5, 6, 10, 12, 15, 16. Změnové listy jsou přílohou č. 4 tohoto dodatku.
2. Cena za Dílo toliko ve smyslu smlouvy ve znění dodatků č. 1, 2 a 3 činí:
493.714.422,18 Kč bez DPH; 597.394.450,84 Kč včetně 21 % DPH
3. Cena za Dílo, resp. cena za Stavbu dle odst. 10.3. písm. b) smlouvy toliko ve smyslu dodatku č. 4 činí **26.839.281,14 Kč bez DPH; 32.475.530,18 Kč včetně DPH** a byla stanovena součtem hodnot těchto změnových listů:

Změnový list č. 5	5.285.391,54	Kč bez DPH
Změnový list č. 6	10.596.967,73	Kč bez DPH
Změnový list č. 10	1.918.084,55	Kč bez DPH
Změnový list č. 12	2.590.174,12	Kč bez DPH
Změnový list č. 15	6.168.550,08	Kč bez DPH
<u>Změnový list č. 16</u>	<u>280.113,12</u>	<u>Kč bez DPH</u>
Celkem	26.839.281,14	Kč bez DPH

4. Celková cena Díla ve znění dodatků č. 1, 2, 3 a 4 činí:
520.553.703,32 Kč bez DPH; 629.869.981,02 Kč včetně 21 % DPH.
5. Rekapitulace ceny Díla ve znění dodatků č. 1, 2, 3 a 4:

Sjednaná cena Díla dle smlouvy	bez DPH.....	483.372.504,00 Kč
Navýšení ceny Díla dodatkem č. 2	bez DPH	2.159.428,00 Kč
Navýšení ceny Díla dodatkem č. 3	bez DPH	8.182.490,18 Kč
Navýšení ceny Díla dodatkem č. 4	bez DPH	26.839.281,14 Kč
Cena Díla celkem	bez DPH	520.553.703,32 Kč
21 % DPH		109.316.277,70 Kč
Celková cena Díla včetně DPH.....		629.869.981,02 Kč

Čl. III

1. V čl. 26.4 písm. a) smlouvy se mění na straně objednatele zástupce pro doručování a kontaktní údaje:

Mgr. Tomáš Gec, manažer projektu

Email: 

Čl. IV

1. Ostatní, tímto dodatkem výslovně nezměněná ustanovení smlouvy (vč. příloh tvořících její nedílnou součást), zůstávají uzavřením tohoto dodatku nedotčena.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle § 6 odst.1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodatek je sepsán ve třech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy obdrží objednatel a jeden stejnopis obdrží zhotovitel. Pokud bude dodatek podepsán ověřenými elektronickými podpisy bude vyhotoven v jednom stejnopisu.
4. Obě smluvní strany vzájemně prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoli skutečnosti, které by uzavření dodatku vylučovaly, neuvedly se záměrně v omyl, berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z vědomě jimi uvedených nepravdivých údajů a s jeho obsahem souhlasí.
5. Nedílnou součástí dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 - Harmonogram prací ze dne 24. 5. 2021 (revidovaná příloha č. 2 smlouvy o dílo)

Příloha č. 2 – Sdělení zhotovitele ze dne 4. 3. 2021

Příloha č. 3 – Plná moc, Ing. Aleš Kézr, ředitel divize J-Čechy


Příloha č. 4 - Potvrzení změn (změnové listy) č. 5, 6, 10, 12, 15, 16 (včetně jejich příloh, volné přílohy)

V Praze, dne:

V Praze, dne:

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:



prof. MUDr. Tomáš Zima, DrCs., MBA
rektor



Ing. Aleš Kézr
ředitel divize J-Čechy