

ZMĚNOVÝ LIST

Zámek Uherčice - šlechtické sídlo jako divadelní scéna			
reg.č.projektu:	CZ.06.3.33./0.0/0.0/16_059/0004591		číslo ZL:
smlouva:	NPU-450/60400/2019		19
objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace		
zhotovitel:	SZ Uherčice-AVERS+MALANG		
název ZL:	Podlaha v Sala terreně		
dotčené st. objekty:	5 - Sala terrena		

předmět změny:

Předmětem změny je další rozšíření doplnění mozaiky v Sala terreně oproti schválenému ZL č. 12 tak, aby mohla být prezentována jako nášlapná vrstva podlahy. Současně je předmětem změny i odsolení stávající mozaiky.

Zdůvodnění nezbytnosti změny:

Změnovým listem č. 12 bylo schváleno doplnění a restaurování mozaiky v šířce průchodu sala terrenou s tím, že fragmenty dochované mozaiky mimo tento prezentovaný pás budou použity na její doplnění. Po vyčištění mozaiky restaurátorem bylo zjištěno, že mozaika zobrazuje ornament, do kterého nelze fragmenty z jiných částí použít. Navíc, pokud by zůstala mozaika zachována pouze v šířce průchodu, byl by ornament zcela nelogicky ukončen. Je tedy nezbytné doplnit mozaiku v širším rozsahu tak, aby ornament tvořil logický celek, i když nebude prezentován v plném historickém rozsahu (celá polovina plochy sala terreny). Současně se změna dotkne rozsahu nové cihelné dlažby, jejíž plocha bude adekvátně zmenšena. Při zahájení prací restaurátor též zjistil silné zasolení stávající mozaiky, což znemožňuje její doplnění před odsolením. Na stávající mozaiku je třeba před doplňováním použít technologii odsolování.

zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:

V době zpracování ZL č. 12 nemohla být mozaika z technologických důvodů restaurátorsky očištěna. Teprve po jejím očištění je čitelný původní ornament a zřejmá nutnost rozšířit její doplnění.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Práce jsou součástí celku realizované zhotovitelem a není možno je odděleně zadat.

zařazení změny dle ZZVZ:

§222 odst 6,

záporná hodnota změny	bez DPH	-75 252,31	Kč
	21%DPH	-15 802,99	Kč
	celkem	-91 055,30	Kč
kladná hodnota změny	bez DPH	356 511,00	Kč
	21%DPH	74 867,31	Kč
	celkem	431 378,31	Kč
celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH	281 258,69	Kč
	21%DPH	59 064,32	Kč
	celkem	340 323,01	Kč
vliv na termín dokončení:			
Nemá vliv.			
jiné vlivy (na změnu PD apod.):			
Změna bude zapracována do dokumentace skutečného provedení stavby.			

vyjádření AD:

Tato změna má dopad na projektovou dokumentaci. Bude součástí dokumentace skutečného provedení.

vyjádření TDI:

Výše popsané řešení je nezbytné a proveditelné při dodržení zájmů památkové péče.

vyjádření objednatele:

Jedná se o věcně způsobilé výdaje. Změna byla vzhledem k výše uvedenému nepředvídatelná.

vyjádření orgánů památkové péče:

Je v souladu se ZS a zájmy památkové péče.

další vyjádření:

přílohy:	Název přílohy
příloha č.1	rozpočet méněprací ZL19MP
příloha č.2	rozpočet víceprací ZL19VCP

Podklad č.1	fotodokumentace ,

za zhotovitele:	xxx	Datum	
za AD:	xxxxxxx	Datum	
za TDI:	xxxxxxx	Datum	
za objednatele:	xxxxxxxxx	Datum	