

ZMĚNOVÝ LIST

Zámek Uherčice - šlechtické sídlo jako divadelní scéna																																	
reg.č.projektu:	CZ.06.3.33./0.0/0.0/16_059/0004591		číslo ZL:																														
smlouva:	NPU-450/60400/2019		21																														
objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace																																
zhotovitel:	SZ Uherčice-AVERS+MALANG																																
název ZL:	neprováděné položky																																
dotčené st. objekty:																																	
předmět změny: Změnou je řešen souhrn nerealizovaných prací, které byly součástí PD, ale z provozních potřeb objednatele vyplývá, že nebudou realizovány většinou v souvislosti s dalšími etapami oprav SZ Uherčice. Stavebník upustil zejména od realizace dlažby v průjezdu mezi arkádovým a hlavním nádvořím z toho důvodu, že niveleta těchto nádvoří není definitivní a bude řešena v dalších etapách obnovy. Podobně nebudou realizovány kamenné prvky severní fasády, protože severní fasáda je řešena další etapou obnovy zámku. Součástí rozpočtu ke změnovému listu jsou i další nerealizované dodávky a montáže drobného rozsahu.																																	
Zdůvodnění nezbytnosti změny: Změna vyplývá s provozních potřeb objednatele s ohledem na další etapy obnovy SZ Uherčice.																																	
zdůvodnění nepředvídatelnosti změny: Změny nejsou nepředvídatelné																																	
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Práce jsou součástí celku realizované zhotovitelem a není možno je odděleně zadat																																	
zařazení změny dle ZZVZ: §222 odst 4,																																	
<table><tr><td rowspan="3">záporná hodnota změny</td><td>bez DPH</td><td>-1 159 220,35</td><td>Kč</td></tr><tr><td>21%DPH</td><td>-243 436,27</td><td>Kč</td></tr><tr><td>celkem</td><td>-1 402 656,62</td><td>Kč</td></tr><tr><td rowspan="3">kladná hodnota změny</td><td>bez DPH</td><td>41 851,74</td><td>Kč</td></tr><tr><td>21%DPH</td><td>8 788,87</td><td>Kč</td></tr><tr><td>celkem</td><td>50 640,61</td><td>Kč</td></tr><tr><td rowspan="3">celková bilance kladné a záporné hodnoty změny</td><td>bez DPH</td><td>-1 117 368,61</td><td>Kč</td></tr><tr><td>21%DPH</td><td>-234 647,41</td><td>Kč</td></tr><tr><td>celkem</td><td>-1 352 016,02</td><td>Kč</td></tr></table>				záporná hodnota změny	bez DPH	-1 159 220,35	Kč	21%DPH	-243 436,27	Kč	celkem	-1 402 656,62	Kč	kladná hodnota změny	bez DPH	41 851,74	Kč	21%DPH	8 788,87	Kč	celkem	50 640,61	Kč	celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH	-1 117 368,61	Kč	21%DPH	-234 647,41	Kč	celkem	-1 352 016,02	Kč
záporná hodnota změny	bez DPH	-1 159 220,35	Kč																														
	21%DPH	-243 436,27	Kč																														
	celkem	-1 402 656,62	Kč																														
kladná hodnota změny	bez DPH	41 851,74	Kč																														
	21%DPH	8 788,87	Kč																														
	celkem	50 640,61	Kč																														
celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH	-1 117 368,61	Kč																														
	21%DPH	-234 647,41	Kč																														
	celkem	-1 352 016,02	Kč																														
vliv na termín dokončení: Nemá vliv.																																	
jiné vlivy (na změnu PD apod.): Změna bude zapracována do dokumentace skutečného provedení stavby.																																	
vyjádření AD: Tato změna má dopad na projektovou dokumentaci. Bude součástí dokumentace skutečného provedení.																																	
vyjádření TDI: Výše popsané náhradní řešení je proveditelné při dodržení zájmů památkové péče.																																	
vyjádření objednatele: Jedná se o věcně způsobilé výdaje. Změna byla vzhledem k výše uvedenému nepředvídatelná.																																	
vyjádření orgánů památkové péče: Není v kolizi se zájmy památkové péče.																																	
další vyjádření:																																	
přílohy:	Název přílohy																																
příloha č.1	rozpočet méněprací ZL21MP																																
	rozpočet chybně účtovaných položek																																

za zhotovitele:	xxx	Datum
za AD:	xxxxxxxxx	Datum
	xx	
za TDI:	xxxxxxxxxxx	Datum
za objednatele:	xxxxxxxxxxx	Datum