

Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo na

ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Rekonstrukce a optimalizace budovy žst. Křižanov“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-3581/2019**

ISPROFOND: 5003520139

a

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

se sídlem: Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno

IČO: 25317628, DIČ: CZ25317628

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

spisová značka B 2144

bank. spojení: xxx

bank. spojení: xxx

zastoupena: Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva

Korespondenční adresa:

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Mlýnská 388/68, 602 00 Brno

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **126/2019**

uzavřely tento Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Rekonstrukce a optimalizace budovy žst. Křižanov“

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany se z důvodu schválení změnového listu stavby č. 1, 2 a 3 (dále jen „ZL“) a v souladu s § 222 zákona č. 134/2006, o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 1	+ 1 993 405,35 Kč
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 1	- 3 963 509,01 Kč
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 2	+ 949 091,88 Kč
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 3	+ 2 193 238,08 Kč
Celková změna nákladů dle ZL	+ 1 172 226,30 Kč

- 1.2. V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následující změně Smlouvy o dílo:

Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PRACÍ SMLOUVY

Článek 3, bod 3.3. zní nově takto:

*„3.3. Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla **zaokrouhlená na dvě desetinná místa** je:*

Cena Díla bez DPH dle SOD:	42 429 999,49 Kč
-----------------------------------	-------------------------

Změna ceny Díla bez DPH dle dodatku č. 5:	+ 1 172 226,30 Kč
--	--------------------------

<i>Smluvní cena bez DPH:</i>	43 602 225,79 Kč
------------------------------	-------------------------

*slovy: **čtyřicettřímilionůšestsetdvatisícdvěstědvacetpět korun českých a sedmdesátdevět haléřů***

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v Příloze č. 4 této Smlouvy."

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Soupis změn Díla v rozsahu dle ZL č. 1, 2 a 3 je součástí uvedených změnových listů, které jsou smluvními stranám známy.
- 2.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 2.3. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.
- 2.4. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem

založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

V Praze dne 29.10.2021

V Brně dne 21.10.2021

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizace dráhy
Správa železnic,
státní organizace

.....
Ing. Pavel Borek
člen představenstva
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby, a.s.

Příloha č. 1

Rekapitulace ceny dle dodatku č. 5

	Rekonstrukce a optimalizace budovy žst. Křižanov	Původní nabídka	Nabídka po posledním dodatku	ZL	Vícepráce	Méněpráce	Nabídka celkem
SO 01	Rek.výpr.budovy	40 875 926,07	40 875 926,07		4 974 468,45	3 945 088,71	41 905 305,81
01.1	Rekonstrukce a optimalizace budovy v žst. Křižanov	28 046 876,09	28 046 876,09	1,2,3	3 399 721,62	2 158 899,55	29 287 698,16
01.2	Zpevněné plochy	674 825,00	674 825,00	1	0,00	27 266,59	647 558,41
1.4.1a	Venkovní kanalizace	2 724 051,85	2 724 051,85	1,2	56 092,06	1 095 035,58	1 685 108,33
1.4.1b	ZTI	2 217 545,24	2 217 545,24	1,2,3	397 112,78	334 275,02	2 280 383,00
1.4.2	Vytápění	1 702 730,79	1 702 730,79	1,2,3	609 280,78	43 296,40	2 268 715,17
01.5	Sadové úpravy	492 979,42	492 979,42	1	0,00	14 474,75	478 504,67
01.6	D.1.4.4 Elektroinstalace	3 974 844,32	3 974 844,32	1,2	459 257,67	144 333,96	4 289 768,03
01.7	D.1.4.3 Sdělovací zařízení	1 042 073,36	1 042 073,36	1,2	53 003,54	127 506,86	967 570,04
SO 02	zpevněné plochy	951 991,45	951 991,45	1,2	161 266,86	18 420,30	1 094 838,01
SO 98 98	Všeobecný objekt	602 081,97	602 081,97				602 081,97
		42 429 999,49	42 429 999,49		5 135 735,31	3 963 509,01	43 602 225,79

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2042295

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 4e7440ab-1876-4e65-b3ce-3d4a6cd50d52

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 01.11.2021 08:52:00



991d1145-6b2b-40a1-b26c-fbaff0578f57