

Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo na zhotovení stavby

Název zakázky: „Rekonstrukce tunelu ev. č. 124 Podhradského na trati TÚ 1733 Kácov – Světlá nad Sázavou“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-2576/2020

ISPROFOND: 5 003 520 086

a

Společnost „**Podhradský tunel – FIRESTA + SWIETELSKY**“

se sídlem: **Mlýnská 388/68, 602 00 Brno**

bank. spojení: **xxx,**

xxx

Společníci:

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. (jako Správce)

se sídlem: Mlýnská 388/68, 602 00 Brno

IČO: 25317628, DIČ: CZ25317628

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
spisová značka oddíl B, vložka 2144

bank. spojení:xxx

zastoupena: Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva

a

SWIETELSKY stavební s.r.o.

(jako Další společník)

se sídlem: Pražská 495/58, 370 04 České Budějovice

IČO: 48035599, DIČ: CZ48035599

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích,

spisová značka oddíl C, vložka 8032

zastoupena: Ing. Milanem Chodackim, Ph.D a Ing. Petrem Szatanikem na základě plné moci

Korespondenční adresa:

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Mlýnská 388/68, 602 00 Brno

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: 69/2020

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby s názvem „Rekonstrukce tunelu ev. č. 124 Podhradského na trati TÚ 1733 Kácov – Světlá nad Sázavou“, která byla uzavřena dne 20. 7. 2020.

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy o dílo:

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění spočívající v navýšení o další práce (tzv. vícepráce) a ve vypuštění prací (tzv. méněprací) tak, jak jsou tyto specifikovány ve schváleném Změnovém listu č. 2 (dále jen ZL č. 2) a s tím související změně ceny Díla:

Změnový list	Vícepráce	Méněpráce	Rekapitulace
2	1 952 856,10 Kč	- 3 028 361,51 Kč	-1 075 505,41 Kč
Celkem	1 952 856,10 Kč	- 3 028 361,51 Kč	-1 075 505,41 Kč

Cena díla dle Smlouvy a dodatku č. 1 bez DPH 90 378 579,07 Kč

Cena víceprací dle dodatku č. 2 bez DPH.....1 952 856,10 Kč

Cena méněprací dle dodatku č. 2 bez DPH - 3 028 361,51 Kč

Změna ceny díla dle dodatku č. 2 bez DPH..... - 1 075 505,41 Kč

Cena díla, vč. dodatku č. 1 a 2 bez DPH89 303 073,66 Kč

2. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

- 2.1 V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo:

a. Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

Článek 3., bod 3.3 se nově nahrazuje následujícím zněním:

„3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: 89 303 073,66 Kč

slovy: osmdesát devět milionů tři sta tři tisíc sedmdesát tři korun českých a šedesát šest haléřů

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy.“

b. Změna Přílohy č. 4 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla

Příloha č. 4 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novou Přílohou č. 4 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla dle dodatku č. 2, která tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto dodatku.

c. Změna článku č. 4 ZÁRUKY A DALŠÍ USTANOVENÍ

Smluvní strany na konec článku č. 4 ZÁRUKY A DALŠÍ USTANOVENÍ Smlouvy vkládají nový odstavec následujícího znění:

„4.7 Z důvodu centralizace podatelů státní organizace Správa železnic k 1. 7. 2021 bude Zhotovitel s účinností od uvedeného data daňové doklady podle Smlouvy vystavovat a tyto Objednateli doručovat některým (jedním) z níže uvedených způsobů:

- v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo
- v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo
- datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm.“

d. Změna článku č. 5 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 5., bod 5.2 se nově nahrazuje následujícím zněním:

„5.2 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných za každou smluvní stranu osobou nebo osobami oprávněnými jednat za smluvní stranu.“

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.2 Soupis změn Díla v rozsahu dle ZL č. 2 je součástí uvedeného změnového listu.
- 3.3 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto Dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašle správci registru smluv Objednatel.

3.4 Tento dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

3.5 Součástí dodatku č. 2 tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Rekapitulace Ceny Díla

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k tomuto připojují své podpisy.

V Praze dne 29.10.2021

V Brně dne 21.10.2021

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizace dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Pavel Borek,
člen představenstva
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

V Českých Budějovicích 20.10.2021

.....
Ing. Milan Chodacki,
na základě plné moci
SWIETELSKY stavební s.r.o.

V Českých Budějovicích 20.10.2021

.....
Ing. Petr Szatanik,
na základě plné moci
SWIETELSKY stavební s.r.o.

PŘÍLOHA Č. 1

Rekapitulace ceny Díla

Dle dodatku č. 2

Rekonstrukce tunelu ev.č. 124 Podhradského na trati TÚ 1733 Kácov - Světlá nad Sázavou

Obor	PS,SO	Číslo objektu	Název objektu	Vlastník	Původní nabídka po dodatku 1	ZL č. 2	Vícepráce	Méněpráce	Nabídka po změně celkem
E	STAVEBNÍ ČÁST								
	SO	01	Rekonstrukce tunelu	SŽDC	44 149 340,22		470 623,61	2 942 345,51	41 677 618,32
	SO	02	Železniční svršek a spodek	SŽDC	30 841 032,00		1 333 669,50	86 016,00	32 088 685,50
	SO	03	Odvodnění portálových oblastí	SŽDC	3 247 061,27		107 587,41	0,00	3 354 648,68
	SO	04	Přeložka kabelu SŽDC	SŽDC	1 503 212,80		0,00	0,00	1 503 212,80
	SO	05	Rekonstrukce propustku v km 28.857	SŽDC	1 722 062,52		0,00	0,00	1 722 062,52
	SO	06	Rekonstrukce propustku v km 29.527	SŽDC	1 485 450,33		0,00	0,00	1 485 450,33
	SO	07	Svah před vjezdovým portálem tunelu	SŽDC	839 688,00		0,00	0,00	839 688,00
	SO	08	Opěrná zeď	SŽDC	3 689 743,93		40 975,58	0,00	3 730 719,51
	SO	98-98	Všeobecné položky	SŽDC	2 900 988,00				2 900 988,00
Celkem					90 378 579,07		1 952 856,10	3 028 361,51	89 303 073,66