

DODATEK č. 2 smlouvy o dílo
uzavřený podle ust. § 2586-2635 zákona č. 89/2012, Sb. Občanského zákoníku v platném znění

Článek I.
Smluvní strany

1. **Ostravské komunikace, a.s.**
se sídlem Novoveská 1266/25, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory
zastoupení: Ing. Daniel Lyčka, předseda představenstva
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1886
oprávněn jednat ve věcech smluvních: xxxxxx
oprávněn jednat ve věcech technických: xxxxxxxx
IČ: 25396544
DIČ CZ25396544
bankovní spojení: xxxxx
číslo účtu: xxxx
tel.: +420 595 621 444
fax: +420 596 621 103
(dále jen „**Objednatel**“)

2. **KROLSTAV BESKYD s.r.o.**
se sídlem Jamnická 18, 738 01 Staré Město
zastoupení: xxxxxxx
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 26414
oprávněn jednat ve věcech smluvních : xxxxx
IČ: 268 00 527
DIČ: CZ26800527
bankovní spojení: xxxxx
číslo účtu: xxxxx
tel.: xxxxxx
(dále jen „**Zhotovitel**“)

Na základě dohody smluvních stran a písemné žádosti zhotovitele o:

1) posunutí termínu plnění z důvodů klimatických podmínek nevhodných pro technologii prováděných prací, nepředpokládanému zpoždění v dodávkách a následné montáži použitých materiálů a výskytu nepředvídatelné překážky při znovu napojení hromosvodů, se tímto dodatkem mění následující:

- ruší se v plném rozsahu a nově nahrazuje článek IV. Doba plnění, odst. 1.

2) méně prací při realizaci, spočívajících ve snížení množství zedívek, snížení množství kotevního materiálu a s tím souvisejících přesunů hmot a zároveň víceprací týkajících se dodání a montáže oken nad rámec PD, demontáže a montáže přístřešků a zvýšená spotřeba zateplovacího materiálu z důvodu členitosti opláštění, se tímto dodatkem mění následující:

- ruší se v plném rozsahu a nově nahrazuje článek V. Cena díla, odst. 1. a 3.

Článek IV. Doba plnění

1. Smluvní strany se dohodly, že dílo dle článku III. této smlouvy bude zhotovitelem provedeno v následujícím termínu: **do 22. 10. 2021.**

Článek V. Cena díla

1. V souladu se zákonem č. 526/90 Sb., o cenách a předpisy, které jej doplňují, se smluvní strany dohodly na smluvní ceně za zhotovení díla, specifikovaného v čl. III této smlouvy o dílo a činí:

<i>Cena bez DPH</i>	<i>5.916.260,38 Kč</i>
<i>DPH 21%</i>	<i>1.242.414,68 Kč</i>
<i>Cena celkem s DPH</i>	<i>7.158.675,06 Kč</i>

3. Cena je stanovena na základě rekapitulace uvedené v příloze č. 1 Dodatku č. 2, která mění původní cenu za dílo dle položkového rozpočtu uvedeného ve smlouvě.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají bez změn.

Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných statutárními zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Platnost tohoto dodatku nastává dnem podpisu Dodatku č. 2 statutárními zástupci obou smluvních stran a uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. Zaslání Dodatku č. 2 do registru smluv zajistí společnost Ostravské komunikace, a. s. neprodleně po podpisu obou smluvních stran.

Příloha č. 1 cenová rekapitulace

V Ostravě, dne 2. 9. 2021
Za objednatele

Ve Starém Městě, dne 2. 9. 2021
Za zhotovitele

Ing. Daniel Lyčka
předseda představenstva

xxxxx
jednatel