

3.6.20.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 311 - Kanalizace BVK – stoka BO - rekonstrukce vstupů Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 311 - Kanalizace BVK – stoka BO - rekonstrukce vstupů	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: C 311/001	Číslo ZBV: 023.4
--	--	---------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA

Popis Změny:

Iniciátor změny: Zhotovitel

Tato Změna řeší přidání litinového poklopu nad rámec PDPS. Dle požadavku provozovatele Brněnské vodárny a kanalizace a.s. ze Vstupního výrobního výboru byl přidán kvadratický litinový poklop uzamykatelný s dělením na trojúhelníkové díly – typ T14S 090x060 AV, umístěný nad vzestupné rameno shybky. Nový otvor ve stropní desce bude sloužit ke spuštění čerpadla do šachty a k odčerpávání podzemní vody ze shybky. Tato úprava dle správce sítě má také dopad na výměru výztuže, viz zápis ze Závěrečného výrobního výboru ze dne 10.02.2021.

Na základě výše uvedené skutečnosti bylo nezbytné z důvodu řádného převzetí objektu následným správcem tyto úpravy provést.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	38 918,47	38 918,47

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno		datum 17.08.21	podpis
Supervize	jméno		datum 8.9.2021	podpis
Správce stavby	jméno		datum 25-10-2021	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)	jméno		datum 25-10-2021	podpis
--	-------	--	------------------	--------

Zhotovitel	jméno		datum 16.9.21	podpis
------------	-------	--	---------------	--------

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize	Číslo paré:
---	-------------



3.6.20.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 023.4

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 311 - Kanalizace BVK – stoka BO - rekonstrukce vstupů Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 311 - Kanalizace BVK – stoka BO - rekonstrukce vstupů								Změna soupisu prací (SO/PS) 001 Skupina Změn: 4					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	411365.	VÝZTUŽ STROPŮ Z BETONÁŘSKÉ OCELI 10505, B500B											
Nové položky													
101	89911G.B	LITINOVÝ POKLOP D400											
Celkem								153 381,48	0,00	38 918,47	192 299,95	38 918,47	25,37

Za Zhotovitele:

Datum:

16. 8. 21

Za Objednatele:

Datum:

01-10-2021

3.6.20.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 311 - Kanalizace BVK – stoka BO - rekonstrukce vstupů Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 311 - Kanalizace BVK – stoka BO - rekonstrukce vstupů	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: C 311/001	Číslo ZBV: 023.5
--	--	---------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA

Popis Změny:

Iniciátor změny: Zhotovitel

V PDPS nebylo uvažováno s obetonováním celého větracího potrubí, nýbrž měl být na část toho potrubí použit pouze obsyp. Tato ZBV řeší obetonování větracího potrubí v celé jeho délce. Obsyp potrubí byl použit dle PDPS. Důvodem obetonování je ochrana potrubí před poškozením následnou stavební činností na SO C 259 a SO C 107, zabránění pohybu potrubí při přímém zatížení a fixace polohy svislé části potrubí – větracího komínku, viz zápis ze Závěrečného výrobního výboru ze dne 10.02.2021.
 Jedná se o změny, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota je nižší než limit 15 % z původní hodnoty závazku.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	11 363,97	11 363,97

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno		datum 17.06.21	podpis
Supervize	jméno		datum 8.9.2021	podpis
Správce stavby	jméno		datum 25-10-2021	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 22 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.				
Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)	jméno		datum 25-10-2021	podpis
Zhotovitel	jméno		datum 16.8.21	podpis
Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize				Číslo paré:



3.6.20.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 023.5

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 311 - Kanalizace BVK – stoka BO - rekonstrukce vstupů Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 311 - Kanalizace BVK – stoka BO - rekonstrukce vstupů								Změna soupisu prací (SO/PS) 001 Skupina Změn: 5					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	451312.	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15											
Nové položky													
102	89917R.	KOVOVÉ DOPLŇKY TRUB VEDENÍ											
Celkem								6 847,62	0,00	11 363,97	18 211,59	11 363,97	165,96

Za Zhotovitele:

Datum:

16. 5. 21

Za Objednatele:

Datum:

01 -10- 2021

Evidenční list vyhrazené změny

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

C 252 - Zárubní zeď - tramvaj, km 2.310 vpravo

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

C 252 - Zárubní zeď - tramvaj, km 2.310 vpravo

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

C 252/002

Číslo ZBV:

024.1

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA

Popis Změny:

Iniciátor změny: Zhotovitel

Potřeba provedení této změny vznikla na základě upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace. Jedná se o změnu vyhrazenou, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, mění se pouze rozsah stavebních prací, které byly uvedeny v původní smlouvě. Změna se týká položek č. 10, 15, 16, 22, 24, 29, 31, 34, 35, 36.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-193 856,54	140 048,85	-53 807,69

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Supervize jméno _____ datum 28-09-2021 podpis _____Správce stavby jméno _____ datum 25-10-2021 podpis _____

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24

Směrnice GR č.18/2017 v platném znění) jméno _____

datum 25-10-2021 podpis _____

Zhotovitel jméno _____

datum 13.9.21 podpis _____

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo paré:



3.6.20.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 024.1

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 252 - Zárubní zed' - tramvaj, km 2.310 vpravo Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 252 - Zárubní zed' - tramvaj, km 2.310 vpravo								Změna soupisu prací (SO/PS) 002 Skupina Změn: 1					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	261415.	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ NA POVRCHU TŘ. IV D DO 50MM											
15	272365.	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B											
16	286833R.	KOTVY LAMINÁTOVÉ NA POVRCHU DÉLKY DO 5M ÚNOSNOST DO 150KN											
22	317365.	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B											
24	327365.	VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, B500B											
29	711112.	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY											
31	78171R.	OBKLADY STĚN Z PÓROVINOVÝCH DLAŽDIC											
34	875332.	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH											
35	89980.	TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ											
36	9112B1.	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ											
Cellkem								6 090 730,98	-193 856,54	140 048,85	6 036 923,29	-53 807,69	-0,88

Za Zhotovitele

Datum: 13.9.21

Za Objednatele:

Datum: 01-10-2021

3.6.20.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 252 - Zárubní zeď - tramvaj, km 2.310 vpravo Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 252 - Zárubní zeď - tramvaj, km 2.310 vpravo	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: C 252/002	Číslo ZBV: 024.3
--	--	-------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA

Popis Změny:

Iniciátor změny: Zhotovitel

Předmětem této Změny je chyba ve výpočtu výměr ve stupni PDPS, viz emailové vyjádření AD ze dne 04.08.2021.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-1 275 119,31	73 410,40	-1 201 708,91

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum 24.09.21	podpis
Supervize	jméno	datum 28-09-2021	podpis
Správce stavby	jméno	datum 25-10-2021	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)	jméno	datum 25-10-2021	podpis
Zhotovitel	jméno	datum 13.9.21	podpis
Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize			Číslo paré:

3.6.20.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 024.3

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 252 - Zárubní zeď - tramvaj, km 2.310 vpravo Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 252 - Zárubní zeď - tramvaj, km 2.310 vpravo								Změna soupisu prací (SO/PS) 002 Skupina Změn: 3					
Pof. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23 38	327325. 93118.	ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU											
Celkem								5 087 505,11	-1 275 119,31	73 410,40	3 885 796,19	-1 201 708,91	-23,62

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum: 13. 9. 21

Datum:

01-10-2021

12

3.6.20.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 504 - Plynovod PE 90 NTL- zrušení - Žabovřeská Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 504 - Plynovod PE 90 NTL- zrušení - Žabovřeská	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: C 504/001	Číslo ZBV: 026.5
--	--	---------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA

Popis Změny:

Iniciátor změny: Zhotovitel

Tato Změna řeší vznik nového objektu SO C 504, který měl být původně realizován v rámci stavby I/42 VMO Žabovřeská, etapa I. V etapě I nebyl SO C 504 realizován z důvodu předčasného užívání jiného objektu SO C 141.1. Z tohoto důvodu bude SO C 504 realizován v rámci etapy II, viz Pokyn Správce stavby ze dne 13.05.2021. Technické řešení zůstalo zachováno dle předpokladu projektu z I etapy stavby. V rámci rozdílového soupisu prací od projektanta RDS došlo z důvodu upřesnění technologie rušení plynovodu k detailnímu dopřesnění některých položek rozdílového soupisu prací.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	109 816,12	109 816,12

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum <u>24.09.21</u> podpis
-----------------------------	-------	------------------------------

Supervize	jméno	datum <u>01-10-2021</u> podpis
-----------	-------	--------------------------------

Správce stavby	jméno	datum <u>25-10-2021</u> podpis
----------------	-------	--------------------------------

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)	jméno	datum <u>25-10-2021</u> podpis
--	-------	--------------------------------

Zhotovitel	jméno	datum <u>20.9.21</u> podpis
------------	-------	-----------------------------

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize	Číslo paré:
---	-------------

3.6.20.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 026.5

Evidenční číslo a název Stavby:
562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
C 504 - Plynovod PE 90 NTL- zrušení - Žabovřeská
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
C 504 - Plynovod PE 90 NTL- zrušení - Žabovřeská

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 5

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Nové položky													
100	13273R.	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I											
101	17411R.	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM											
102	899311.	DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ DN DO 80MM - PROPOJE											
103	96932.	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 100MM PLYNOVÝCH											
104	96942.	PROPLACH PLYN POTRUBÍ DN DO 100MM VZDUCHEM NEBO INERT PLYNEM											
105	45169.	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE STABILIZOVANÉHO POPÍLKU											
Celkem								0,00	0,00	109 816,12	109 816,12	109 816,12	0,00

Za Zhotovitele:

Datum:

20.9.21

Za Objednatele:

Datum:

01-10-2021