



NÁRODNÍ
PAMÁTKOVÝ
ÚSTAV

ÚZEMNÍ PAMÁTKOVÁ SPRÁVA
V PRAZE

Elektronický podpis - 27.10.2021

Certifikát autora podpisu:

Jméno: Mgr. Dušan Michelfeit

IČO: NTRCZ-75032333

Vydal: PostSignum Qualified CA 4

Platnost do: 16.08.2022

'18/2020/2026H1200029_4/2021

Dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo č. NPÚ–ÚPS Praha / 2026H1200029/2020 (dále jen smlouva), uzavřené dle příslušných ustanovení občanského zákoníku mezi smluvními stranami

Smluvní strany

Národní památkový ústav,
státní příspěvková organizace,
IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333,
se sídlem Valdštejské nám. 3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana,
zastoupený Mgr. Dušanem Michelfeitem, ředitelem územní památkové správy v Praze,
[redacted]

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav,
územní památková správa v Praze,
Sabinova 373/5,
130 00 Praha 3
[redacted]

(dále jen „Objednatel“ na straně jedné)

a

Metrostav a.s.

se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8,
IČO: 00014915,
DIČ: CZ00014915,
zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 758, dne 23.5.1991,
zastoupený: Ing. Martinem Sirotkem, ředitelem divize 9, na základě plné moci,
[redacted]
[redacted]

Osoby oprávněné za objednatele:
[redacted]

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

I. Preambule

Veřejná zakázka: „NKP SHZ Bečov nad Teplou - Zaniklý objekt - ZO“ (v rámci realizace projektu SMVS - „NKP SHZ Bečov nad Teplou - Zaniklý objekt ZO, ÚPS v Praze, Id. č. SMVS 134V151000031).

Předmětem tohoto dodatku je prodloužení termínu dokončení díla.

V průběhu realizace díla a místním šetřením na stavbě byly zjištěny skutečnosti, které objednatel nemohl ani při vynaložení náležité péče předvídat. Příčinou prodloužení je havárie hradební obvodové zdi na



Hradě Bečov nad Teplou ze dne 21.7.2021. Tato havárie přímo souvisí se Zaniklým objektem a proto byly práce zastaveny.

Předpoklad odstranění havárie je říjen, listopad 2021

Proto byl prodloužen termín dokončení stavby na konec prosince 2021.

Pro upřesnění změny termínu dokončení, uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 4 ke smlouvě (dále jen dodatek).

II. Předmět dodatku

Tímto dodatkem se mění příslušné ustanovení článku 3 smlouvy o dílo č. **NPÚ-ÚPS Praha / 2026H1200029/2020** ze dne 15.12.2020.

Doba plnění (mění se čl. 3 odst. 3.1 bod 3.1.3 smlouvy o dílo):

Nový termín pro dokončení díla je odůvodněn v čl. I. a stanoven v čl. III. tohoto dodatku. Nový termín umožňuje zhotoviteli nezbytný časový prostor pro dokončení díla.

III. Lhůty plnění

V čl. 3. Doba plnění, odst. 3.1.3. smlouvy se mění takto:

- 3.1.3. termín protokolárního předání díla: do 31.12.2021
objednatel je povinen zahájit převzetí díla nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne, kdy objednatel k převzetí dokončeného díla zhotovitel prokazatelně vyzval;

IV. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 4 byl sepsán ve dvou identických vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdržela po jednom vyhotovení.
2. Účastníci prohlašují, že tento dodatek č. 4 uzavřeli podle své pravé a svobodné vůle prosté omylu, nikoliv v tísní, a že vzájemné plnění dle tohoto dodatku č. 1 není v hrubém nepoměru. Dodatek č. 4 je pro obě smluvní strany určitý a srozumitelný.
3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. **NPÚ-ÚPS Praha / 2026H1200029/2020**, ze dne 15.12.2020, zůstávají beze změny a vztahují se v celém rozsahu i na předmět plnění sjednaný tímto dodatkem, není-li výslovně sjednáno jinak.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
5. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě s připojenými elektronickými podpisy smluvních stran. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu podepsala osoba, která jedná jejím jménem a která má právo připojit uznávaný elektronický podpis, který splňuje požadavky ust. § 6 odst. 2 zákona č. 279/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění, a že v případě, kdy byl elektronický dokument podepsán způsobem podle ust. § 5 téhož zákona, byl tento dokument opatřen elektronickým časovým razítkem podle ust. § 11 zákona.



6. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.

V Praze, dne 2021

V Praze, dne 2021

.....
Mgr. Dušan Michelfeit,
ředitel
NPÚ, ÚPS v Praze

Ing. Martin 2021.10.31
Sirotek 09:47:36
+01'00'

.....
Ing. Martin Sirotek
ředitel divize 9
Metrostav a.s.
na základě plné moci