

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 2021/04/04

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

Název díla:

„Kanalizace Zlín, Masarykova – regulace odtoku z OKZ7 (opatření generelu č. 7)“

Smluvní strany:

1.1. Objednatel

Vodovody a kanalizace Zlín, a. s.

se sídlem tř. T. Bati 383, 760 49 Zlín

IČ: 49454561, DIČ: CZ49454561

zapsaná u KS v Brně, oddíl B, vložka 1169

zastoupená: Ing. Svatoplukem Březíkem, předsedou představenstva

1.2. Zhotovitel

RIS-MONT s.r.o.

se sídlem: Slanica 379, 764 13 Zlín-Louky

IČ: 26238616, DIČ: CZ26238616

Zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 39043

zastoupená: Janem Uříčářem, jednatelem

Smluvní strany se dohodly na změně následujících článků původní smlouvy.

3. Čas plnění

3.1. Dílo bude provedeno v termínech dle požadavků objednatele a odsouhlasených zhotovitelem takto:

	Termín
Předání a převzetí staveniště:	04/2021
Zahájení stavebních prací:	04/2021
Dokončení stavebních prací:	30.11.2021
Nové dokončení stavebních prací:	30.06.2022
Předání a převzetí díla:	30.11.2021
Nové předání a převzetí díla:	30.06.2022
Počátek běhu záruční lhůty:	30.11.2021
Počátek běhu záruční doby:	30.06.2022

Důvodem ke změně termínů je nutnost řídit dopravu, v místě zásahu, obousměrně a to střídavě pomocí mobilních semaforů. Vzhledem ke krátké vzdálenosti k hlavní světelné malenovické křižovatce pro směry Zlín a Otrokovice se stále hledá, přes spol. Mana-dopravní značení způsob, jak toto oficiálně dopravně zrealizovat.

Ostatní články původní Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží jeden.

Ve Zlíně dne: 26. 10. 2021



Ing. Svatopluk Březík
předseda představenstva
Vodovody a kanalizace Zlín, a. s.

Ve Zlíně dne: 26.10.2021



Ján Uříčář
jednatel
RIS-MONT s.r.o.