

Jihočeská univerzita
v Českých Budějovicích
University of South Bohemia
in České Budějovice

Číslo smlouvy objednatele: 0120000574.

Číslo smlouvy zhotovitele:

Číslo dodatku objednatele: 0121000507

ID zakázky na profilu zadavatele: 85341

DODATEK Č. 4

SMLOUVY O DÍLO

podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen „OZ“)
uzavřený mezi následujícími smluvními stranami

1. Objednatel:

Zastoupený:

sídlo:

Osoby zmocněné jednat:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích.

Ing. Jiřinou Valentovou, kvestorkou

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice

Ing. Jiřina Valentová, kvestorka

- útvar investiční výstavby rektorátu JU

Autorský dozor (dále jen „AD“) PlanPoint, s.r.o., Sportovní 823/14, 101 00 Praha 10

Technický dozor objednatele (dále jen „TDI“) Miloš Rozhoň, Řečice 1, 388 01 Blatná

Koordinátor BOZP (dále jen „KBP“) STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r. o., Průběžná 2521/48, 370 04
České Budějovice, [redacted]

bankovní spojení:

Československá obchodní banka a.s., pobočka FIB

České Budějovice – Lannova, Lannova tř. 11/3, 370 21 České Budějovice

číslo účtu:

IČ:

DIČ:

60076658

CZ60076658

(dále jen „objednatel“ nebo „JU“)

2. Zhotovitel:

se sídlem:

IČ:

DIČ:

zastoupený:

tel.:

ve věcech technických:

tel.:

bankovní spojení:

číslo účtu:

STRABAG a.s.

Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

60838744


CZ60838744

Ing. Jiřím Jarošem a Ing. Janem Chromým, prokuristy

RAIFFEISENBANK A.S.

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634

(dále jen „zhotovitel“)




I. Preambule

Objednatel, jakožto zadavatel veřejné zakázky „JU - Rekonstrukce koleje K4“ (dále jen „Veřejná zakázka“) zadávané v zadávacím řízení v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZZVZ“) rozhodl o výběru zhotovitele ke splnění Veřejné zakázky. Zhotovitel a objednatel uzavřeli dne 16. 11. 2020 smlouvu o dílo na realizaci předmětu Veřejné zakázky (dále jen „Smlouva“). S ohledem na skutečnou realizaci termínu podpisu Smlouvy objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 19. 11. 2020 dodatek č. 1, kterým změnili znění ustanovení Smlouvy, týkající se termínů a lhůt plnění. S ohledem na to, že se objednatel a zhotovitel dohodli na sjednání Víceprací a Méněprací, uzavřeli dne 13. 4. 2021 dodatek č. 2, kterým změnili předmět díla, bez dopadu do výše ceny díla. Vzhledem k tomu, že v průběhu provádění díla vyvstala potřeba dalších prací nad rámec původního předmětu díla a současně vyšlo najevo, že určité práce jsou zapotřebí v menším rozsahu, než předpokládalo původní vymezení předmětu díla, dohodli se objednatel a zhotovitel na sjednání Víceprací a Méněprací, uzavřeli dne 9. 6. 2021 dodatek č. 3, kterým změnili předmět díla s tím, že vzhledem ke změnám díla a jejich hodnotě se cena díla zvyšuje o částku 2.691.612,41 Kč bez DPH.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. VI bodu 6.15 Smlouvy společně dohodli na znění tohoto Dodatku č. 4 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek**“), neboť v průběhu provádění díla vznikly překážky, které nastaly na straně objednatele, zhotovitel je před podpisem Smlouvy nemohl předvídat, mají vliv na průběh stavebních prací a dopady na provádění díla, harmonogram prací a termíny plnění díla zhotovitelem. Tento Dodatek je činěn v režimu nepodstatné změny, v souladu s § 222 odst. 3 ZZVZ, když příčiny změny tkví v překážkách, které nastaly nezávisle na vůli smluvních stran a které by eventuálně působily vůči všem ostatním případným dodavatelům (na místě zhotovitele) shodně. Zhotovitel po dobu trvání překážek a jejich odstraňování, které trvalo 4 měsíce, nebyl sám v prodlení a nemůže být činěn odpovědným ani sankcionován za „své prodlení“ oproti Termínu dokončení díla v rozsahu nepřesahujícím délku překážek na straně objednatele trvajících 4 měsíce. Smyslem tohoto Dodatku je posílení právní jistoty smluvních stran o tom, že Zhotoviteli je prodloužen Termín dokončení díla o dobu této překážky, tzn. o 4 měsíce.

II. Předmět Dodatku

1. Předmětem Dodatku je aktualizace termínů dokončení díla v souvislosti se vznikem překážky v průběhu provádění díla, kterou nemohl zhotovitel před podpisem Smlouvy předvídat, ke které došlo na straně objednatele a která má dopad do harmonogramu výstavby a do termínu dokončení díla.
2. Obě smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně stávajícího znění ustanovení čl. IV Termíny a lhůty plnění bodů 4.4.1. a 4.5.1, které nově zní následovně:
 - 4.4.1. Zhotovitel je povinen dokončit dílo (včetně úspěšného ukončení zkušebního provozu zařízení dálkového přenosu) nejpozději do 1 roku a 4 měsíců ode dne nabytí účinnosti Smlouvy, **tj. nejpozději do 16. 3. 2022.**
 - 4.5.1. Smluvní strany v souladu s ustanovením § 548 občanského zákoníku sjednávají odkládací podmínku: Zhotovitelovo plnění je podmíněno vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace ze strany MŠMT. Zhotovitel je povinen dokončit dílo do 1 roku a 4 měsíců ode dne nabytí účinnosti Smlouvy, tj. nejpozději do 16. 3. 2022.
3. Ve zbývajícím rozsahu se Smlouva tímto Dodatkem nemění.



III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.
2. Tento Dodatek se po jeho podpisu stane nedílnou součástí Smlouvy.
3. Smluvní strany se zavazují, že při jakémkoli zpracování osobních údajů v souvislosti s tímto Dodatkem, resp. Smlouvou budou důsledně dodržovat povinnosti vyplývající z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
4. Tento Dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Obě smluvní strany prohlašují, že si jsou vědomy následků vyplývajících z této skutečnosti. K uveřejnění tohoto Dodatku v souladu s ustanovením § 5 zákona o registru smluv se zavazuje objednatel.
5. Tento Dodatek nabude platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
6. Smluvní strany potvrzují, že jsou s obsahem tohoto Dodatku seznámeny a že jej uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle, bez jakýchkoliv výhrad. Na důkaz těchto skutečností připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.

V Českých Budějovicích dne 27.10.2021

V Českých Budějovicích dne 26.10.2021

Za objednatele

Za zhotovitele

JIHOČESKÁ UNIVERZITA
V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH
REKTORÁT (3)
Branišovská 31a
370 05 České Budějovice

torka

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

TRACIS a.s.
Technická a inženýrská společnost
Jinonická 15, 370 01 České Budějovice
IČ: 260 84 744, DIČ: CZ26084744
(8)

Di
Vr
IC-6

