



#### DODATEK č. 4

##### ke kupní smlouvě č. 5921023145 ze dne 12.07.2021

uzavřené podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,  
na zajištění realizace projektu „Základní škola Elišky Přemyslovny 10 – nástavba učeben“  
(dále jen „dodatek č. 4“)

Číslo dodatku č. 4 kupujícího: **5921023145/4**

Číslo dodatku č. 4 prodávajícího:

#### I. Smluvní strany

1. Statutární město Brno, se sídlem v Brně, Dominikánské nám. 196/1, PSČ 602 00  
zastoupené primátorkou JUDr. Markétou Vaňkovou  
IČO: 44992785  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Č. účtu: 43 – 5316600627/0100  
V rámci smlouvy je dále oprávněn jednat Ing. Ivan Hloušek, vedoucí Odboru implementace evropských fondů Magistrátu města Brna (dále jen OIEF MMB).  
Ve věcech technických je oprávněn jednat [REDAKCE] projektový manažer EU OIEF MMB.  
**(dále jen „kupující“)**
2. UNIS COMPUTERS, a.s., se sídlem v Brně, Jundrovská 618/31, PSČ 624 00 Brno  
jednající Ing. Vítězslav Mach, člen představenstva  
IČO: 63476223  
DIČ: CZ63476223  
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.  
Č. účtu: 39921026/2700  
**(dále jen „prodávající“)**

#### II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že s ohledem na skutečnost, že nastaly okolnosti předvídané čl. IV. odst. 2 kupní smlouvy, kdy nedošlo k předání a převzetí stavební části projektu „Základní škola Elišky Přemyslovny 10 – nástavba učeben“ v řádném termínu, bude v souladu s ustanovením čl. IV kupní smlouvy prodloužen termín plnění I. části veřejné zakázky „**Základní škola Elišky Přemyslovny 10 – vnitřní vybavení**“.
2. Protože zhotoviteli stavební části projektu „Základní škola Elišky Přemyslovny 10 – nástavba učeben“ uplynul dne 19.10.2021 finální termín plnění ze smlouvy o dílo, přičemž dílo nebylo řádně předáno, byly zjištěny závady bránící užívání stavby a není možné přesně stanovit termín předání a převzetí stavby, dochází k prodloužení plnění z kupní smlouvy obecně, v souladu se zadávacími podmínkami o dobu, po kterou budou odstraňovány závady na stavbě.

#### III. Změna ustanovení kupní smlouvy

1. Článek IV. Doba plnění, odst. 1 smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

„1. Proávající se zavazuje dodat zboží a splnit veškeré své smluvní povinnosti, vztahující se podle této smlouvy a jejích příloh k dodání zboží do místa plnění a jeho montáži **do 03.11.2021**. Doba plnění se současně prodlužuje o dobu, po kterou budou odstraňovány závady na stavbě zhotovitelem stavební části.“



#### IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je uzavřen elektronicky. V případě objektivní nemožnosti jeho uzavření elektronickou formou bude vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních s povahou originálu podepsaných oprávněnými osobami obou smluvních stran, přičemž kupující obdrží tři a prodávající jedno vyhotovení.
2. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ujednání smlouvy, která nadále platí v nezměněné podobě.
3. Proávající bere na vědomí, že kupující je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku před jeho podpisem seznámily, že tento dodatek byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a toto stvrzují svými podpisy níže.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění v registru smluv zajistí kupující.

V Brně dne

V Brně dne

Za kupujícího

prodávajícího

.....  
Ing. Ivan Hloušek  
vedoucí OIEF MMB

.....  
Ing. Vítězslav Mach  
předseda představenstva