

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 892-2021-529101, ze dne 27.7.2021 (dále jen „smlouva o dílo“) na „Realizaci polní cesty C5 a liniové zeleně KZ2 v k.ú. Mnichov u Mariánských Lázní “uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika-Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj
Adresa: Chebská 48/73 , 36006 Karlovy Vary -Tašovice
zastoupený: Ing. Šárkou Václavíkovou,
ředitelkou Krajského pozemkového úřadu
pro Karlovarský kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Šárka Václavíková,
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Karlovarský kraj
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Tomáš Valina, vedoucí Pobočky Cheb
Ing. Václav Rýdl
Evropská 1605/8, 350 02 Cheb
tel.: +XXXXXXXXXX
e-mail: t.valina@spucr.cz
bankovní spojení: ČNB
číslo účtu: 3723001/0710
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Silnice Topolany a.s.
sídlo: Nerudova 67/10, 43001 Chomutov
zastoupený: Bc. Marek Volák, předseda představenstva
tel./fax: XXXXXXXXXXXX
e-mail: XXXXXXXXXXXX
ID DS: nkqbe33
v technických záležitostech je oprávněn jednat: XXXXXXXXXXXX
tel./fax: XXXXXXXXXXXX
e-mail: XXXXXXXXXXXX
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 500023962/0800
IČ: 05758734
DIČ: CZ05758734 - je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u **Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2772,**

(dále jen „zhotovitel“).

V souladu s ustanovením čl. XVII bodu 3 a čl. XVIII bodu 5 smlouvy o dílo, uzavřely smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, kterým dochází k záměně termínů doby plnění v Čl. V z důvodu nepodstatné změny závazku ze smlouvy o dílo.

Čl. I.

Vymezení rozsahu změn

Tímto dodatkem dochází ke změně Čl. V Doba plnění následným způsobem:

Původní znění:

Čl. V Doba plnění

1. Dílo bude dokončeno nejpozději do 10. 11. 2021
2. Objednatel se zavazuje předat staveniště dle čl. V odst. 4 této smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit a ukončit práce v termínech dle čl. V odst. 4 této smlouvy. Dobou plnění se rozumí úplné dokončení a předání díla objednateli včetně odstranění případných vad a nedodělků a vyklizení staveniště. Bude-li objednatel dán příkaz k dočasnému zastavení prací na díle (sistace) je zhotovitel povinen tento příkaz uposlechnout, bez zbytečného odkladu zastavit práce a při provádění zabezpečovacích prací na stavbě postupovat dle pokynů objednatel tak, aby nedošlo k poškození či znehodnocení díla. Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fázi výstavby. Prokazatelně vzniklé škody a náklady na straně zhotovitele v důsledku takto zastavené nebo přerušené práce objednatel uhradí. Výše uvedenými příkazy přestávají běžet lhůty ke splnění povinností zhotovitele vyplývající z této smlouvy. O dobu, o kterou je třeba dílo přerušit, se prodlužuje lhůta dohodnutá pro jeho dokončení. Trvá-li sistace déle než tři měsíce, je objednatel povinen vše, co dosud zhotovitel dokončil a připravil k plnění díla odebrat a zaplatit, pokud nedojde k jiné dohodě. Trvá-li sistace déle než šest měsíců nebo uplynula-li již původně dohodnutá doba provedení díla, je zhotovitel i objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
3. V případě, že zhotovitel přeruší práce na předmětu díla z důvodů na jeho straně, nebo na příkaz objednatel, k jehož vydání bude objednatel vyzván příslušnými orgány za mimořádné situace (např. požár, povodeň), projedná s ním objednatel neprodleně důvod přerušení a dohodne s ním termín opětného zahájení prací na díle. Nedojde-li k dohodě, resp. nesplní-li zhotovitel dohodnutý termín k zahájení prací, stanoví objednatel písemně dodatečnou přiměřenou lhůtu pro zahájení prací zhotovitelem. Nezahájí-li zhotovitel v dodatečně lhůtě práce nebo prohlásí před uplynutím dodatečné lhůty, že svůj závazek nesplní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Toto přerušení prací nemá vliv na dohodnutou dobu plnění díla, pokud nedojde k jiné dohodě formou dodatku ke smlouvě.
4. Dílo bude provedeno v následujících termínech:
 - a. do 10 pracovních dnů od podpisu této smlouvy
(nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací)
 - b. Termín zahájení stavebních prací:
do 5 pracovních dnů od předání staveniště
 - c. Termín dokončení stavebních prací:
do 30. 10. 2021
 - d. Termín předání a převzetí díla:
do 10. 11. 2021
(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)
5. Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo v termínech uvedených v podrobném časovém harmonogramu postupu prací, jenž zhotovitel uvedl jako součást své nabídky a který je pro zhotovitele závazný. Tento závazný podrobný harmonogram je nedílnou součástí této smlouvy jako její Příloha č. 1. V návaznosti na tento podrobný časový harmonogram postupu prací se zhotovitel zavazuje dodržet tyto uzlové body-termíny jednotlivých fází stavby:

Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu:

Objekt SO 101 - Polní cesta C5

Příprava pláně

Položení podkladních vrstev

- termín plnění

- termín plnění

do: **31.8.2021**

do: **30.9.2021**

- | | | |
|---|-----------------|-----------------------|
| Položení finálních vrstev
Objekt SO 201 - Most | - termín plnění | do: 30.10.2021 |
| Ukončení betonáže základů | - termín plnění | do: 31.8.2021 |
| Ukončení betonáže mostních konstrukcí | - termín plnění | do: 25.9.2021 |
| Položení finálních vrstev vč. svodidel | - termín plnění | do: 30.10.2021 |
6. Žádost o kolaudaci podává u stavebního nebo speciálního úřadu objednatel, na základě písemného oznámení zhotovitele, že stavební práce jsou dokončeny a stavba je připravena ke kolaudačnímu řízení.
7. Dílo zhotovitel předává objednateli po vydání kolaudačního souhlasu.

Nové znění:

Čl. V Doba plnění

- Dílo bude dokončeno nejpozději do 20.6.2022
- Objednatel se zavazuje předat staveniště dle čl. V odst. 4 této smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit a ukončit práce v termínech dle čl. V odst. 4 této smlouvy. Dobou plnění se rozumí úplné dokončení a předání díla objednateli včetně odstranění případných vad a nedodělků a vyklizení staveniště. Bude-li objednatel dán příkaz k dočasnému zastavení prací na díle (sistace) je zhotovitel povinen tento příkaz uposlechnout, bez zbytečného odkladu zastavit práce a při provádění zabezpečovacích prací na stavbě postupovat dle pokynů objednatel tak, aby nedošlo k poškození či znehodnocení díla. Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fázi výstavby. Prokazatelně vzniklé škody a náklady na straně zhotovitele v důsledku takto zastavené nebo přerušené práce objednatel uhradí. Výše uvedenými příkazy přestávají běžet lhůty ke splnění povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy. O dobu, o kterou je třeba dílo přerušit, se prodlužuje lhůta dohodnutá pro jeho dokončení. Trvá-li sistace déle než tři měsíce, je objednatel povinen vše, co dosud zhotovitel dokončil a připravil k plnění díla odebrat a zaplatit, pokud nedojde k jiné dohodě. Trvá-li sistace déle než šest měsíců nebo uplynula-li již původně dohodnutá doba provedení díla, je zhotovitel i objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
- V případě, že zhotovitel přeruší práce na předmětu díla z důvodů na jeho straně, nebo na příkaz objednatele, k jehož vydání bude objednatel vyzván příslušnými orgány za mimořádné situace (např. požár, povodeň), projedná s ním objednatel neprodleně důvod přerušení a dohodne s ním termín opětného zahájení prací na díle. Nedojde-li k dohodě, resp. nesplní-li zhotovitel dohodnutý termín k zahájení prací, stanoví objednatel písemně dodatečnou přiměřenou lhůtu pro zahájení prací zhotovitelem. Nezahájí-li zhotovitel v dodatečně lhůtě práce nebo prohlásí před uplynutím dodatečné lhůty, že svůj závazek nesplní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Toto přerušování prací nemá vliv na dohodnutou dobu plnění díla, pokud nedojde k jiné dohodě formou dodatku ke smlouvě.
- Dílo bude provedeno v následujících termínech:
 - do 10 pracovních dnů od podpisu této smlouvy
(nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací)
 - Termín zahájení stavebních prací:
do 5 pracovních dnů od předání staveniště
 - Termín dokončení stavebních prací:
do 31. 5. 2022
 - Termín předání a převzetí díla:
do 20. 6. 2022
(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)
- Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo v termínech uvedených v podrobném časovém harmonogramu postupu prací, jenž zhotovitel uvedl jako součást své nabídky a který je pro zhotovitele závazný. Tento závazný podrobný harmonogram je nedílnou součástí této smlouvy jako její Příloha č. 1. V návaznosti na tento podrobný časový harmonogram postupu prací se zhotovitel zavazuje dodržet tyto uzlové body-termíny jednotlivých fází stavby:

Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu:

Objekt SO 101 - Polní cesta C5

Příprava pláňe

Položení podkladních vrstev

- termín plnění

- termín plnění

do: **31.8.2021**

do: **30.9.2021**

- | | | |
|---|-----------------|-----------------------|
| Položení finálních vrstev
Objekt SO 201 - Most | - termín plnění | do: 30.10.2021 |
| Ukončení betonáže základů | - termín plnění | do: 30.10.2021 |
| Ukončení betonáže nosných mostních konstrukcí | - termín plnění | do: 22.4.2022 |
| Položení finálních vrstev vč. svodidel (přesah 15m) | - termín plnění | do: 31.5.2022 |
6. Žádost o kolaudaci podává u stavebního nebo speciálního úřadu objednatel, na základě písemného oznámení zhotovitele, že stavební práce jsou dokončeny a stavba je připravena ke kolaudačnímu řízení.
 7. Dílo zhotovitel předává objednateli po vydání kolaudačního souhlasu.
 8. Před zahájením technologické přestávky u objektu SO 201- Most bude staveniště řádně zabezpečeno před vstupem a vjezdem, betonářská ocel, která nebude zakryta v betonových konstrukcích řádně ošetřena před povětrnostními vlivy. Veškeré postavené konstrukce a jejich přechodové oblasti budou ochráněny před působením a pronikáním vody z toku, bude pořízena fotodokumentace před započítím technologické přestávky. Před ukončením technologické přestávky bude provedeno na stavbě zhodnocení konstrukcí pro pokračování prací na stavbě za účasti Technického dozoru stavby a Autorského dozoru stavby.

Odůvodnění:

Důvodem pro změny termínů pro dokončení stavebních prací na objektu SO 201 Most a tím i celého díla jsou následující:

- Klimatické podmínky a s tím související dlouhodobé periodické zvýšené průtoky vody v Mnichovském potoce, které donutily zhotovitele uplatnit jiný pracovní postup spočívající v jednostranné realizaci základů opěr a křídel se stranovým přeložením toku. Původně byla předpokládána současná oboustranná realizace konstrukcí mostu na obou březích s dočasným zatrubněním vodního toku, které nebylo dlouhodobě schopné v deštivém období zvýšený průtok převést a zajistit ochranu budovaných konstrukcí při souběžné stavbě. Tímto postupem a vzhledem k nutným technologickým přestávkám na nabytí požadované pevnosti jednotlivých konstrukcí (základy, opěry, křídla) by se posunula realizace nejsložitější části mostu – mostovky do zimního období, kdy nebude možné v zimním počasí dokončit v mostovku, těsnicí vrstvy mostovky a konstrukce vozovky na mostu v předepsané kvalitě a garantovat kvalitu provedených prací.
- Dodavatelské podmínky spočívají ve vypracování dokumentace pro provedení stavby dle položek rozpočtu stavby - kladeckého schématu oceli, vyskladněna 15.8. 2021 a samotné výroby a dodávky oceli na jednotlivé konstrukce mostu rozloženou do celého září 2021, s tím že konstrukce základů, opěr a křídel je nutné předepsaným způsobem provázat.

Čl. II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, ve znění Dodatku č. 1, zůstávají nezměněny.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1, bude uveřejněn podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek č. 1 zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento Dodatek č.1, včetně jejích případných změn, bude zveřejněn na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 – § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.
4. Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Čj. Objednatele:
Čj. Zhotovitele:

5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 1 smlouvy přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek č. 1 smlouvy nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Karlových Varech dne: 29. 10. 2021

V Chomutově dne: 29. 10. 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Šárka Václavíková
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Karlovarský kraj

.....
Bc. Marek Volák
předseda představenstva

Přílohy:
Příloha č.1 – Harmonogram Polní cesty C5 a KZ2
Příloha č.2 – Harmonogram objektu So 201 Most.