

D O D A T E K č. 1 **ke smlouvě o dílo**

číslo smlouvy objednatele **23/2019/504203**, uzavřené dne 26. 9. 2019 pro realizaci veřejné zakázky s názvem „**Komplexní pozemková úprava v k. ú. Třebýcina**“ (dále jen „**smlouva**“).

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj,
Pobočka Klatovy

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha 3 - Žižkov

Zastoupený: Ing. Zbyněk Weber, vedoucí Pobočky Klatovy
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zbyněk Weber, vedoucí Pobočky Klatovy
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Markéta Dudáčková, samostatný odborný referent,
Pobočka Klatovy

Adresa: Čapkova 127, Klatovy V, 339 01 Klatovy
Telefon: +420 727 956 729
E-mail: klatovy.pk@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ: 01312774
DIČ: není plátce DPH

dále jen „**objednatel**“

a

Zhotovitel: Sdružení společností: **GROMA PLAN s.r.o.**
a **POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.**

Reprezentant sdružení: **GROMA PLAN s.r.o.**

Sídlo: Plachého 1558/40, 301 00 Plzeň

Zastoupený: Pavlem Vostrackým, jednatelem
Pavel Vostracký

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx

Telefon: xxxxxx
E-mail: xxxxxx
ID DS: ekc85xd
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 27-4501350277/0100
IČO: 252 33 025
DIČ: CZ25233025

Člen sdružení: **POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.**

Sídlo: Plachého 1558/40, 301 00 Plzeň

Zastoupený: Ing. Helenou Krausovou, jednatelkou
Mg. Barborou Salátovou, jednatelkou

Telefon: xxxxxx
E-mail: xxxxxx
IČO: 290 99 323
DIČ: CZ29099323

dále jen „**zhotovitel**“

Objednatel a zhotovitel společně jako „**smluvní strany**“.

Preambule

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) je změna harmonogramu v příloze smlouvy – Položkový výkaz činností a dále změna osoby oprávněné jednat v technických záležitostech za objednatele. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s pod-článkem 12.2. smlouvy analogicky s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).

V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu v období od dne 05. 10. 2020 do dne 11. 04. 2021 a zákazem shromažďování přijal objednatel epidemiologická opatření proti šíření koronaviru SARS-CoV-2 a nemoci COVID-19. Součástí těchto opatření byl mimo jiné také zákaz konání úvodních jednání. Zhotoviteli tak nebylo umožněno plnění dle harmonogramu, když bez úvodního jednání nemohl provádět takové úkony, které mají dopad na práva účastníků řízení, zejména pak nemohl provádět zjišťování průběhu vlastnických hranic v terénu s vlastníky pozemků.

V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava úvodní části smlouvy a úprava přílohy smlouvy – Položkový výkaz činností.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

I. Předmět dodatku

1.1. Smluvní strany se dohodly na změně harmonogramu přílohy smlouvy – Položkový výkaz činností následovně:

<u>Dílčí část</u>	<u>Původní termín</u>	<u>Nový termín</u>
3.4.2. Zjišťování průběhu hranic v lesních porostech	30. 09. 2022	31. 10. 2022
3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ	30. 09. 2022	31. 10. 2022
3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	15. 01. 2023	31. 03. 2023
3.4.1.-3.4.5. Přípravné práce celkem	28. 02. 2023	28. 04. 2023
3.5.1. Vypracování návrhu PSZ výškopis, podélné profily a příčné řezy	30. 09. 2023	31. 01. 2024
3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání	30. 06. 2024	31. 10. 2024

1.2. Předmětem dodatku je také změna v osobě, která je oprávněná jednat za objednatele v technických záležitostech. Tímto jednáním je nově pověřena **Ing. Markéta Dudáčková**. Smlouva se mění tak, jak je uvedeno v záhlaví tohoto dodatku.

II. Závěrečná ustanovení

2.1. Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, tak zůstávají v platnosti.

2.2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

2.3. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.

2.4. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává

pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

2.5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

2.6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je nové znění přílohy:

Příloha č. 1 – Nové znění přílohy smlouvy – Položkový výkaz činností.

V Klatovech dne 01. 11. 2021

V Plzni dne 29. 10. 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Zbyněk Weber
vedoucí Pobočky Klatovy
Státní pozemkový úřad

Pavel Vostracký
jednatel GROMA PLAN s.r.o.
reprezentant sdružení

Ing. Helena Krausová
jednatelka POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.
člen sdružení

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Třebýcina (dodatek č. 1)

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	0	x	x	x
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	x	x	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	307	600	184 200	28. 02. 2022
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	5	1 000	5 000	
	Vektorizace vlastnické mapy	ha	0	x	x	x
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	31	1 300	40 300	31. 10. 2022 (dodatek č. 1)
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	181	1 300	235 300	31. 10. 2022 (dodatek č. 1)
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	x	x	x
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	x	x	x
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	312	400	124 800	30. 09. 2022
	Studie odtokových poměrů	ha	0	x	x	x
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	312	400	124 800	31. 03. 2023 (dodatek č. 1)
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					714 400	28.4.2023 (dodatek č. 1)
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	312	800	249 600	31. 01. 2024 (dodatek č. 1)
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	14	1 000	14 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	30	1 000	30 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	25	1 000	25 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	312	700	218 400	31.10.2024 (dodatek č. 1)
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ¹⁾	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					557 000	
3.6.	Mapové dílo	ha	312	400	124 800	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					124 800	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					714 400 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					557 000 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					124 800 Kč	

Celková cena bez DPH v Kč	1 396 200 Kč
DPH 21% v Kč	293 202 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 689 402 Kč

V Klatovech 01. 11. 2021

V Plzni 29. 10. 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Zbyněk Weber
vedoucí Pobočky Klatovy
Státní pozemkový úřad

.....
Pavel Vostracký
jednatel GROMA PLAN s.r.o.
reprezentant sdružení

.....
Ing. Helena Krausová
jednatelka POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.
člen sdružení

1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.