

**DODATEK Č. 3 ke Smlouvě o dílo na ZHOTOVENÍ PROJEKTU STAVBY A  
VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU PROJEKTANTA PŘI  
REALIZACI STAVBY**

**Název zakázky: „Oprava trati v úseku Louny - Radonice nad Ohří“**

**Číslo registru VZ: 65020184**

Smluvní strany:

**Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl A, vložka 48384

zastoupena: Ing. Martinem Kašparem, ředitelem organizační jednotky Oblastní ředitelství Ústí nad  
Labem

**Adresa pro doručování písemností v listinné a elektronické podobě:**

Správa železnic, státní organizace

Oblastního ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

ePodatelnaORNUL@spravazeleznic.cz

**Adresa pro doručování daňových dokladů v listinné a elektronické podobě:**

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

ePodatelnaCFUCechy@spravazeleznic.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E650-S-3507/2020**, č. j. 19323/2021-SŽ-OŘ UNL-OVZ

a

**PRISTA s.r.o.**

se sídlem: Hvězdoslavova 614/16, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 06760163, DIČ: CZ06760163

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

oddíl C, vložka 40937

bank. spojení: xxx

zastoupena: Michalem Černým, DiS., jednatelem společnosti

Korespondenční adresa: Hvězdoslavova 614/16, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **11/2020**

## 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky na zhotovení projektu stavby a výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby s názvem „**Oprava trati v úseku Louny - Radonice nad Ohří**“, ev. č. veřejné zakázky v registru veřejných zakázek: 65020184 uzavřely dne 23. 09. 2020 Smlouvu o dílo, dne 01. 03. 2021 Dodatek č. 1 a dne 24. 06. 2021 Dodatek č. 2 (dále jen „Smlouva“).
- 1.2 Smluvní strany se ve smyslu čl. 5.3 Smlouvy o dílo a v důsledku okolností specifikovaných ve Změnovém listu č. 2 a dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3 (dále jen „Dodatek“).
- 1.3 Důvodem uzavření tohoto Dodatku je navýšení rozsahu prací ze strany objednatele spojené s rozšířením projekčních prací o další objekty a soubory a s tím související vytvoření nové 4. Dílčí etapy a dále úpravy termínů 5. Dílčí etapy, 6. Dílčí etapy a termínu dokončení Díla.
- 1.4 Smluvní strany tímto Dodatkem upravují Harmonogram plnění rozsahu:
  - 1.4.1 nová 4. Dílčí etapa v předání projektu se zapracovanými změnami dle Změnového listu č. 2, náklady a oceněnými soupisy prací, a s tím související posunutí termínu 5. Dílčí etapy předání stavebního povolení (původně 4. Dílčí etapa), 6. Dílčí etapy Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby (původně 5. Dílčí etapa) a Termín dokončení Díla.

## 2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Článek 3., odstavec 3.3 Smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovený a předaný Projekt a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování Projektu a cenu za výkon autorského dozoru ve výši dle Přílohy č. 3 této Smlouvy, přičemž maximální celková Cena Díla je:

Cena Díla bez DPH: **2 745 000,- Kč**

slovy: **dva miliony sedm set čtyřicet pět tisíc korun českých**

Rozpis Ceny víceprací je součástí Změnového listu č. 2.
- 2.2 Tímto Dodatkem se mění Příloha č. 3 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla a Příloha č. 4 Smlouvy – Harmonogram plnění. Aktuální znění Přílohy č. 3 Smlouvy tvoří přílohu č. 2 tohoto Dodatku a aktuální znění Přílohy č. 4 Smlouvy tvoří přílohu č. 3 tohoto Dodatku.
- 2.3 Článek 5., odstavec 5.16 Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

„Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

|                      |  |
|----------------------|--|
| <u>Příloha č. 1:</u> | Obchodní podmínky pro projektové dokumentace OŘ Ústí nad Labem |
|----------------------|--|

|                      |   |
|----------------------|---|
| <u>Příloha č. 2:</u> | Technické podmínky:<br>a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)<br><br>b) Všeobecné technické podmínky pro projektové dokumentace OŘ Ústí nad Labem<br><br>c) Zvláštní technické podmínky |
| <u>Příloha č. 3:</u> | Rozpis Ceny Díla  |
| <u>Příloha č. 4:</u> | Harmonogram plnění  |
| <u>Příloha č. 5:</u> | Oprávněné osoby   |
| <u>Příloha č. 6:</u> | Seznam požadovaných pojištění   |
| <u>Příloha č. 7:</u> | Seznam poddodavatelů  |
| <u>Příloha č. 8:</u> | Změnový list č. 1   |
| <u>Příloha č. 9:</u> | Změnový list č. 2   |

### 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní články a ujednání Smlouvy o dílo, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2 Tento Dodatek je vyhotoven ve **dvou** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **jedno** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **jedno** vyhotovení.
- 3.3 Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li Dodatek uveřejňován v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření.
- 3.4 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací ZRS s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku. Zaslání tohoto Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla. Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku výslovně stvrzuje, že souhlasí s případným zveřejněním těla Dodatku (tzn. bez jeho přílohy) na internetových stránkách Objednatele.
- 3.5 Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list č. 2 (Příloha č. 9 Smlouvy)

Příloha č. 2: Rozpis Ceny Díla (Příloha č. 3 Smlouvy)

Příloha č. 3: Harmonogram plnění (Příloha č. 4 Smlouvy)

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí  
a na důkaz toho níže připojují své podpisy.**

V Ústí nad Labem dne 27. 10. 2021

V Ústí nad Labem dne 21. 10. 2021

.....

**Ing. Martin Kašpar**

ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem  
Správa železnic, státní organizace

.....

**Michal Černý, DiS.**

jednatel společnosti  
PRISTA s.r.o.

**Příloha č. 1 (Příloha č. 9 Smlouvy)**

**Změnový list č. 2**

Příloha č. 2 (Příloha č. 3 Smlouvy)

Rozpis Ceny Díla

- Cena Díla:

| <u>Cena Díla (bez DPH)</u>                    | <u>Výše DPH</u>            | <u>Cena Díla (s DPH)</u>     |
|---|----------------------------|------------------------------|
| <b><u>2 745 000,- Kč</u></b>                  | <b><u>576 450,- Kč</u></b> | <b><u>3 321 450,- Kč</u></b> |
| <b><u>z toho:</u></b>                         |                            |                              |
| <b><u>Cena za zpracování Projektu</u></b>     |                            |                              |
| <b><u>xxx</u></b>                             | <b><u>xxx</u></b>          | <b><u>xxx</u></b>            |
| <b><u>Cena za výkon autorského dozoru</u></b> |                            |                              |
| <b><u>xxx</u></b>                             | <b><u>xxx</u></b>          | <b><u>xxx</u></b>            |

- Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování Projektu a výkon autorského dozoru:

| <u>Specifikace položky</u>               | <u>Cena položky (bez DPH)</u> | <u>Cena položky (s DPH)</u>  |
|--|-------------------------------|------------------------------|
| <b>1. <u>Dílčí etapa</u></b>             | <b>xxx</b>                    | <b>xxx</b>                   |
| <b>2. <u>Dílčí etapa</u></b>             | <b>xxx</b>                    | <b>xxx</b>                   |
| <b>3. <u>Dílčí etapa</u></b>             | <b>xxx</b>                    | <b>xxx</b>                   |
| <b>4. <u>Dílčí etapa</u></b>             | <b>xxx</b>                    | <b>xxx</b>                   |
| <b>5. <u>Dílčí etapa</u></b>             | <b>xxx</b>                    | <b>xxx</b>                   |
| <b>6. <u>Výkon autorského dozoru</u></b> | <b>xxx</b>                    | <b>xxx</b>                   |
| <b><u>Celkem:</u></b>                    | <b><u>2 745 000,- Kč</u></b>  | <b><u>3 321 450,- Kč</u></b> |

Příloha č. 3 (Příloha č. 4 smlouvy)

Harmonogram plnění

| <b><u>Část Díla</u></b>             | <b><u>Termín plnění</u></b><br>(nejzazší termín pro předání příslušné části Díla) | <b><u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u></b>  | <b><u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u></b>   |
|-------------------------------------|---|---|--|
| <b><u>Datum zahájení prací</u></b>  | <b>ihned po podpisu Smlouvy</b>   | -   | -  |
| <b>1. <u>Dílčí etapa</u></b>        | <b>do 30. 10. 2020</b>  | Geotechnické a stavebně technické průzkumy, geodetické práce  | Předávací protokol (pro Část Díla)   |
| <b>2. <u>Dílčí etapa</u></b>        | <b>do 31. 12. 2020</b>  | Návrh technického řešení projektu k připomínkovému řízení   | Protokol o provedení části Díla  |
| <b>3. <u>Dílčí etapa</u></b>        | <b>do 30. 06. 2021</b>  | Předání projektu se zpracovanými připomínkami, náklady a oceněnými soupisy prací  | Protokol o provedení části Díla  |
| <b>4. <u>Dílčí etapa</u></b>        | <b>do 31. 12. 2021</b>  | Předání projektu se zpracovanými změnami dle Změnového listu č. 2, náklady a oceněnými soupisy prací  | Protokol o provedení části Díla  |
| <b>5. <u>Dílčí etapa</u></b>        | <b>do 28. 02. 2022</b>  | Předání Stavebního povolení v právní moci   | Protokol o předání Stavebního povolení v PM  |
| <b>6. <u>Dílčí etapa</u></b>        | <b>06/2022 – 12/2023</b>  | Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace | Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta |
| <b><u>Termín dokončení Díla</u></b> | <b><u>do 31. 12. 2023</u></b>   | -   | Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta) |

## ZMĚNOVÝ LIST – Záznam o změně závazku (dodávky, služby)

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Název veřejné zakázky           | Oprava trati v úseku Louny - Radonice nad Ohří   |
| Evidenční číslo VZ              | 65020184   |
| Označení/ číslo původní Smlouvy | E650-S-3507/2020   |
| Pořadové číslo změnového listu  | 2  |
| Čeho se změna dotýká            | Rozšíření projekčních prací o další objekty a soubory na základě požadavků objednatele |

### Popis změny vč. odůvodnění

Mostní objekty - **130 000,-**

Na základě nevyhovujících statických přepočtů na propustcích km 2,628 a 2,638 pro stávající TTZ C2 objednatel projektu rozhodl o dodatečném zařazení těchto objektů do stavby a zpracování těchto dvou SO, protože jejich stavební úpravy musí být úzce koordinovány s již do stavby zahrnutým přejezdem P2284 v km 2,639 navrženým k rekonstrukci a zároveň s investiční akcí na doplnění závor.

**Celkem** **130.000,-**

|  |                    |
|--|--------------------|
| Cena díla dle SOD (bez DPH)                        | <b>2 482 000,-</b> |
| Cena díla dle SOD vč. předchozích změn (dodatků)   | <b>2 615 000,-</b> |
| <b>Cena díla se zohledněním změn dle tohoto ZL</b> | <b>2 745 000,-</b> |

| Změny z tohoto ZL celkem                    | Kč               | % změna z ceny SoD - § 222/5, 6 | % změna z ceny SoD - § 222/4 |
|---|------------------|---------------------------------|------------------------------|
| <b>VÍCEPRÁCE</b>                            | <b>130 000,-</b> | 5,24%                           |                              |
| <b>MÉNĚPRÁCE</b>                            | ---              | ---                             |                              |
| <b>SALDO<sup>i</sup></b> (§ 222/5 a/nebo 6) |                  | <b>5,24%</b>                    |                              |
| <b>SOUČET HODNOT de minimis</b> (222/4)     |                  |                                 |                              |

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>Rekapitulace celkových změn v procentuálním vyjádření</b> | <b>Saldo [%]</b><br>(§ 222/5 a/nebo 6) | <b>Změny de minimis [%]</b><br>(§ 222/4) |
|--|--|--|



Hodnota předchozích změn (dodatků)

5,36%

Hodnota změn tohoto ZL

5,24%

**CELKEM**

**10,6%**

**Navržený způsob zatřídění změn: § 222/5**

**VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ:**

SCHVALUJI

ZAMÍTÁM

SCHVALUJI S PODMÍNKOU

**Zpracoval:**

Jméno: xxx

Datum: 05. 08. 2021 Podpis .....

**1) Stanovisko technického dozoru:**

Doporučuji  Nedoporučuji

Jméno: xxx

Datum: 05. 08. 2021 Podpis .....

**2) Stanovisko právníka OŘ:**

Doporučuji  Nedoporučuji

Jméno: xxx

Datum: 10. 08. 2021 Podpis .....

**3) Stanovisko NPI OŘ:**

Doporučuji  Nedoporučuji

Jméno: xxx

Datum: 12. 08. 2021 Podpis .....

**4) Rozhodnutí ředitele OŘ:**

Schvaluji  Zamítám

Jméno: xxx

Datum: 14. 10. 2021 Podpis .....

---

*i Saldo - vyjadřuje rozdíl víceprací a méněprací, přičemž rozdíl nárůstu a zmenšení ceny nesmí při změnách  
ii § 222/5 a §222/6 přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku*

➤ *Návrh **zatřídění změn** závazku dle ZZVZ: §222/6 nepředvídané změny; §222/5 nezbytné dodatečné práce; §222/4 de minimis;*

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 2044526

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 09288dea-92cc-4890-af44-a225cc6cdd25

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jana MÜLLEROVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 02.11.2021 07:58:02



15d174cf-2bc7-4304-a379-cc1f1df8a617