

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

(dále jen smlouva)
uzavřená dle § 2586 s následujícími zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen občanský zákoník)

Evidenční číslo objednatele: D952180091
Evidenční číslo zhotovitele:
Číslo stavby objednatele: 239080013

1. Smluvní strany**1.1. Objednatel:**

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel

Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

XXX

XXX

XXX

IČ: 70890005

DIČ: CZ70890005

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

(dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název: **Integra stavby, a.s.**
Adresa sídla: Hrádecká 156, Liberec XXXIII-Machnín, 460 01 Liberec
PSC 517 41

Statutární orgán: Ing. Petr Turek, statutární ředitel

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Turek, statutární ředitel

Zástupce pro věci technické: XXX

IČ: 25014391

DIČ: CZ25014391

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ústí nad Labem oddíl B vložka 955

Bankovní spojení: XXX

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. objednatele D952180091 na akci „VD Bedřichov, rekonstrukce koruny hráze“ v jednotlivých člancích takto:

Čl. 3. Předmět smlouvy:

Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné stavební práce a dodávky požadované objednatelem dle specifikace ve změnovém listu č. 2 u následujících stavebních objektů v celkové výši **144 665,13 Kč bez DPH.**

Stavební objekt	Dodatečné stavební práce
SO 201 Rekonstrukce koruny hráze	42 420,38 Kč
SO 202 Rekonstrukce přemostění bezpečnostního přelivu	102 244,75 Kč
CELKEM	144 665,13 Kč

Předmět smlouvy se zmenšuje o neprovedené stavební práce a dodávky požadované objednatelem dle specifikace ve změnovém listu č. 2 v následujících stavebních objektech v celkové výši **579 295,00 Kč bez DPH.**

Stavební objekt	Neprovedené stavební práce
SO 201 Rekonstrukce koruny hráze	579 295,00Kč
CELKEM	579 295,00 Kč

Čl. 5. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky, odst. 5.1.

Stávající text:

Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 25. 10. 2018. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena díla bez DPH činí **16 991 558,68 Kč**

slovy: šestnáctmilionůdevětsetdevadesátjednatisícčtyřicetšestsetpadesátosm korun českých šedesátosm haléřů bez DPH.

se nahrazuje textem níže uvedeným:

Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 25. 10. 2018, změnovým listem č. 1 a změnovým listem č. 2. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Cena díla bez DPH dle SOD činí 16 991 558,68 Kč,

Cena díla dle dodatku č. 1 činí 20 927 302,73 Kč,

Dodatečné práce a dodávky dle dodatku č. 2 bez DPH činí 144 665,13 Kč

Nerealizované práce a dodávky dle dodatku č. 2 bez DPH činí - 579 295,00 Kč

Celková cena díla bez DPH činí **20 492 672,86 Kč**

slovy: dvacetmilionůčtyřistadevadesátdvatisícšestsetšedesátdva korun českých 86/100 bez DPH.

Zdůvodnění změny ceny díla

Důvodem změny ceny díla je skutečnost, že v průběhu realizace se vyskytly práce nad rámec schválené dokumentace, které byly nezbytné, a změna v osobě dodavatele není možná z technických důvodů, přičemž hodnota těchto stavebních prací nepřekročí 50% původní hodnoty závazku v souladu s § 222, odstavec 5. zákona O zadávání veřejných zakázek v platném znění. Dodatečné práce a dodávky a nerealizované práce a dodávky jsou obsaženy ve změnovém listu č. 2 a jedná se o následující práce.

SO 201 Rekonstrukce koruny hráze

Při provádění prací v levém závázání hráze bylo zjištěno, že současný stav a uspořádání objektů a navazujícího terénu neodpovídá projektovému předpokladu. Proto došlo k redukci rozsahu prací na odvodnění před hrází při zachování jeho plné funkčnosti.

SO 202 Rekonstrukce přemostění bezpečnostního přelivu

Po zahájení prací na rekonstrukci lícových ozdobných věžiček bezpečnostního přelivu bylo zjištěno, že u pravé věžičky byly spodní kamenné prvky, které měly být ponechány, v takovém stavu, že na ně nebylo možno vyzdít věžičku do původního tvaru. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o jejich odstranění a nahrazení novými. Dále došlo ke změně provádění odvodnění mostní konstrukce a doplnění římsových kamenů o 1,25m.

Výše uvedené skutečnosti jsou způsobeny nepředvídatelnými okolnostmi a nemohly být dříve zjištěny.

Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech.

Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele D952180091 ve znění dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.

Za objednatele:

Ing. Marián Šebesta
generální ředitel
podepsán elektronicky

Za zhotovitele:

Ing. Petr Turek
statutární ředitel
podepsán elektronicky