

## Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo, č. smlouvy obj.: E618-S-3420/2020/PH, č. smlouvy zhot.: 120-096,  
ISPROFOND/ISPROFIN: 327 351 4800/ 532 353 0039, uzavřené dne 30. 09. 2020  
(dále jen „Smlouva“) mezi:

### 1.1. Objednatel:

#### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

(dále jen „objednatel“)

a

### 1.2. Zhotovitelem:

#### **SAGASTA s.r.o.**

se sídlem Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4

IČO: 04598555; DIČ: CZ04598555

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 250116

zastoupená **Ing. Jiřím Čurdou**, jednatelem společnosti

(dále jen „zhotovitel“)

**na zpracování Projektové dokumentace pro společné povolení, včetně hodnocení ekonomické  
efektivnosti a autorského dozoru projektanta při realizaci stavby**

## „Výstavba PZS km 17,454 (P1243) trati Rokycany - Nezvěstice“

### PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem k uzavření tohoto dodatku č. 2 je úprava harmonogramu plnění a s tím spojená úprava 3. dílčí etapy plnění díla.

K úpravě 3. dílčí etapy plnění díla spočívající v jejím rozdělení do dvou samostatných dílčích pod-etap s označením 3a. a 3b dochází z důvodu, že do doby uzavření tohoto dodatku č. 2 nezhájil Drážní úřad společné řízení, přičemž dokumentaci k podání žádosti o společné povolení zhotovitel odevzdal ve stanovené lhůtě. Z důvodu, že Drážní úřad dosud nezhájil společné řízení, nelze při dodržení zákonných lhůt splnit původně sjednaný termín 3. dílčí etapy.

Z výše uvedeného důvodu se smluvní strany, v souladu s ustanovením odst. 7.8. Smlouvy, dohodly na následujících nových termínech odevzdání 3a. a 3b. dílčí etapy. Termín odevzdání 3a. dílčí etapy je stanoven do 30. 11. 2021 a termín odevzdání 3b. dílčí etapy je stanoven do 17 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy.

Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly na úpravě článku 4, odst. 4.2, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy a článku 6, odst. 6.2, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku analogicky s ustanovením § 222 ZZVZ.

### I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 11, odst. 11.2 Smlouvy dohodly na úpravě Smlouvy, číslo smlouvy objednatele: E618-S-3420/2020/PH, číslo smlouvy zhotovitele: 120-096, ve znění dodatku č. 1, takto:

1) **Článek 4 – Lhůty provedení díla**

- ruší se stávající text odstavce 4.2, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy a nahrazuje se tímto novým textem tohoto znění:

4.2. Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dílčích etapách:

<b>Etapa</b>	<b>Termín plnění</b> (nejzazší termín pro předání příslušné části díla)	<b>Popis činností prováděných v dílčí etapě</b>	<b>Podmínky dokončení dílčí etapy</b>
<b>Zahájení prací</b>	<b>po nabytí účinnosti SOD</b>	-	-
<b>1. dílčí etapa</b>	<b>do 8 měsíců od nabytí účinnosti SOD</b>	DUSP, vč. EH a SR, v podrobnostech PDPS k připomínkám	Předávací protokol podepsaný zadavatelem
<b>2. dílčí etapa</b>	<b>do 11 měsíců od nabytí účinnosti SOD</b>	Čistopis DUSP k podání žádosti o společné povolení, čistopis DUSP v podrobnostech PDPS vč. EH a SR, s kompletní dokladovou částí, specifikací pro výběr zhotovitele stavby, oceněného a neoceněného soupisu prací s výkazem výměr, včetně všeobecného objektu	Předávací protokol podepsaný zadavatelem
<b>3a. dílčí etapa</b>	<b>do 30. 11. 2021</b>	Kompletní majetkové vypořádání	Předání kompletního majetkového vypořádání
<b>3b. dílčí etapa</b>	<b>do 17 měsíců od nabytí účinnosti SOD</b>	Společné povolení v právní moci	Předání společného povolení, vč. nabytí právní moci
<b>4. dílčí etapa – ukončení díla</b>	<b>7 měsíců (předpoklad 05/2022 – 12/2022)</b>	Autorský dozor projektanta při realizaci stavby; zhotovitel se zavazuje provádět AD ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 10 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1x za čtvrtletí) – stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta

Zhotovitel se zavazuje předat kompletní Projektovou dokumentaci pro společné povolení v podrobnostech Projektové dokumentace pro provádění stavby, včetně společného povolení s nabytím právní moci.

## 2) Článek 6 – Platební podmínky

- ruší se stávající text odstavce 6.2, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy a nahrazuje se tímto novým textem tohoto znění:

6.2. V návaznosti na plnění termínů při zpracování díla dle čl. 4 odst. 4. 2. této smlouvy, bude zhotovitel fakturovat cenu takto:

- a) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **1. dílčí etapa plnění - do 8 měsíců od nabytí účinnosti SOD, max. 40 % celkové ceny díla bez AD.** Daňový doklad - fakturu v celkové výši ■■■■■ - Kč (bez DPH) předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.
- b) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **2. dílčí etapa plnění – do 11 měsíců od nabytí účinnosti SOD, max. 30 % celkové ceny díla bez AD.** Daňový doklad - fakturu v celkové výši ■■■■■ - Kč předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.
- c) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy – **3a. dílčí etapa plnění – do 30.11.2021, max. 30 % celkové ceny díla bez AD** (podmíněno předložením kompletní majetkové části dokumentace). Daňový doklad - fakturu v celkové výši ■■■■■ - Kč předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí celého díla.
- d) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy – **3b. dílčí etapa plnění - do 17 měsíců od nabytí účinnosti SOD,** (podmíněno předložením společného povolení s nabytím právní moci). Daňový doklad - fakturu v celkové výši ■■■■■ Kč předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí celého díla.
- e) Plnění dle odst. 4. 2. smlouvy – **Ukončení díla – do ukončení SOD na realizaci stavby (předpoklad 12/2022),** fakturace ceny za Autorský dozor ve výši odpovídající položce č. 17 tabulky uvedené v bodě 5.2 této Smlouvy. Daňový doklad - fakturu v celkové výši ■■■■■ Kč předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.

Daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) bude zhotovitelem účtována v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“).

## II.

### Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen zákon o registru smluv).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 2 v registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy objednatele: E618-S-3420/2020/PH, číslo smlouvy zhotovitele: 120-096, nedotčená dodatkem č. 2 se nemění.
4. Dodatek č. 2 je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz dodatku č. 2 má platnost originálu.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Za objednatele:

V Praze

Za zhotovitele:

V Praze



01.11.2021 13:31  
Podepsáno elektronicky

.....  
**Ing. Petr Hofhanzl**  
ředitel  
Stavební správa západ  
Správa železnic, státní organizace

Datum: 2021.10.27  
13:18:53 +02'00'

.....  
**Ing. Jiří Čurda**  
jednatel společnosti  
SAGASTA s.r.o.