



Cena původní smlouvy o dílo:	9.612.173,11 Kč bez DPH
Navýšení ceny na základě přílohy č.2 dodatku číslo 3:	522.239,29 Kč bez DPH
Nově navržená cena sjednané ceny díla:	10.134.412,40 Kč bez DPH

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

### III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

1. Změnový list 02/2021
2. Položkový rozpočet více- a méněprací


3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.**

V Teplicích dne .....

V Teplicích dne *26.10.2021* .....

Objednatel: *01-11-01*

Zhotovitel: 

Ing. Bronislav Špičák  
generální ředitel  
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Mgr. Michal Bičový  
prokurista společnosti  
HST Hydrosystémy s.r.o.

Severočeská vodárenská společnost a.s.  
415 50 Teplice, Přitkovská 1689  
IČ 49093469, DIČ CZ49099469  
(2)



HST Hydrosystémy s.r.o.  
Školní 14  
415 01 Teplice  
IČ: 26212706  
DIČ: CZ26212706

<b>NÁVRH ZMĚNY</b>				číslo : 3/2021	
Zhotovitel: HST Hydrosystémy s. r. o. Teplice, Školní 14					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.				Datum: 26.10.2021	
Název akce: ČSOV Louny – Loutkové divadlo					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem- <b>X</b>	Faxem:	osobně	
<b>Odkazy</b>					
na specifikaci:		ne			
na výkresy:		ne			
na rozpočtové podklady:		Viz. příloha - rozpočet			
na jinou část smlouvy:		ne			
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>					
Navrhované změny jsou provedeny v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ – tzv. de minimis.					
<b>Více práce IO:</b>					
<ol style="list-style-type: none"> <li>Pro zrealizování navýšení stěn Š1, nemůže být realizace provedena na cihlovou vyzdívku šachty. Stěny se musí po obvodu posunout o 300 mm vně jímky. Z tohoto důvodu musí být ve vrchní části zrealizována atika pro usazení stropních panelů. Součástí rekonstrukce bude výměna nátokových česlicových mříží, které jsou poškozeny.</li> <li>Pro realizace betonové tlakové stěny v OK V3A je nutné před vlastní betonáží ošetřit povrch stoky „A“ z důvodu průsaků spodní vody a docílit tak spojení nové betonáže s původní plochou</li> <li>V průběhu realizace došlo vlivem klimatických podmínek k zaplavení kanalizační stoky A3 a následnému poškození komunikace ul. Husova v okolí kanalizační šachty. Toto poškození bylo provizorně opraveno viz rozpočet.</li> </ol>					
<b>Více práce PS:</b>					
<ol style="list-style-type: none"> <li>Rozpočet zahrnuje kompletní demontáž původního elektrického zařízení, které nebylo v rozpočtu kalkulováno a dále instalaci pojistkové skříně, která je nutná pro připojení přívodního kabelu. Práce elektro byly rozšířeny z důvodu nutnosti upravovat rozvaděče po dobu výstavby pro provizorní provoz a provoz zajišťující funkčnost zbývajících zařízení.</li> <li>Provizorní čerpání z ulice Pod Šancemi bylo z důvodu havárie na těsnícím vaku a nepříznivých klimatických podmínek prodlouženo z původních tří týdnů a týdnů šest.</li> <li>Při realizaci došlo k haváriím na těsnících vacích a postup odstavení jednotlivých přítoků k ČSOV byl několikrát upravován. Pro tyto manipulace byla nutná zdvihací technika.</li> </ol>					
Důvod vícepráce/méněpráce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci <b>X</b>	chyba zhotovitele	vyšší moc <b>X</b>	jiné okolnosti <b>X</b>
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
<b>Ocenění změny:</b>					
<b>Celkem + 522 239,29 + DPH</b>					
Nově navržená změna sjednané ceny díla  <b>+ 10 134 412,40 Kč bez DPH</b>			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): <b>+60 kalendářních dní (šedesát), tj. 30.12.2021</b>		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: <b>+ 522 239,29 Kč bez DPH</b>					
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí <b>+ 522 239,29 Kč bez DPH</b> , tj. <b>5,61 %</b> nabídkové ceny.					
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí <b>0,00 Kč bez DPH</b> , tj. <b>0 %</b> nabídkové ceny.					
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí <b>+ 1 101 972,33 Kč bez DPH</b> , tj. <b>11,83%</b> nabídkové ceny - <b>283 805,06 Kč bez DPH</b> , tj. <b>3,04%</b> nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 18					

**Zástupce zhotovitele:**

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje

26.10.2021

**PŘIJETÍ ZMĚNY****Posouzení změny:**

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Použity ceny z uzavřené smlouvy o dílo nebo použity z ceníku URS.

1) Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky,
- nedojde ke změně zhotovitele,
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky.

**Stanovisko projektanta (AD):**

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum 26.10.2021

**Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:**

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

Datum 26.10.2021

**Zástupce objednatele:**

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce /méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž

Datum 26.10.2021

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávněující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.