

DODATEK Č. 01 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 14.01.2021 CES 49/21/OLCE (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické : ██████████
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. pana ██████████ k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:

Ještědská stavební společnost spol. s r.o.

se sídlem: Selská 517, 460 01 Liberec XII
zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl C vložka 363
zastoupená: Ing. Petrem Jandou, Josefem Kubešem, Ing. Martinem Matznerem - jednatele
zástupce pro věci technické: ██████████
IČ: 18382550
DIČ: CZ 18382550
bankovní spojení: K.B. a.s., č.ú. 9029040461/0100
telefon: ██████████
fax:

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn ██████████

██████████ Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je ██████████

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.2.1 .Ruší se čl. 4.1 a nahrazuje se následujícím zněním:

Cena Díla je mezi smluvními stranami sjednána v následující výši:

	Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Cena v Kč vč. DPH
Cena dle SoD	5 120 236,00	21	6 195 485,56
Dodatek č. 1	282 919,73	21	342 332,87
Nově sjednaná celková cena	5 403 155,73	21	6 537 818,43

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:


Příloha č.1 Změnový list č. 1

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

Objednatel:




Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel

Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Pítkovská 1689
IČO 49099469, DIČ CZ49099469

⑤

V Liberci dne 21.10.2021

Zhotovitel:



Ing. Martin Matzner
jednatel

Ještědská stavební společnost s.r.o.
Ještědská stavební společnost s.r.o.

Selsko 517, 460 01 Liberec XII - Staré P
IČ: 10349550 DIČ: CZ19082574

Ing. Petr Janda
Jednatel

Ještědská stavební společnost s.r.o.

ZNÁVRH ZMĚNY				Číslo: 01/2021	
Zhotovitel:	Ještědská stavební společnost spol. s r.o., Selská 517, 460 01 Liberec XII – St. Pavlovice				
Komu:	Severočeská vodárenská společnost a.s. Přítkovská 1689, 415 50 Teplice			Datum: 20.10.2021	
Název akce:					
CL009075 Doksy, Přemyslovská, Jarmilina stezka– rekonstrukce vodovodu a kanalizace					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně X	
Odkazy	na specifikaci:				
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady: Rozpočet Změna č.1				
	na jinou část smlouvy:				
Popis a zdůvodnění změny:					
vodovodní řad IO-01.1 Řad A :					
<u>Vícepráce:</u>					
V současné době je v dané lokalitě plánovaná výstavba. Z tohoto důvodu je změněn průměr vodovodního řadu A. V PD byla předepsána d63 PE100 a nyní je realizován vodovodní řad v d90 PE 100 včetně navrtávacích pasů a elektrospojek.					
<u>Méněpráce:</u>					
Odpočet položek z rozpočtu trubního materiálu d63 PE100.					
8.1.Trubní vedení-provizorní vodovodní řad A+B					
<u>Vícepráce:</u>					
Současné provozování vodovodního řadu neumožňuje přepojovat vodovodní řad B na provizorní vodovodní řad po úsecích (jak uváděla PD), ale je nutné přepojit vodovodní řad v celé jeho délce.					
Úprava délky řadu A dle skutečnosti PD 64,3m, skutečnost 65m					
<u>Vícepráce:</u>					
Na základě zaměření je zjištěno prodloužení vodovodního řadu A o 0,7m.					
vodovodní řad IO-01.2. Řad B :					
Změna třídy horniny ve výkopu staničení 0,1400-0,2060					
<u>Vícepráce:</u>					
Při výkopových pracích je zjištěno, že v trase vedení řadu B se nachází skalní podloží, v některých úsecích na celou hloubku výkopu. S ohledem na mocnost skalního podloží dojde k drobnému odchýlení od původní trasy vedení řadu B.					
<u>Méněpráce:</u>					
Odpočet položek horniny tř.3 a 4 (zemních prací a s nimi souvisejících).					
Ostatní konstrukce a práce-bourání					
<u>Vícepráce:</u>					
Při frézování živičného krytu vozovky je zjištěna pod asfaltovým povrchem původní betonová komunikace, vícepráce spočívají v jejím vybourání.					
Odchýlením od původní trasy vedení vodovodního řadu B je nutné odstranit betonové žlaby včetně podkladní vrstvy ve staničení 0,1000-0,1400.					

Změna DN potrubí u vodovodních přípojek č.p. 14,143,144,145,151

Vícepráce:

Z důvodu budoucí výstavby apartmánů, kterou nemohl projektant předpokládat, je nutné provést vodovodní přípojky v dimenzi d40 PE100. V PD je navrženo provedení vodovodních přípojek v dimenzi d32 PE100.

Méněpráce:

Odpočet položek z rozpočtu trubního materiálu d63 PE100.

Úprava délky řadu B dle skutečnosti PD 213m, skutečnost 206m

Méněpráce:

Na základě změny trasy vodovodního řadu je po zaměření zjištěno zkrácení vodovodního řadu B o 7,0m.

IO 02.1.Stoka A

Změna třídy horniny ve výkopu staničení 0,0050-0,0350

Vícepráce:

Při výkopových pracích je zjištěno, že v trase vedení Stoky A se nachází skalní podloží, které je nutné odstranit.

Méněpráce:

Odpočet položek horniny tř. 3 a 4 (zemních prací a s nimi souvisejících).

8.Trubní vedení-montáž a napojení kanalizační přípojky DN150

Vícepráce:

Při realizaci je zjištěno nevyhovující napojení kanalizační přípojky DN 150, přípojku je nutné přepojit.

8.Trubní vedení – změna třídy kameniny

Vícepráce:

Z důvodu menší hloubky výkopu a z toho vyplývající menší tloušťky krycí vrstvy nad uloženým potrubím z kameniny bude použita vyšší třída pevnosti kameniny tř. 240. Ve výkazu výměr bylo pouze počítáno s kameninou pevnosti třídy 160.

Méněpráce:

Odpočet položek výkazu výměr trubního vedení materiálu kameniny DN 300 tř. 160.

9. 9.Ostatní konstrukce a práce-bourání

Vícepráce:

Při výkopových pracích v místě přechodu trasy vedení kanalizace do zatravněného terénu je nutné silniční obruby demontovat v délce 10m a následně zpět zabetonovat. Jedná se o chybu ve výkazu výměr.

Úprava délky Stoky A dle PD 58,5m, skutečnost 57m

Méněpráce:

Zaměřením stavby je zjištěna skutečná délka stoky A o 1,5m.

IO 02.2.Stoka B

Vícepráce:

Při realizaci stoky B je nalezena šachta, která nebyla v PD. Její stav je nevyhovující a dojde proto k její rekonstrukci.

OI 03-Komunikace

Vodovodní řad B-odstranění asfaltů v úseku 0,0100-0,1400

Méněpráce:

Změnou trasy vodovodu řadu B se neodstraňoval asfaltový kryt vozovky v rozsahu dle projektové dokumentace.

Důvod vícepráce/méně práce X	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci x	chyba zhotovitele	vyšší moc	Nepředvídatelné okolnosti X
----------------------------------------	--------------------------	--------------------------------------------	--------------------------	------------------	---------------------------------------

Počet připojených listů výkresů změny:

Ocenění změny:

Celkem + 282 919,73 Kč + DPH

Nově navržená změna sjednané ceny díla

5 403 155,73 Kč bez DPH

Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):

+ 0 kalendářních dnů

Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: + **282 919,73 Kč bez DPH**, tj. 5,52% nabídkové ceny.

Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 642 626,80 Kč bez DPH, tj. 12,55 % nabídkové ceny.

Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 359 707,06 Kč bez DPH, tj. 7,03% nabídkové ceny.

Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst.5 a 6 ZZVZ činí 642 626,80 Kč bez DPH, tj. 12,55 % nabídkové ceny.

Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst.5 a 6 ZZVZ činí 359 707,06 Kč bez DPH, tj. 7,03 % nabídkové ceny.

Absolutní hodnota součtu více a méně prací stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ je 19,58 % nabídkové ceny.

Celkový nárůst ceny stavby (vícepráce po odečtení méněprací) realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí **282 919,73 Kč bez DPH**, tj. **5,52 %** nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 29 listů

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené

_____ m 20.10.2021

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Cena byla stanovena dle položek z rozpočtu ze SOD, URS 2021I, dolamování skály ve výkopu R položka

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nepředvídatelné stavební práce (§ 222 odst. 6 ZZVZ)

- nedojde ke změně zhotovitele
- potřeba víceprací/méněprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat
- vícepráce/méněpráce nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky.

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

Datum *20. 10. 2021*

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Datum *20.10.2021*

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, dle § 222 odst. 4, kterým se rozumí méněprací.

26-10-2021
Datum

čnost a.s.

a 1689

Datum *17.10.2021*

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.