

DODATEK Č.2 KE SMLouvĚ O DíLO

Smluvní strany:

Severočeská vodárenská společnost a. s.

se sídlem: Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50

IČ: 49099469, DIČ: CZ49099469

bank. spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 711620257/0100

zastoupená: Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem

zástupce pro věci technické: [REDACTED]

samostatný odborný referent IO odpovědný za realizaci stavby: [REDACTED]

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. pana [REDACTED]
[REDACTED] k zajišťování investorského-inženýrské činnosti, k
provádění technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším
úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

(dále jen „SVS“ nebo také „Objednatel“)

číslo smlouvy: SVS/TP 2818/21

a

SYNER, s.r.o.

se sídlem Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV – Perštýn, 460 01 Liberec

IČ:48292516, DIČ: CZ48292516

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

oddíl C, vložka 5153

Bank. spojení: Komerční banka a.s., č. účtu 5301461/0100

zastoupená: JUDr. Robertem Špottem a Ing. Lubošem Váňou – jednatelem společnosti

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn: [REDACTED]

Odpovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby je: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo, uzavřené mezi Objednatel a Zhotovitelem
dne 07.06.2021 (dále jen „Smlouva“)

(dále jen „Dodatek“)

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků obsažených ve Smlouvě a s úmyslem být touto Smlouvou
vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku:**

PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.
- 1.2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

- 1.2.1. Text odstavce 4.7.3.: „stavební práce na Díle budou dokončeny ve lhůtě nejpozději do 30. 09. 2021;

se ruší a nahrazuje se textem následujícího znění:

„stavební práce na Díle budou dokončeny ve lhůtě nejpozději do 30.11.2021;

- 1.2.2. Text odstavce 3.1.: Cena Díla je mezi smluvními stranami sjednána v následující výši:

Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Cena v Kč vč. DPH
5 476 809,63	21	6 626 939,65

se ruší a nahrazuje se textem následujícího znění:

Text odstavce 3.1.: Cena Díla je mezi smluvními stranami sjednána v následující výši:

Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Cena v Kč vč. DPH
6 132 805,82 Kč	21	7 420 695,04 Kč

- 1.3. Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 2.2. Tento Dodatek představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.
- 2.3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří tyto aktualizované přílohy (a tyto jsou k tomuto Dodatku i fyzicky přiloženy):
- Příloha č. 1: Návrh Změny
- 2.4. Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

Objednatel

Zhotovitel

V Teplicích dne 01-11-2021

V Liberci dne

Ing. Bronislav Špičák

Severočeská vodárenská společnost a.s.

415 50 Teplice, Přítkovská 168

IČ 49099469, DIČ CZ49099469



Severočeská vodárenská společnost s. r. o.

generální ředitel

Dr. Robert Špott, MBA a Ing. Luboš Váňa

jednatelé společnosti SYNER, s. r. o.

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 03/2021	
Zhotovitel:	SYNER, s.r.o.,				
Komu:	Severočeská vodárenská společnost a.s.			Datum: 15.10.2021	
Název akce: JN008426 Jablonec nad Nisou, Skelná – rekonstrukce kanalizace a vodovodu					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně X	
Odkazy	na specifikaci:				
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady: Ano – viz. příloha č. 1 rozpočty				
	na jinou část smlouvy:				
Popis a zdůvodnění změny:					
IO 03 Komunikace - bourání podkladního betonu, obruby, živice ul. Skelná					
Projektová dokumentace předpokládala podkladní vrstvy komunikace ze štěrkodrtě. Po zahájení prací byly zjištěny podkladní konstrukce z kameniva zpevněného cementem. Tyto konstrukce bude nutné vybourat a zlikvidovat.					
Projektová dokumentace uvažovala provedení konstrukčních vrstev komunikace v šířce rýhy a provedení zásypu asfaltovým recyklátem v rozporu se stanoviskem Odboru dopravy Města Jablonec.. Konstrukční vrstvy ŠD nebudou prováděny. Zásyp rýhy bude proveden až do úrovně krytu vozovky výkopkem a bude provedena pokládka krytu vozovky z AB dle požadavků správce komunikace.					
IO 02 Vodovod – přípojky					
Projektová dokumentace předpokládala určitý počet vodovodních přípojek k přepojení. Po zahájení prací na vodovodu byly zjištěny přípojky nad rámec uvažovaných v PD. Tyto jsou zohledněny dle skutečnosti zjištěné při výstavbě.					
IO 01 Stoka B – kolektory					
Projektová dokumentace nepředpokládala žádné překážky při provádění zemních prací. Po zahájení zemních prací pro pokládku kanalizačního potrubí byla zjištěna kolize se stávající trasou nefunkčních teplovodů v kolektorech. Části těchto kolektorů musí být vybourány a jejich stěny zabetonovány.					
Z důvodu koordinace stavby s městem Jablonec nad Nisou a firmou Innogy je nutné prodloužit termín dokončení stavebních prací na Díle do 30. 11. 2021.					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
		X			X
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny:					
655 996,85 Kč + DPH					

Nově navržená změna sjednané ceny díla 6 132 805,82 Kč bez DPH	Změna času plnění: Do 30. 11. 2021 (30 kalendářních dní navíc)
--	--

Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: **655 996,85 Kč bez DPH**
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 842 309,19 Kč bez DPH, tj. 15,38 % nabídkové ceny.
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 186 312,34 Kč bez DPH, tj. 3,40 % nabídkové ceny.
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5,6 ZZVZ činí 842 309,19 Kč bez DPH, tj. 15,38 % nabídkové ceny.
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5,6 ZZVZ činí 186 313,00 Kč bez DPH, tj. 3,40 % nabídkové ceny.
Absolutní hodnota součtu více a méně-prací stavby realizovaných dle § 222 odst. 5,6 ZZVZ činí 1 028 622,19 Kč bez DPH, tj. 18,78% nabídkové ceny.
Celkový nárůst ceny stavby (více-práce po odečtení méně-prací) realizovaných dle § 222 odst. 5,6 ZZVZ činí **655 996,85 Kč bez DPH**, tj. 11,98 % nabídkové ceny

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 10

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

.....
Datum 20. 10. 2021

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Cena byla stanovena dle položek z rozpočtu ze SoD, CS ÚRS 2021 02.

Odůvodnění dodatečných stavebních prací– nepředvídatelné stavební práce(§ 222 odst. 6 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele
- potřeba víceprací / méněprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat
- vícepráce / méněpráce nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky

hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných víceprací a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 ods. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhnou 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (*pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst.4 ZZVZ ani záměnu položek soupisu stavebních prací ve smyslu § 222 odst.7 ZZVZ*)

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

Datum

Datum

Datum. 26. 10. 2021

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / ~~méněprací~~, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 02/2021	
Zhotovitel:	SYNER, s.r.o.,				
Komu:	Severočeská vodárenská společnost a.s.			Datum: 15.10.2021	
Název akce: JN008426 Jablonec nad Nisou, Skelná – rekonstrukce kanalizace a vodovodu					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně	X
Odkazy na specifikaci:					
na výkresy:					
na rozpočtové podklady: Ano – viz. příloha č. 1 rozpočty					
na jinou část smlouvy:					
Popis a zdůvodnění změny:					
IO 02 Vodovod - změna technologie pokládky					
Původní projektová dokumentace předpokládala částečné provádění zemních prací otevřeným výkopem. S ohledem na skutečné umístění velkého množství stávajících inženýrských sítí bude nutné celou stavbu provádět řízeným protlakem.					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti X
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny:					
-0,66 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna času plnění:		
5 476 808,97 Kč					
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: -0,66 Kč bez DPH					
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí -0,66 Kč bez DPH, tj. 0,00 % nabídkové ceny.					
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 7 ZZVZ činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 7 ZZVZ činí -0,66 Kč bez DPH, tj. 0,00 % nabídkové ceny.					
Absolutní hodnota součtu více a méně-prací stavby realizovaných dle § 222 odst. 7 ZZVZ činí 0,66 Kč bez DPH, tj. 0,00 % nabídkové ceny.					
Celkový nárůst ceny stavby (více-práce po odečtení méně-prací) realizovaných dle § 222 odst. 7 ZZVZ činí -0,66 Kč bez DPH, tj. 0,00% nabídkové ceny					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 5					
Zástupce zhotovitele:					
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené					

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

um 20. 10. 2021

[Redacted]

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Nahrazení položek v soupisu stavebních prací (§ 222 odst. 7 ZZVZ)

- nedojde ke změně zhotovitele
- nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám,
- cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší,
- materiál nebo práce podle nových položek jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší a
- zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky s vymezením položek v původním soupisu, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality.

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

[Redacted]

Datum

[Redacted]

Datum

Datum 26. 10. 2021

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / měněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.