

REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ

Změnové listy, které naplňují podmínky § 222 ZZVZ odst. 6

č. ZL	číslo SO	Název objektu	zkácený popis změny	méněpráce	vícepráce	rozdíl	investor
21	SO 1502	Přeložka VTL plynovodu DN 200 v km 5,02	doplnění POCH a demontáž potrubí	0,00 Kč	71 845,99 Kč	71 845,99 Kč	SÚS PK
22	SO 1505	Přeložka VTL plynovodu DN 200 v km 1,610	Doplnění POCH a demontáž potrubí	0,00 Kč	76 008,36 Kč	76 008,36 Kč	MMP
23	SO 1332	Sedimentační nádrž v km 4,000	sanace základové spáry z důvodu neúnostného podloží	0,00 Kč	116 084,14 Kč	116 084,14 Kč	SÚS PK
30	SO 1001.1	Přípravené práce km 2,5-5,8	zrušení stávajícího propustku	0,00 Kč	105 215,52 Kč	105 215,52 Kč	SÚS PK
31	SO 1001.1	Přípravené práce km 2,5-5,8	demolice stávajícího oplocení HZS	0,00 Kč	103 808,92 Kč	103 808,92 Kč	SÚS PK
32	SO 1122	Přístup k sedimentačním nádržím	osazení mechanické závory	0,00 Kč	75 317,51 Kč	75 317,51 Kč	SÚS PK
33	SO 1105.1	Okružní křižovatka v km 5,8	sanace podloží z důvodu neúnostného podloží	0,00 Kč	815 481,53 Kč	815 481,53 Kč	SÚS PK
35	SO 1225	Biokoridor přes větev "L"	prodloužení pilot z důvodu nevhodné geologie	-65 615,17 Kč	297 575,90 Kč	231 960,73 Kč	MMP
36	SO 1224	Most na větvi "VIN" v km 4,466	změna technického řešení mostního objektu	-3 879 316,47 Kč	1 244 390,31 Kč	-2 634 926,16 Kč	MMP
37	SO 1307.05	Přeložka vodovodu DN 600 v křižovatce u hasičů - kolektor	doplnění výztuže betonu	0,00 Kč	93 936,00 Kč	93 936,00 Kč	MMP
38	SO 1303.05	Přeložka vodovodu DN 600 (zásobovací řad) v km 5,688 - kolektor	výztuž základové desky	0,00 Kč	816 996,00 Kč	816 996,00 Kč	SÚS PK
39	SO 1325	Podchycení stávající kanalizace	změna materiálu potrubí	-221 492,76 Kč	152 494,40 Kč	-68 998,36 Kč	SÚS PK
		CELKEM		-4 166 424,40 Kč	3 969 154,58 Kč	-197 269,82 Kč	

Změnové listy, které naplňují podmínky § 222 ZZVZ odst. 4

24	SO 1102	Městský okruh- jiží větev	změna přídlažby u obrubníků	-234 717,96 Kč	117 177,41 Kč	-117 540,55 Kč	MMP
25	SO 1105.2	Okružní křižovatka v km 5,8	změna přídlažby u obrubníků	-462 079,58 Kč	147 174,45 Kč	-314 905,13 Kč	MMP
26	SO 1106	Ulice na Chmelnicích	změna přídlažby u obrubníků	-308 049,66 Kč	146 996,74 Kč	-161 052,92 Kč	MMP
27	SO 1107	Ulice Znojemská	změna přídlažby u obrubníků	-217 645,22 Kč	144 466,01 Kč	-73 179,21 Kč	MMP
28	SO 1108	Příjezd k HZS	změna přídlažby u obrubníků	-171 531,20 Kč	78 964,21 Kč	-92 566,99 Kč	MMP
29	SO 1110	Propojení sil. III/18050	úprava autobusových zastávek	-454 783,54 Kč	669 097,46 Kč	214 313,92 Kč	MMP
34	SO 1103.2	MÚK Chebská - chodník	změna povrchu chodníku	-233 604,16 Kč	54 203,64 Kč	-179 400,52 Kč	MMP
		CELKEM		-2 082 411,32 Kč	1 358 079,92 Kč	-724 331,40 Kč	

		CELKOVÁ BILANCE		-6 248 835,72 Kč	5 327 234,50 Kč	-921 601,22 Kč	
		Z toho objednatel SMP		-6 027 342,96 Kč	3 069 990,49 Kč	-2 957 352,47 Kč	
		Z toho objednatel SÚS PK		-221 492,76 Kč	2 257 244,01 Kč	2 035 751,25 Kč	