

**Dodatek č. 1**  
**ke Smlouvě o dílo**  
**č. 2021/12/0294**  
**(dále jen „dodatek“)**  
**Revitalizace Náměstí Jana Nerudy v Ostravě - Porubě**  
uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

**I.**  
**Smluvní strany**

**Objednatel:**

Statutární město Ostrava  
Prokešovo náměstí 1803/8  
729 30 Ostrava-Moravská Ostrava  
IČO: 00845451  
DIČ: CZ00845451

**Příjemce (zasílací adresa):**

Statutární město Ostrava – městský obvod Poruba  
Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava – Poruba  
zastoupen starostkou MOb Poruba Ing. Lucií Baránkovou Vilamovou Ph.D.  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: 1649335379/0800  
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Mgr. Petra Brodová MPA, místostarostka  
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Jana Jurajdová, tel. č. 702 297 168,  
e-mail: jjurajdova@moporuba.cz, Ing. Roman Gajdušek, tel. č. 607 043 247, e-mail  
rgajdusek@moporuba.cz

(dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel:**

**IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.**

se sídlem: Albertova 229/21, 779 00 Olomouc  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě, oddíl B, vložka 2419  
zastoupená: Ing. Petrem Buchtou, předsedou představenstva  
IČO: 25869523  
DIČ: CZ25869523  
bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
číslo účtu: 27-4176700287/0100  
telefon: 585 757 041, email: ids@ids-olomouc.cz  
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Ing. Petr Buchta, předseda představenstva  
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Tomáš Matušek, ředitel divize liniové  
stavby

(dále jen „zhotovitel“)

tímto uzavírají dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2021/12/0294 ze dne 8. 7. 2021, jejímž předmětem je realizace stavby s názvem „Revitalizace Náměstí Jana Nerudy v Ostravě - Porubě“.

## II. Úvodní ustanovení a předmět změny

1. Pro řádné dokončení díla a jeho provoz je nutné zajistit nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy a s tím níže uvedené vícepráce:
2. Na základě výsledků zatěžkávacích zkoušek podloží v jižní části náměstí (I. etapa) bylo zapotřebí stanovit a realizovat sanaci tak, aby bylo dosaženo potřebné únosnosti podkladu pod novou plochou vozovky. Jedná se o vícepráce ve výši 112 880,82 Kč bez DPH – viz změnový list č. 1, který je součástí přílohy č.1 tohoto dodatku.
3. Po odkrytí inženýrských sítí společnosti CETIN a.s. bylo dle požadavku správce této sítě nutno provést narovnání trasy kabelu na obou stranách náměstí, bylo tedy zapotřebí provést stranovou přeložku kabelů společnosti CETIN a.s., jedná se o vícepráce ve výši 64 046,92 Kč bez DPH – viz změnový list č. 1, který je součástí přílohy č.1 tohoto dodatku.
4. Během stavebních prací došlo ke snížení množství použitých obrubníků, jedná se o méněpráce ve výši – 3 902,16 Kč bez DPH – viz změnový list č. 1, který je součástí přílohy č.1 tohoto dodatku.
5. Během stavebních prací došlo k navýšení množství pokládané dlažby. Jedná se o vícepráce ve výši 7 790,40 Kč bez DPH – viz změnový list č. 1, který je součástí přílohy č.1 tohoto dodatku

Na základě výše uvedeného dojde k následující změně ceny díla.

Vyčíslení víceprací a méněprací:

Celková hodnota víceprací činí 184 718,14 Kč bez DPH.

Celková hodnota méněprací činí – 3 902,16 Kč bez DPH.

Dojde k navýšení ceny díla celkem o 180 815,98,- Kč bez DPH – viz položkový změnový rozpočet – příloha č.1, tvořící nedílnou součást tohoto dodatku.

Cena díla celkem ze smlouvy: 5 452 825,67,- Kč bez DPH

Cena díla po započtení víceprací: 5 633 641,65 Kč bez DPH

Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na změně závazku ze smlouvy v souladu s ust. § 222 odst. 4) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, přesný rozsah je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku a dále s tím související změně ceny díla.

## III. Ostatní ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2021/12/0294 ze dne 8. 7. 2021, nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti jeho zveřejněním v Registru smluv. Zhotovitel tímto vyslovuje souhlas s uveřejněním celého obsahu dodatku v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Uveřejnění v Registru smluv

zajistí objednatel. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří příloha č.1, ve které je vymezen rozsah změn, víceprací, méněprací a jejich cena.

2. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 2021/12/0294 ze dne 8. 7. 2021, která nejsou výslovně dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změn.

O uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2021/12/0294 ze dne 8. 7. 2021, rozhodla Rada městského obvodu Poruba usnesením č. 2630/RMOB1822/67 ze dne 27.10.2021.

Příloha č. 1 – položkový změnový rozpočet

V Ostravě dne: 02.11.2021

V Ostravě dne: 02.11.2021

---

za objednatele  
Mgr. Petra Brodová, MPA  
místostarostka

---

za zhotovitele  
Ing. Petr Buchta  
předseda představenstva