

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: PVL-920/2021/SML

Číslo smlouvy zhotovitele: 2104

Smluvní strany:

Objednatel:

Povodí Vltavy, státní podnik

sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5

statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel

oprávněn k podpisu smlouvy

a k jednání o věcech smluvních:

Ing. Jiří Friedel, ředitel závodu Dolní Vltava

oprávněn jednat o věcech technických:

IČO: 70889953

DIČ: CZ70889953

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594

tel.:

e-mail:

a

Zhotovitel:

elitbau s.r.o.

sídlo: Dřevařská 855/12, Veveří, 602 00 Brno

oprávněn k podpisu smlouvy: Ing. Jiří Křenovský, jednatel

oprávněn jednat o věcech smluvních: Ing. Jiří Křenovský, jednatel

oprávněn jednat o věcech technických:

IČO: 25571273

DIČ: CZ25571273

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 34408

tel.:

e-mail:

(dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 6.5.2021 na základě výsledku zadávacího řízení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „**Havlíčkův Brod, Sázava, ř.km 163,23 – 163,40 a 163,60 – 163,80 – odstranění nánosů**“, ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.
2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo (dále jen „smlouva o dílo“).
3. Předmětem tohoto dodatku č. 3 je posun termínu předání a převzetí hotového díla v souladu s čl. II odst. 3 písm. a) smlouvy o dílo, a to z důvodu nepředvídatelného pozdního stanovení podmínek pro obnovu povrchu komunikace ve vlastnictví Města Havlíčkův Brod ze strany tohoto města, které upřesnilo technologii a způsob obnovy až 6.10.2021. Z důvodu tohoto pozdního postupu Města Havlíčkův Brod nebylo možné zajistit ze strany zhotovitele včasné zajištění poddodavatele k provedení potřebných prací, a to přestože jiné (hlavní) části díla jsou již z jeho

strany provedené. Z uvedeného důvodu proto dochází k níže definovanému prodloužení termínu tak, aby bylo zajištěno provedení potřebných prací v dostatečně dlouho trvajících klimaticky vhodných podmínkách.

II.

Tento dodatek č. 3 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

Článek II „Lhůty a podmínky realizace díla“ se mění následovně:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

- c) předání a převzetí dokončeného díla:
nejpozději do **30.11.2021**.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 3, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 3 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 3 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, které zajistí Objednatel.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

V Praze dne

V Brně dne

objednatel:

zhotovitel:

.....
[redacted]
ředitel závodu Dolní Vltava
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
Ing. Jiří Křenovský
jednatel
elitbau s.r.o.