

## DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

### „Světelné signalizační zařízení ul. Jesenická“

#### I.

#### SMLUVNÍ STRANY


- |   |   |
|---|---|
| <b>1. Objednatel:</b>   | <b>Město Šumperk</b>  |
| sídlo:  | nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk   |
| zastoupené:   |   |
| ve věcech smluvních:  | Ing. Jakubem Jirglem, 2. místostarostou   |
| ve věcech technických:  | Ing. Pavlem Volfem, vedoucím strategického rozvoje, územního plánování a investic |
| IČO:  | 00303461  |
| DIČ:  | CZ00303461  |
| bankovní spojení:   | Česká spořitelna a.s., pobočka Šumperk,<br>27-1905609309/0800                     |
| email:  | ██████████  |
| <b>2. Zhotovitel:</b>   | <b>Cekr CZ s.r.o.,</b>  |
| sídlo:  | Mazalova 57/2, 787 01 ŠUMPERK   |
| zastoupené:   |   |
| ve věcech smluvních:  | Ing. Ludkem Cekrem, jednatelem společnosti  |
| ve věcech technických:  | Ing. Ludkem Cekrem  |
| IČO:  | 27821251  |
| DIČ:  | CZ27821251  |
| Zapsaná v OR vedeného krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 43013 |   |
| Bankovní spojení:   | ČSOB pobočka Šumperk  |
| Číslo účtu:   | 218475738/0300  |
| Tel:  | ██████████  |
| Email:  | ██████████  |

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s výše uvedenými ustanoveními tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.

#### II.

#### PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly z níže uvedených důvodů na změně následujících ustanovení smlouvy o dílo ze dne 11.5.2021.



Zhotoviteli po podepsání SOD odstoupila od smluvního závazku společnost Vozda s.r.o., a to z vážných zdravotních důvodů.

Zhotovitel následně musel geodetické práce zajistit jiným geodetem, kterého vzhledem k současnému stavu na pracovním trhu smluvně získal až od 08/2021.

Zhotovitel žádá o posunutí termínu plnění o 4 měsíce.

**Mění se termín plnění dle čl. IV. bodu č. 4.1.:  
Původní termín plnění:**

Předpokládaný termín zahájení prací:	05/2021
Termín odevzdání PD pro územní řízení:	do 10/2021
Termín odevzdání dokladové části k PD pro územní řízení:	do 11/2021
Termín odevzdání PD pro stanovení místní úpravy vč. dokl. části	do 11/2021
Termín odevzdání PD stavebních úprav vč. dokl. části	do 11/2021
Termín odevzdání projektové dokumentace pro provádění stavby vč. položkového rozpočtu a výkazu výměr:	do 3 měsíců od výzvy objednatele

**Nový termín plnění:**

Termín odevzdání PD pro územní řízení:	do 02/2022
Termín odevzdání dokladové části k PD pro územní řízení:	do 03/2022
Termín odevzdání PD pro stanovení místní úpravy vč. dokl. části	do 03/2022
Termín odevzdání PD stavebních úprav vč. dokl. části	do 03/2022
Termín odevzdání projektové dokumentace pro provádění stavby vč. položkového rozpočtu a výkazu výměr:	do 3 měsíců od výzvy objednatele

Tento dodatek č. 1 byl uzavřen v souladu s usnesením RM Šumperk č. 3475/21 ze dne 14.10.2021.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.


Tento dodatek č. 1 je výrazem svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož oprávnění zástupci smluvních stran připojují své níže uvedené podpisy.

Za objednatele  
V Šumperku dne: 25. 10. 2021



Ing. Jakub Jirgl  
2. místopředseda

Za zhotovitele  
V Šumperku dne: 2021-10-21



Ing. Luděk Cěkř  
jednatel společnosti

