

DODATEK č. 5 k
PROVÁDĚCÍ SMOUVĚ (SMLOUVA O DÍLO) ze dne 26. 6. 2017
ve znění DODATKU č. 1 ze dne 29. 7. 2018, DODATKU č. 2 ze dne 16. 9. 2019, DODATKU č. 3
ze dne 20. 7. 2020 a DODATKU č. 4 ze dne 21. 12. 2020

Číslo smlouvy objednatele: 02PT-005107
Číslo smlouvy poskytovatele: 17-249
ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003/521 154 0010.1874

**na realizaci zakázky: D7 MUK Aviatická-MUK Ruzyně-zpracování projektové dokumentace ve
stupni DSP, inženýrská činnost, majetkoprávní příprava, technická pomoc**

objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
zastoupený:
ve věci této zakázky jednající:
bankovní spojení:

IČ: 65993390 DIČ: CZ65993390

(dále jen „objednatel“) na straně jedné.

a



33270

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR
Čj.:
PID: RSDBXCKHAT-01
Doručeno: 13.10.2021
Listů: 2
Druh: PŘILOHA

zhotovitel: PRAGOPROJEKT, a.s.
se sídlem K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4, 140 00
zastoupený:
bankovní spojení
IČ: 452 72 387
DIČ: CZ452 72 387

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaným v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, ve vložce 1434

jako správce společnosti „PGP/VIAPONT – RS na projektové práce 2015“

zhotovitel: VIAPONT, s.r.o.
se sídlem Vodní 258/13, okres Brno – město, 602 00 Brno
zastoupený:
bankovní spojení:
IČ: 469 95 447
DIČ: CZ469 95 447

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaným v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8917

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření Dodatku č. 5, kterým dochází ke změně lhůty plnění majetkoprávní činnosti.

**Článek I.
Předmět dodatku**

- 1.1. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je skutečnost, že v rámci majetkoprávní přípravy stavby nebylo doposud možné zajistit příslušná majetková práva k veškerým pozemkům potřebným pro realizaci stavby, zejména k pozemkům ve vlastnictví společnosti A3/94 Property v.o.s. (původní vlastník Echoplex investmēt a.s.) (dále jen „vlastník pozemku“). Předmětné pozemky určené k trvalému záboru stavby ve vlastnictví společnosti A3/94 Property v.o.s. o celkové výměře 5 223 m² jsou pro realizaci stavby nezbytně nutné, avšak s ohledem na pokyn objednatele zhotoviteli, dle kterého zhotovitel neměl vůči vlastníkově pozemku vykonávat činnosti majetkoprávní přípravy stavby, neboť objednatel měl v úmyslu vést jednání vedoucí k získání příslušných majetkových práv k předmětným pozemkům napřímou s vlastníkem pozemku, nemohl zhotovitel dokončit činnosti v rozsahu a v termínech dle Prováděcí smlouvy.
- 1.2. S ohledem na skutečnosti uvedené v předchozím odstavci a vzhledem k tomu, že Objednatel ukončil jednání s vlastníkem pozemku a požaduje po zhotoviteli podniknout příslušné kroky směřující k vyvlastnění příslušných práv k předmětným pozemkům; se smluvní strany dohodly na změně termínu plnění pro dokončení majetkoprávní činnosti.
- 1.3. Smluvní strany se dohodly, že **článek III. odst. Prováděcí smlouvy**, který zněl:

„Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

<i>popis části, etapy, dílčího plnění</i>	<i>Množství</i>	<i>lhůty plnění</i>	<i>další informace</i>
<i>Koncept DSP</i>	<i>1x listinná verze + 1xCD</i>	<i>Do 7 měsíců od výzvy zadavatele</i>	
<i>Čistopis DSP</i>	<i>4x listinná verze + 1xCD</i>	<i>Do 4 týdnů od schválení konceptu DSP objednatelem</i>	
<i>Inženýrská činnost za účelem získání právoplatného SP vč. správních poplatků</i>		<i>Opakované podání žádosti o vydání všech stavebních povolení - do 14 měsíců od schválení čistopisu DSP</i>	
<i>Majetkoprávní činnosti spočívající v zajištění vlastnických práv k vybraným pozemkům v trvalém záboru</i>		<i>Do 12 měsíců od výzvy zadavatele a předání podkladu s vyznačením vybraných pozemků, do této lhůty se nezapočítávají případná vyvlastnění</i>	
<i>Majetkoprávní činnost</i>		<i>Do 24 měsíců od schválení čistopisu DSP, do této lhůty se nezapočítávají případná vyvlastnění</i>	
<i>Technická pomoc objednatel</i>		<i>Na výzvu zadavatele</i>	

se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

<i>popis části, etapy, dílčího plnění</i>	<i>Množství</i>	<i>lhůty plnění</i>	<i>další informace</i>
<i>Koncept DSP</i>	<i>1x listinná verze + 1xCD</i>	<i>Do 7 měsíců od výzvy zadavatele</i>	
<i>Čistopis DSP</i>	<i>4x listinná verze + 1xCD</i>	<i>Do 4 týdnů od schválení konceptu DSP objednatelem</i>	

<i>Inženýrská činnost za účelem získání právoplatného SP vč. správních poplatků</i>		<i>Opakované podání žádosti o vydání všech stavebních povolení - do 14 měsíců od schválení čístopisu DSP</i>	
<i>Majetkoprávní činnost spočívající v zajištění vlastnických práv k vybraným pozemkům v trvalém záboru</i>		<i>Do 12 měsíců od výzvy zadavatele a předání podkladu s vyznačením vybraných pozemků, do této lhůty se nezapočítávají případná vyvlastnění</i>	
<i>Majetkoprávní činnost</i>		<i>Do 36 měsíců od schválení čístopisu DSP, do této lhůty se nezapočítávají případná vyvlastnění</i>	
<i>Technická pomoc objednateli</i>		<i>Na výzvu zadavatele</i>	

Smluvní strany konstatují, že v souladu Prováděcí smlouvou se zhotovitel zavázal dokončit majetkoprávní činnost do 24 měsíců od schválení čístopisu DSP, tedy do 28. 5. 2021. Vzhledem ke skutečnosti, že tento termín uplynul před uzavřením tohoto Dodatku č. 5, jehož předmětem je dohoda smluvních stran prodloužit termín pro dokončení majetkoprávní činnosti na 36 měsíců od schválení čístopisu DSP, tedy do 28. 5. 2022, objednatel prohlašuje, že neuplatní vůči zhotoviteli jakékoli sankce nebo smluvní pokuty, na které by mu jinak vzniknul nárok z důvodu prodlení na straně zhotovitele, pokud by nebyl uzavřen tento Dodatek č. 5 a nedošlo by ke změně termínu pro dokončení majetkoprávní činnosti.

Článek 2. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Ostatní ustanovení Prováděcí smlouvy a Dodatků č. 1, 2, 3 a 4 nedotčená tímto Dodatkem č. 5, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 2.2. Tento Dodatek č. 5 k Prováděcí smlouvě je sepsán v pěti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Poskytovatel dvě vyhotovení.
- 2.3. Tento Dodatek č. 5 má tři strany textu.
- 2.4. Tento Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti zveřejněním v registru smluv.

Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č. 5 Smluvní strany připojily své podpisy.

V Praze dne 22 -10- 2021

V Praze dne 06 -10- 2021

Ředitelství silnic a dálnic

PGP/VIAPONT – RS na projektové práce 2015

oprávněn k podpisu jménem či v zastoupení
PGP/VIAPONT – RS na projektové práce 2015