

DODATEK Č. 3**ke smlouvě o dílo č. 5/N/215241/2019/75 ze dne 11.03.2019****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený:

Ing. Pavel Rus, ředitel Oblastního ředitelství severní Čechy, na základě pověření ze dne 29.12.2020

ve věcech technických jedná: [REDAKCE], náměstek pro vodní hospodářství a investice

číslo tel.: [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE]

[REDAKCE] specialista vodního hospodářství

číslo tel.: [REDAKCE]

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

V & J Stavební a.s.

se sídlem Jetenovice 48, 341 01 Horažďovice

IČO: 28002474

DIČ: CZ28002474

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1397

zastoupená:

Janusz Gawlik, předseda představenstva

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDAKCE]

č. tel. [REDAKCE]

bankovní spojení: ČSOB a.s, pobočka Klatovy

číslo účtu: 275076004/0300

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo „Zvonící potok, ř. km 0,000 – 0,540“ (dále jen „dodatek“):

I. Předmět dodatku

SO 03 (přehrážka č. 1) a SO 04 (přehrážka č. 2) – méněpráce

Z důvodu ponechání sedimentu v zátopě vznikají méněpráce.

SO 05 (kamenný stupeň) – méněpráce

Důvodem méněprací je zjištění skutečného stavu po očištění konstrukce.

SO 09 (přehrážka č. 6) – méněpráce, vícepráce

Důvodem méněprací je zjištění skutečného stavu konstrukce přehrážky po jejím očištění a potřeba změny původního projektovaného opatření. Důvodem víceprací je obnovení prahu dopadiště a celková stabilizace původní přehrážky.

objekt	cena dle SOD a DOD	méněpráce	vícepráce	celkem
SO 01	144 479,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	144 479,00 Kč
SO 02	42 219,48 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	42 219,48 Kč
SO 03	413 563,08 Kč	3 406,80 Kč	0,00 Kč	410 156,28 Kč
SO 04	398 591,24 Kč	2 754,00 Kč	0,00 Kč	395 837,24 Kč
SO 05	22 426,48 Kč	21 917,64 Kč	0,00 Kč	508,84 Kč
SO 06	218 081,76 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	218 081,76 Kč
SO 07	87 288,14 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	87 288,14 Kč
SO 08	252 733,71 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	252 733,71 Kč
SO 09	199 377,78 Kč	156 004,31 Kč	117 946,35 Kč	161 319,82 Kč
SO 10	248 679,74 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	248 679,74 Kč
SO 11	23 480,02 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	23 480,02 Kč
VON	124 200,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	124 200,00 Kč
Celkem	2 175 120,43 Kč	184 082,75 Kč	117 946,35 Kč	2 108 984,03 Kč

Celková cena méněprací: 184 082,75 Kč bez DPH

Celková cena víceprací: 117 946,35 Kč bez DPH

Celková cena po započtení méněprací a víceprací činí **2 108 984,03 Kč bez DPH** (slovy dvěmilionstoosmtisícdevětsetosmdesátčtyřikorunčeskýchatřihaléře)

II.**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – položkový rozpočet

V Teplicích, dne

V, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Pavel Rusředitel OŘ severní Čechy
Lesy České republiky, s.p......
Janusz Gawlikpředseda představenstva
V & J Stavební a.s.