

**DODATEK Č.1**  
**KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY**

*(dále jen „smlouva“)*  
uzavřené

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších  
předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

**mezi smluvními stranami**

**Objednatel:**

**Česká republika – Státní pozemkový úřad**

**Sídlo:** Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

**Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj**

**Adresa:** Hroznová 17, 603 00 Brno

**Pobočka Brno**

zastoupený:

Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JMK

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JMK

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Petr Grmela, vedoucí Pobočky Brno

Ing. Barbora Jakubcová, odborný rada  
Pobočky Brno

**Adresa:**

Kotlářská 53, 602 00 Brno

**Tel.:**

xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx

**E-mail:**

brno.pk@spucr.cz, b.jakubcova@spucr.cz

**ID DS:**

z49per3

**Bankovní spojení:**

ČNB

**Číslo účtu:**

3723001/0710

**IČO:**

01312774

**DIČ:**

CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

**a**

**Zhotovitel:**

**Jméno:**

**FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.**

**Sídlo:**

Mlýnská 388/68, 602 00 Brno

zastoupený:

Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva

tel./fax:

xxxxxxxxxxxxx

e-mail:

xxxxxxxxxxxxx

**ID DS:**

j8pd5dg

v technických záležitostech je oprávněn jednat:

xxxxxxxxxxxxx

tel./fax:

xxxxxxxxxxxxx

e-mail:

xxxxxxxxxxxxx

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and  
Slovakia, a.s. / Komerční banka a.s.  
číslo účtu: 2102043465/2700/250048-621/0100  
IČO: 25317628  
DIČ: CZ25317628 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2144

(dále jen „zhotovitel“)

Při navážení podkladních vrstev byl v km: 0,0067– km 0,10 na stavebním objektu SO 102 vedlejší polní cesta Pv6, mimo vytýčenou trasu komunikace odhalen sklepní prostor. Ten začal hloubit vlastník sousední nemovitosti. Práce na komunikaci byly stavebním dozorem a koordinátorem BOZP pozastaveny z důvodu bezpečnosti práce a zejména z důvodu kvality a správnosti provedení konstrukčních vrstev v souladu s PD a příslušnými normami. Bylo dohodnuto, že vlastník sousední nemovitosti vybuduje na svoje náklady opěrnou zídku před sklepním prostorem a teprve poté bude dokončeno položení živičných vrstev komunikace. Objednateli nevzniknou vícepráce (vícenáklady), dojde však k posunu dokončení SO 102 vedlejší polní cesty Pv6 a tím k posunu plnění uzlového bodu 1. Živičné vrstvy u objektu SO 102 vedlejší polní cesty Pv6 budou dokončeny v rámci uzlového bodu 2.

**V důsledku výše uvedeného a na základě dohody obou smluvních stran se mění níže uvedená ustanovení smlouvy o dílo ČI. V Doba plnění:**

**Uzlový bod 1:**

- SO102 Vedlejší polní cesta Pv6 - pokládka konstrukčních vrstev
- SO103 Vedlejší polní cesta Pv9
- SO105 Vedlejší polní cesta Pv16
- SO302 Vodohospodářské opatření pro cestu Pv16
- SO303 Svodný příkop SP1
- SO304.1 Svodný příkop SP2
- SO304.2 Svodný příkop SP4

**- termín plnění uzlového bodu 1: původní termín 15.11.2021 se mění na nejpozději do 30. 11. 2021**

**Uzlový bod 2:**

- SO102 Vedlejší polní cesta Pv6 - dokončení a pokládka živičných vrstev
- SO101 Hlavní polní cesta P1
- SO101.1 Vodohospodářské opatření pro cestu P1

dokončení předmětu smlouvy včetně doručení kolaudačního souhlasu

**- termín plnění uzlového bodu 2:**

**předpoklad do 31. 10. 2022**  
(dřívější plnění je možné)

Č.j. objednatele: 895-2021-523101  
Č.j. zhotovitele: 84/2021

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č.j. objednatele: 895-2021-523101, č.j. zhotovitele: 84/2021 zůstávají v platnosti.

Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Brně dne: 3.11.2021

V Brně dne: 2.11.2021

.....  
Ing. Renata Číhalová, ředitelka  
Krajského pozemkového úřadu  
pro Jihomoravský kraj

.....  
Ing. Pavel Borek,  
člen představenstva

za objednatele

za zhotovitele

Za správnost vyhotovení: Bc. Jarmila Garlíková, DiS.