

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo na ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Zřízení bezbariérového přístupu na nástupiště v žst. Ostrava hl.n.“

uzavřené dne 15. 7. 2016 mezi smluvními stranami:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl A, vložka 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-1876/2016

ISPROFIN: 5003540010

a

OHL ŽS, a.s.

se sídlem: Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veverí

IČO: 463 42 796, DIČ: CZ46342796

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
oddíl B, vložka 695

bank. spojení:

zastoupena: Ing. Jaromírem Pelinkou, MBA, ředitelem Divize Morava

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy:

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Na základě žádosti zhotovitele stavby o prodloužení lhůty pro dokončení stavebních prací ze dne 20. 1. 2017 a v souladu s ustanoveními článků 3.6.5.1 a 3.6.7 Obchodních podmínek, které tvoří přílohu č. 1 Smlouvy, se smluvní strany dohodly na prodloužení lhůty pro dokončení stavebních prací na 10 měsíců ode dne zahájení stavebních prací.

Důvodem pro prodloužení lhůty pro dokončení stavebních prací jsou probíhající a dosud neukončené změny Díla podle článku 17. Obchodních podmínek, jejichž předmětem jsou dodatečné stavební práce, které spočívají ve změnách vyvolaných dodatečně odkrývanými konstrukcemi a které jsou nezbytné pro dokončení předmětu plnění.

Zhotovitel prohlašuje, že mu nevzniká nárok na zaplacení jakýchkoli dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad, které by mu v důsledku změny lhůty pro dokončení stavebních prací a aktualizace Harmonogramu postupu prací mohly vzniknout, a že nebude na objednateli zaplacení žádných takových dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad uplatňovat.

S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

Článek 3., bod 3.6 zní nově takto:

*„Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:*

Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 4.1 Přílohy č. 2 b) Smlouvy.

Celková lhůta pro provedení Díla činí celkem 16 měsíců ode dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem 10 měsíců ode dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Předání posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů, podle ust. § 49b zákona 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, předání osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno nejpozději do 6 měsíců ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla.“

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dále dohodly na změně Přílohy č. 5 Harmonogram postupu prací Smlouvy. Aktualizovaný Harmonogram postupu prací je nedílnou součástí tohoto dodatku a v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 5 Harmonogram postupu prací Smlouvy.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaný Harmonogram postupu prací, který v plném

rozsahu nahrazuje Přílohu č. 5 Smlouvy.

2. Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění předchozích dodatků nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

V Olomouci dne 30.1.2017

V Olomouci dne 1.2.2017

Ing. Miroslav Bocák
ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

Ing. Jaromír Pelinka, MBA
ředitel Divize Morava
OHL ŽS, a.s.

Zřízení bezbariérového přístupu na nástupiště v žst. Ostrava hl. n.
 Harmonogram plnění

