

Dodatek č. 1 k SoD NPÚ-420/3631/2020, 2011H1200002
uzavřený podle ustanovení zákona 89/2012 Sb. občanského zákoníku a zákona č. 20/1987
Sb., o státní památkové péči v platném znění
mezi smluvními stranami

Národní památkový ústav

Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana

IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333

zastoupený: Mgr. Dušanem Michelfeitem, ředitelem Územní památkové správy v Praze

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav, územní památková správa v Praze

Sabinova 373/5, 130 11 Praha 3

(dále jen **objednatel**)

a

ak. mal. Josef Čoban

se sídlem: Mejstříkova 609, 149 00 Praha 4 - Háje

IČ: 43650635

(dále jen **zhotovitel**)

Ustanovení shora uvedené smlouvy o dílo se mění a doplňují takto:

I.

Předmětem uzavření tohoto dodatku je změna etapizace a termínu dokončení díla. Důvodem jsou omezení spojená s epidemií virové nemoci covid-19 způsobené koronavirem SARS-CoV-2 (zhotovitel patří k rizikovým skupinám osob) a skutečnost, že díly tapet navinuté na válcích byly v depozitáři uloženy oproti původnímu předpokladu násobně delší dobu (původní předpoklad dokončení obnovy hlavní budovy 11/2011). Restaurátorský zásah tedy vyžaduje technologické kroky, které se musí vyrovnat s tvarovou pamětí látkového podkladu dlouhodobě navinutého na válci.

II.

Článek III. Termín a místo plnění, bod 3.1. Termín plnění se mění následovně:

3.1 Termín plnění: nejpozději do 31. prosince 2021

1. etapa: leden 2020 (po nabytí účinnosti smlouvy) - do 30. listopadu 2020

- dokončení rozpracovaných dílů v ateliéru [redacted]:
 - suprafenestra 5.P, 8.P
 - díl nad kachlovým obkladem za kamny 11.P

- restaurování 4 dílů tapet na napínacích rámech v ateliéru B. Bartyzalové:
 - díl 1.P (3,50 x 0,53 m)
 - díl 2.P (3,50 x 1,34 m)
 - spojené díly 6.P a 7.P (3,50 x 0,29 m a 3,50 x 1,12 m)
 - restaurování v místnosti 2.82 SZ Veltrusy: díl 4.P (mezi okny, 3,50 x 2,40 m)
- 2. etapa: září 2020 – 31. října 2022**
- restaurování v místnosti č. 2.82 SZ Veltrusy:
 - díl 9.P (rozměrný díl na stěně s oknem, 2,50 x 3,105 m),
 - díl 10.P (dílna vnitřní stěně proti oknům, 3,50 x 3,49 m),
 - díl 12.P (dílna vnitřní stěně proti oknům, 3,50 x 2,86 m),
 - díl 13.P (užší část na vnitřní stěně proti oknům spojená s otvorem pro tapetové dveře, 3,50 x 1,33 m),
 - díl 14.P (širší část na stěně se vstupními dveřmi spojená s otvorem pro tapetové dveře, 3,50 x 1,87 m)
 - truhlářská oprava a restaurování povrchové úpravy původních dřevěných lišt
- 3. etapa: září 2020 – 30. listopadu 2022**
- dokončení montáže jednotlivých dílů tapet včetně zalištování
 - předání restaurátorské dokumentace

III.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.

IV.

- 4.1 Tento dodatek je vyhotoven ve dvou exemplářích, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- 4.2 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění zajistí objednatel.
- 4.3 Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách XXXXXXXXXX v sekci „Ochrana osobních údajů“.

V Praze, dne 27. října 2021

V Praze, dne 31. října 2021

