

DODATEK č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO A SMLOUVĚ PŘÍKAZNÍ

ze dne 21.3.2016 o provedení projektových, průzkumných a inženýrských prací
a činností pro akci

„**Střední průmyslová škola Hranice - kotelna Teplická ul.**“,

uzavřený podle § 2586 a následujících a § 2430 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Olomoucký kraj
Se sídlem: Jeremenkova 40a , 779 11 Olomouc
IČ : 606 09 460
DIČ: CZ 606 09 460
Zastoupený: Ing. Miroslavem Kubínem, vedoucím odboru veřejných
zakázek a investic Krajského úřadu Olomouckého kraje, na
základě pověření hejtmána Olomouckého kraje ze dne
2. 3. 2015

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických: Ing. Petr Dlabal, vedoucí oddělení přípravy a realizace investic
Krajského úřadu Olomouckého kraje
Ing. Jiří Maděrka, pracovník oddělení přípravy a realizace
investic Krajského úřadu Olomouckého kraje
mobil, telefon: 585 508 835, 724 062 405
e-mail: j.maderka@kr-olomoucky.cz

Bankovní spojení:

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: PRODIG-TCV s.r.o.
Spisová značka: C 23476 vedená u Krajského soudu v Ostravě ze dne
22. 12. 2000
Se sídlem: Ratiboř čp. 352, okres Vsetín, PSČ 75621
IČ: 25871501
DIČ: CZ25871501
Zastoupený: Miroslavem Pařenicou, jednatelem
Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických:

Bankovní spojení

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. 2016/00409/OVZI/DSM ze dne 21. 3. 2016.

ČÁST A.

Dne 21. 3. 2016 uzavřel objednatel se zhotovitelem, Smlouvu o dílo a smlouvu příkazní č. 2016/00409/OVZI/DSM mj. na zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS), týkající se rekonstrukce zdrojů tepla a vytápění objektů Střední průmyslové školy, Hranice, Studentská 1384, pracoviště odborného výcviku Teplická 48, Hranice.

(dále jen „Smlouva“).

ČÁST B.

Předmětem Dodatku č. 1 ke smlouvě jsou úpravy termínů dokončení díla z důvodu změny požadavku Stavebního úřadu Hranice vyplývající ze souhlasu k udržovacím pracím na uvedené stavbě. V průběhu zpracování DPS vyplynulo, že z důvodu nového umístění kotelen je nutné v rámci inženýrských činností zajistit pravomocné stavební povolení.

Z výše uvedeného důvodu se smluvní strany v souladu se Smlouvou dohodly na úpravě předmětu plnění, termínů plnění a sankcí.

Čl. III. odst. 1. Smlouvy nově zní:

III.

PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla spočívajícího ve zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby (DPS), včetně zajištění všech potřebných podkladů a dalších nezbytných průzkumů na realizaci navržené stavby:

„Střední průmyslová škola Hranice - kotelna Teplická ul.“

(dále jen „dílo“)

Dále se zhotovitel zavazuje pro objednatele jeho jménem a na jeho účet vykonat inženýrskou činnost směřující k zajištění vyjádření dotčených orgánů státní správy (DOSS) a samosprávy, včetně vyjádření případných správců inženýrských sítí a dodavatelů energií a zároveň se zhotovitel zavazuje zajistit pravomocné stavební povolení.

Ostatní ujednání čl. III. zůstávají nezměněna.

Čl. IV. odst. 1. Smlouvy nově zní:

IV.

TERMÍNY PLNĚNÍ

1. Termíny plnění jednotlivých částí předmětu díla podle čl. III. Smlouvy jsou následující:
 - a) Termín předložení návrhu DPS do 15. 5. 2016
 - b) Termín vykonání inženýrské činnosti
(předání požadovaných vyjádření dotčených orgánů) do 3. 9. 2016
 - c) Termín podání žádosti o stavební povolení do 10. 9. 2016
 - d) Termín předání DPS do 30. 9. 2016
 - e) Termín získání pravomocného stavebního povolení do 31. 10. 2016

Ostatní ujednání čl. IV. zůstávají nezměněna.

Čl. VI. odst. 1. a odst. 3 Smlouvy nově zní:

VI.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu. Cena za plnění dle čl. III. této smlouvy bude hrazena na základě vystavených faktur následovně:
 - a) **faktura** ve výši **24 200,00 Kč** včetně DPH (20 000,00 Kč bez DPH);
tj. 100 % ceny za inženýrskou činnost;
bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po předložení pravomocného stavebního povolení;
 - b) **faktura** ve výši **203 280,00 Kč** včetně DPH (168 000,00 Kč bez DPH);
tj. 100 % ceny za vypracování DPS;
bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po předání finální DPS objednateli;
3. Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a dále musí obsahovat název akce, číslo smlouvy objednatele a den jejího uzavření.

K fakturám budou doloženy následující přílohy:

- **příloha faktury dle bodu a)** – protokol o převzetí požadovaných vyjádření dotčených orgánů a kopie pravomocného stavebního povolení;
- **příloha faktury dle bodu b)** – protokol o finální převzetí DPS.

Ostatní ujednání čl. VI. zůstávají nezměněna.

Čl. IX. odst. 1. Smlouvy nově zní:

**IX.
SANKCE**

1. V případě prodlení zhotovitele s plněním některé své povinnosti dle čl. IV. odst. 1. písm. a), b), c), d) nebo e) této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny včetně DPH za každý započatý den prodlení se splněním každé povinnosti.

Ostatní ujednání čl. IX. zůstávají nezměněna.

ČÁST C.

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
3. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.
4. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Olomouckého kraje dne 10. 8. 2016 v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 2/2016, Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje, dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

V Olomouci dne: 16. 8. 2016

V Ratiboři dne: 17. 8. 2016

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Olomoucký kraj
Ing. Miroslav Kubín
vedoucí odboru veřejných
zakázek a investic

.....
PRODIG–TCV s.r.o.
Miroslav Pařenica
jednatel