



DODATEK č. 3

ke kupní smlouvě č. 5921023366 ze dne 25.08.2021

uzavřené podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,
na zajištění realizace projektu „Základní škola Elišky Přemyslovny 10 – nástavba učeben“
(dále jen „dodatek č. 3“)

Číslo dodatku č. 3 kupujícího: **5921023366/3**

Číslo dodatku č. 3 prodávajícího:

I. Smluvní strany

1. Statutární město Brno, se sídlem v Brně, Dominikánské nám. 196/1, PSČ 602 00
zastoupené primátorkou JUDr. Markétou Vaňkovou
IČO: 44992785
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Č. účtu: 43 – 5316600627/0100
V rámci smlouvy je dále oprávněn jednat Ing. Ivan Hloušek, vedoucí Odboru implementace evropských fondů Magistrátu města Brna (dále jen OIEF MMB).
Ve věcech technických je oprávněn jednat [REDACTED] projektový manažer EU OIEF MMB.

(dále jen „kupující“)

2. Merida Hradec Králové, s.r.o., se sídlem v Hradci Králové, Zemědělská 898/3, PSČ 500 03
jednající Petr Hrobař, jednatel
IČO: 49815288
DIČ: CZ49815288
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Č. účtu: 78-7666740277/0100
Ve věcech technických oprávněn jednat Aleš Boháč, ředitel pobočky Brno

(dále jen „prodávající“)

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že s ohledem na skutečnost, že nastaly okolnosti předvídané čl. IV. odst. 2 kupní smlouvy, kdy nedošlo k předání a převzetí stavební části projektu „Základní škola Elišky Přemyslovny 10 – nástavba učeben“ v řádném termínu, bude v souladu s ustanovením čl. IV kupní smlouvy prodloužen termín plnění IV. části veřejné zakázky „**Základní škola Elišky Přemyslovny 10 – vnitřní vybavení**“.
2. Protože zhotoviteli stavební části projektu „Základní škola Elišky Přemyslovny 10 – nástavba učeben“ uplynul dne 19.10.2021 finální termín plnění ze smlouvy o dílo, přičemž dílo nebylo řádně předáno, byly zjištěny závady bránící užívání stavby a není možné přesně stanovit termín předání a převzetí stavby, dochází k prodloužení plnění z kupní smlouvy obecně, v souladu se zadávacími podmínkami o dobu, po kterou budou odstraňovány závady na stavbě.

III. Změna ustanovení kupní smlouvy

1. Článek IV. Doba plnění, odst. 1 smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

„1. Proávající se zavazuje dodat zboží a splnit veškeré své smluvní povinnosti, vztahující se podle této smlouvy a jejích příloh k dodání zboží do místa plnění a jeho montáži **do 03.11.2021**. Doba plnění se současně prodlužuje o dobu, po kterou budou odstraňovány závady na stavbě zhotovitelem stavební části.“



IV. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 3 je sepsaný ve 4 stejnopisech, z nichž kupující obdrží 3 vyhotovení a prodávající 1 vyhotovení.
2. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ujednání smlouvy, která nadále platí v nezměněné podobě.
3. Proávající bere na vědomí, že kupující je povinným subjektem dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku před jeho podpisem seznámily, že tento dodatek byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a toto stvrzují svými podpisy níže.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění v registru smluv zajistí kupující.

V Brně dne
Za kupujícího

.....
Ing. Ivan Hloušek
vedoucí OIEF MMB

V Hradci Králové dne
Za prodávajícího

.....
Petr Hrobař
jednatel