

Číslo dodatku objednatele: 2192D1/2021/OI

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2192/2021/OI/VZ

Smluvní strany



Statutární město Ostrava



Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupené náměstkyní primátora
Mgr. Zuzanou Bajgarovou

ČIPOS Ostrava a.s.

Harantova 1748/25, 702 00 Ostrava
zastoupena členem představenstva

zapsána v OR vedeném u KS v Ostravě, oddíl
B, vložka 10795

IČO: 008 45 451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: 
Číslo účtu: 

IČO: 287 06 391
DIČ: CZ28706391 (plátce DPH)
Peněžní ústav: 
Číslo účtu: 

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku

čl. I.

Smluvní strany se v souladu s čl. XVII. odst. 6 Smlouvy o dílo č. 2192/2021/OI/VZ ze dne 30.08.2021 (dále jen „smlouva“) dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) k této smlouvě. Předmětem smlouvy je provedení díla „**Oprava kanalizace v ul. Gurt'jevova**“ (dále jen „stavba“), k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava. Z důvodu dodatečných činností vzniklých během realizace stavby se smluvní strany dohodly na úpravě předmětu smlouvy v rozsahu dle přílohy č. 1 a přílohy č. 2 tohoto dodatku.

čl. II

1. V článku II. Předmět smlouvy se v odst. 1. doplňuje písm. y), které zní:

„y) Součástí díla bude provedení stavebních prací uvedených v evidenčním listu změny

stavby č. 1, který je přílohou č. 5 smlouvy o dílo, v rozsahu oceněného soupisu prací, specifikovaných v příloze č. 6 smlouvy o dílo.

2. Za přílohu č. 4 smlouvy se vkládá nová příloha č. 5 – evidenční list změny č.1, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, a nová příloha č. 6 – oceněný soupis víceprací, který tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.

3. V článku IV. Cena díla se ruší odst. 1. a nahrazuje se novým odst. 1., který zní:

„1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH	2.997.992,95 Kč
DPH ...%	629.578,52 Kč
Cena celkem včetně DPH	3.627.571,47 Kč“

čl. III.

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
 - O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 07899/RM1822/122 ze dne 2.11.2021.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.
4. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy.
5. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto dodatku, což stvrzují svými podpisy.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly a že jej uzavírají po vzájemném projednání.
7. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě.
8. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 – evidenční list změny č.1
 - Příloha č. 2 – oceněný soupis prací

Za objednatele

Za zhotovitele

Mgr. Zuzana Bajgarová




náměstkyně primátora
na základě plné moci

„podepsáno elektronicky“

„podepsáno elektronicky“

Příloha č. 1 k dodatku č. 2192D1/2021/OI
Příloha č. 5 ke smlouvě č. 2192/2021/OI/VZ

Počet stran: 1

Evidenční list změny stavby č. 1																			
Název a evidenční číslo stavby: Oprava kanalizace ul. Gurt'jevova Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: - 1	Číslo změny stavby: 01																
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 30.8.2021, číslo smlouvy objednatele: 2192/2021/OWZ Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451 Zhotovitel: ČIPOS Ostrava a.s., se sídlem Harantova 1748/25, 702 00 Ostrava, IČO: 28706391																			
Gen.projektant (autorský dohled):																			
Technický dozor stavebníka (TDS):																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Popis a zdůvodnění změn:</th> <th>Celkové VCP:</th> <th>Celkové MP:</th> <th>Celková Bilance:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> Změna č. 1 - výměna potrubí DN 400 za DN 500 vč. šachtového dna Aktuálním kamerovým průzkumem kanalizace před sanací bylo zjištěno, že v místě revizní šachty ID 3488215 je potrubí DN 500 zůženo na potrubí DN 400. Po projednání s provozem kanalizační sítě OVAK a.s. bylo navrženo opatření ve formě otevřeného výkopu a výměny potrubí DN 400 za DN 500 vč. dna revizní šachty a následně provést plánovanou bezvýkopovou opravu. </td> <td>280 115,20</td> <td>0,00</td> <td>280 115,20</td> </tr> <tr> <td>Cena celkem bez DPH:</td> <td>280 115,20 Kč</td> <td>0,00 Kč</td> <td>280 115,20 Kč</td> </tr> <tr> <td> časový vliv na plnění SoD: </td> <td colspan="3"> NEMÁ VLIV </td> </tr> </tbody> </table>				Popis a zdůvodnění změn:	Celkové VCP:	Celkové MP:	Celková Bilance:	Změna č. 1 - výměna potrubí DN 400 za DN 500 vč. šachtového dna Aktuálním kamerovým průzkumem kanalizace před sanací bylo zjištěno, že v místě revizní šachty ID 3488215 je potrubí DN 500 zůženo na potrubí DN 400. Po projednání s provozem kanalizační sítě OVAK a.s. bylo navrženo opatření ve formě otevřeného výkopu a výměny potrubí DN 400 za DN 500 vč. dna revizní šachty a následně provést plánovanou bezvýkopovou opravu.	280 115,20	0,00	280 115,20	Cena celkem bez DPH:	280 115,20 Kč	0,00 Kč	280 115,20 Kč	časový vliv na plnění SoD:	NEMÁ VLIV		
Popis a zdůvodnění změn:	Celkové VCP:	Celkové MP:	Celková Bilance:																
Změna č. 1 - výměna potrubí DN 400 za DN 500 vč. šachtového dna Aktuálním kamerovým průzkumem kanalizace před sanací bylo zjištěno, že v místě revizní šachty ID 3488215 je potrubí DN 500 zůženo na potrubí DN 400. Po projednání s provozem kanalizační sítě OVAK a.s. bylo navrženo opatření ve formě otevřeného výkopu a výměny potrubí DN 400 za DN 500 vč. dna revizní šachty a následně provést plánovanou bezvýkopovou opravu.	280 115,20	0,00	280 115,20																
Cena celkem bez DPH:	280 115,20 Kč	0,00 Kč	280 115,20 Kč																
časový vliv na plnění SoD:	NEMÁ VLIV																		
Údaje v Kč bez DPH:																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL</th> <th>Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL</th> <th>Hodnota změny (VP+MP < 15% nebo 50%)</th> <th>%</th> <th>Celkový cenový nárůst (VP-MP < 30%)</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>280 115,20</td> <td>0,00</td> <td>280 115,20</td> <td>10,31</td> <td>280 115,20</td> <td>10,31</td> </tr> </tbody> </table>	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Hodnota změny (VP+MP < 15% nebo 50%)	%	Celkový cenový nárůst (VP-MP < 30%)	%	280 115,20	0,00	280 115,20	10,31	280 115,20	10,31							
Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Hodnota změny (VP+MP < 15% nebo 50%)	%	Celkový cenový nárůst (VP-MP < 30%)	%														
280 115,20	0,00	280 115,20	10,31	280 115,20	10,31														
Přílohy: 1) Rekapitulace stavby 2) Změnový rozpočet 3) 4) 5)			Počet paré: Příjemce : 1 x Zhotovitel 1 x Objednatel 1 x TDS 1 x Projektant (autorský dozor) 1 x Provozovatel																
Vyjádření - souhlas se změnami:																			
Zhotovitel:	souhlasím	jméno																	
Projektant (autorský dohled):	souhlasím	jméno																	
Provozovatel:	souhlasím	jméno																	
TDS:	souhlasím	jméno																	
Objednatel:	souhlasím	jméno																	
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Všechny součástí Evidenčního listu změny stavby jsou přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Oceněného soupisu víceprací a méněprací".																			
Změna stavby (ZBV) - krycí list				Číslo paré:															

SOUPIS PRACÍ - změna č.1

Stavba:

Výměna potrubí a dna šachty ul. Gurt'jevova

Místo: Ostrava - Gurt'jevova

Datum: 5. 10. 2021

Zadavatel: Statutární město Ostrava

Projektant:

Zhotovitel: ČIPOS Ostrava a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							280 115,20	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				280 115,20	
D	1		Zemní práce				240 115,20	
1	K	001	Demontáž oplocení s betonovou podezdívkou a jeho následná montáž	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
2	K	129911121	Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokopávkách ručně	m3	2,000	5 265,00	10 530,00	CS ÚRS 2021 02
3	K	131251202	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	40,000	591,30	23 652,00	CS ÚRS 2021 02
4	K	161151103	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 4 do 8 m	m3	40,000	110,70	4 428,00	CS ÚRS 2021 02
5	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	40,000	243,90	9 756,00	CS ÚRS 2021 02
6	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	40,000	135,90	5 436,00	CS ÚRS 2021 02
7	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	70,000	1 170,00	81 900,00	CS ÚRS 2021 02
8	K	174151101	Zásyp jam, šachet ryh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	32,000	129,60	4 147,20	CS ÚRS 2021 02
9	M	58344171	šterkopisek frakce 0/32	t	64,000	387,90	24 825,60	CS ÚRS 2021 02
10	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	8,000	189,90	1 519,20	CS ÚRS 2021 02
11	M	58337302	šterkopisek frakce 0/16	t	16,000	345,60	5 529,60	CS ÚRS 2021 02
12	K	820441811	Bourání stávajícího potrubí ze ŽB DN přes 400 do 600	m	4,000	344,70	1 378,80	CS ÚRS 2021 02
13	K	998271229	Příplatek za zvětšený přesun hmot pro kanalizace hloubené zděné ZKD 5000 m	t	86,000	98,10	8 436,60	CS ÚRS 2021 02
14	K	998271301	Přesun hmot pro kanalizace hloubené monolitické z betonu otevřený výkop	t	86,000	280,80	24 148,80	CS ÚRS 2021 02
15	K	998271328	Příplatek k přesunu hmot pro kanalizace hloubené monolitické z betonu za zvětšený přesun do 5000 m	t	86,000	225,90	19 427,40	CS ÚRS 2021 02
D	8		Trubní vedení				40 000,00	
16	K	002	Osazení prefa betonové šachty vč. dodávky materiálu + dopojení na stáv. betonové potrubí DN500 za použití opravných pásů a obetonávký	kpl	1,000	40 000,00	40 000,00	