

Číslo smlouvy objednatele: .....

Číslo smlouvy zhotovitele: .....

## Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO

na PROVĚŘOVACÍ STUDII

„Muzeum regionu Valašsko, p.o. – zámek Lešná - obnova zámeckého parku“ ze dne 21. 7. 2021

uzavřenou dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění  
(dále jen „občanský zákoník“)

### I. SMLUVNÍ STRANY

#### 1.1. Objednatel

Sídlo

Statutární orgán

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních

b) ve věcech technických

IČO

DIČ

Bankovní ústav

Číslo účtu

Tel.

E-mail

: **Muzeum regionu Valašsko, p.o.**  
: Horní náměstí 2, Vsetín, 755 01  
: Ing. Tomáš Vitásek – ředitel muzea


: 


: 00098574

: neplátce DPH

: Komerční banka a.s.

: 3136851/0100

: 

: 

#### 1.2. Zhotovitel

Sídlo

Statutární orgán

Zapsán v obchodním rejstříku

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních

b) ve věcech technických

IČO

DIČ

Bankovní ústav

Číslo účtu

Tel. / Fax

E-mail

: **BP projekt, s.r.o.**  
: Havlíčkova 234/1, 757 01 Valašské Meziříčí  
: Ing. Martin Zuščík  
: Krajský soud Ostrava, C20285

: 

: 25832395

: CZ25832395

: MONETA Money Bank

: 81304734/0600

: 571 751 812, 

: 

## II. PREAMBULE

2.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly v souladu s ust. čl. 15., odst. 15.1. na uzavření tohoto dodatku č. 1 Smlouvy o dílo na zhotovení prověřovací studie na akci: „**Muzeum regionu Valašsko, p.o. – zámek Lešná - obnova zámeckého parku**“ ze dne 21. 7. 2021 (dále jen „Smlouva“) z těchto důvodů:

- a) Důvodem pro vypracování tohoto Dodatku je zpoždění termínu předání podkladů pro výkon díla dle č. 7 odst. 7.2., které měly být předány nejpozději do 31. 8. 2021, reálně byl poslední podklad a to dendrologický průzkum a návrh péstebních opatření předán až 13. 10. 2021. Tím došlo ke zpoždění, které není na straně zhotovitele prověřovací studie, proto bylo dohodnuto posunutí termínu pro řádné předání prověřovací studie z původního termínu 29. 10. 2021 na 6. 12. 2021. Na základě dohody smluvních stran tedy dochází ke změnám uvedeným v článku III.

## III. TERMÍN PLNĚNÍ

3.1. Smluvní strany se dohodly odst. 3.1 čl. 3. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ Smlouvy se z důvodu výše uvedeného mění a to takto:

- 3.1. Dílo specifikované v čl. 2 bude provedeno a předáno nejpozději do 6. 12. 2021.

## IV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 4.1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
- 4.2. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku č. 1.
- 4.3. Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými za podmínky, že je platný.
- 4.4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů. Tento Dodatek č. 2 se současně zveřejňuje na profilu zadavatele veřejné zakázky.
- 4.5. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto Dodatku č. 1 není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
- 4.6. Dodatek č. 1 se vyhotovuje v 4 vyhotoveních stejné právní síly, z nichž zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, objednatel obdrží 3 vyhotovení (v případě, že není smlouva podepsána kvalifikovanými elektronickými podpisy).

Ve Vsetíně dne .....

Ve Valašském Meziříčí dne .....

.....  
Ing. Tomáš Vitásek  
ředitel  
Muzeum regionu Valašsko, p.o.

.....  
Ing. Martin Maňák  
ředitel  
BP projekt, s.r.o.