

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 874/2021
Číslo smlouvy zhotovitele: 133/2021

Smluvní strany:

objednatel: **Povodí Vltavy, státní podnik**
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: [redacted], ředitel sekce investiční
oprávněn jednat o věcech technických: [redacted], ředitel sekce technické
[redacted], vedoucí oddělení realizace investic
[redacted], specialista oddělení realizace investic

IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: [redacted]
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: **ROADFIN STAVBY s.r.o.**
sídlo: Plzeňská 1147, 330 27 Vejprnice
oprávněn k podpisu smlouvy: Ing. Václav Kotěšovec, jednatel
oprávněn jednat o věcech smluvních: Ing. Václav Kotěšovec, jednatel
oprávněn jednat o věcech technických: [redacted]

IČO: 048 52 427
DIČ: CZ04852427
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: [redacted]
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 32379
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]
(dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 29. 4. 2021 na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „**VD Hracholusky – provozní objekt**“, ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.
2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.
3. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je prodloužení termínu dokončení stavebních prací na části díla a úprava jejich specifikace v souladu s čl. II. odst. 1. písm. b) smlouvy o dílo. Důvodem prodloužení jsou nepředvídatelné překážky, které nastaly při provádění díla a dále požadavky objednatele realizovat dodatečné práce, jejichž potřeba vznikla až v průběhu realizace díla. Důvodem úpravy specifikace prací je, že kvůli prodloužení termínu dokončení stavebních prací na části díla dojde k posunutí jeho konce do doby, kdy tyto práce (provedení střešní konstrukce

včetně krytiny) nebude možné provádět, vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám. Z toho důvodu budou stavební práce technickým dozorem stavby pozastaveny. Po dobu zastavení prací zhotovitel zajistit vodotěsnost stropu 2.NP a výplně otvorů pro práce v zimním období. K dokončení pozastavených prací dojde ve zbývajícím čase (doba mezi zastavením prací na dokončení střešní konstrukce a termínem plánovaného dokončení střešní konstrukce dle čl. II. odst. 1. písm. b), počítána v kalendářních dnech) po znovu povolení jejich realizace technickým dozorem stavby v jarním období.

4. Dále je předmětem tohoto dodatku č. 1 úprava ceny díla v důsledku vyhrazených změn závazku ze smlouvy o dílo ve smyslu § 100 odst. 1 a § 222 odst. 2 ZZVZ a čl. III. odst. 5. smlouvy o dílo spočívajících v provedení určitých prací v jiné míře, než jaká byla předpokládána v původním soupisu prací.
5. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je dále:
 - a) sjednání změn závazku ze smlouvy o dílo ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, na základě které byla uvedena smlouva uzavřena,
 - b) sjednání změn závazku ze smlouvy o dílo ve smyslu § 222 odst. 5 ZZVZ spočívajících v dodatečných stavebních pracích, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a jsou nezbytné, přičemž změna v osobě zhotovitele není z ekonomických a technických důvodů možná a
 - c) sjednání změn závazku ze smlouvy o dílo ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel nemohl předvídat a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, na základě které byla smlouva o dílo uzavřena.
6. Dodatkem č. 1 dochází také ke změně v osobě zhotovitele, kde je společnost ROADFIN BUILDING s.r.o. v plné výši nahrazena společností ROADFIN STAVBY s.r.o. na základě Smlouvy o koupi závodu dle § 2175 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, podle které se převádí vlastnické právo k závodu ROADFIN BUILDING s.r.o. na společnost ROADFIN STAVBY s.r.o., se všemi právy a povinnostmi ze závazků a mění se bankovní spojení, číslo účtu a e-mail zhotovitele.

II.

Tento dodatek č. 1 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

zhotovitel:	ROADFIN STAVBY s.r.o.
sídlo:	Plzeňská 1147, 330 27 Veprnice
oprávněn k podpisu smlouvy:	Ing. Václav Kotěšovec, jednatel
oprávněn jednat o věcech smluvních:	Ing. Václav Kotěšovec, jednatel
oprávněn jednat o věcech technických:	██████████
IČO:	048 52 427
DIČ:	CZ04852427
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	██████████
zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 32379
tel.: ██████████	e-mail: ██████████

(dále jen „zhotovitel“)

Článek II. smlouvy o dílo „Lhůty a podmínky realizace díla“ odstavec 1. nově zní:

Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách a podmínkách pro realizaci díla.

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

- a) zahájení prací:
bez zbytečného odkladu po předání staveniště.
- b) **dokončení stavebních prací na části díla v rozsahu obvodových stěn a střešní konstrukce (včetně krytiny, výplně otvorů mohou být provedeny provizorně) se prodlužuje o 2 měsíce do 31. 12. 2021.**
V případě zastavení prací technickým dozorem z důvodu nepříznivých klimatických podmínek pro provádění předmětné části díla bude prodloužena lhůta podle písm. b) tohoto odstavce, a to o dobu mezi zastavením prací na této části díla a datem 31. 12. 2021, a to počítáno od doby vydání pokynu objednatele (technického dozoru) zhotoviteli povolujícího pokračování v pracích na této části díla (předpoklad na jaře roku 2022).
- c) dokončení všech zbývajících stavebních prací na díle:
nejpozději do jednoho měsíce před termínem předání a převzetí dokončeného díla dle písm. d) tohoto odstavce.
- d) předání a převzetí dokončeného díla:
nejpozději do 570 kalendářních dní (počínaje následujícím kalendářním dnem po předání staveniště).

Článek III. smlouvy o dílo „Cenové a platební podmínky“ odstavec 1. se mění následovně:

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou:

cena díla dle smlouvy o dílo (bez DPH):	39 297 000,54 Kč
vyhrazené dodatečné práce dle dodatku č. 1 (bez DPH):	99 249,77 Kč
vyhrazené méněpráce práce dle dodatku č. 1 (bez DPH):	- 38 368,31 Kč
dodatečné práce dle dodatku č. 1 - § 222 odst. 4 (bez DPH):	624 811,73 Kč
méněpráce dle dodatku č. 1 - § 222 odst. 4 (bez DPH):	- 550 881,45 Kč
dodatečné práce dle dodatku č. 1 - § 222 odst. 5 (bez DPH):	207 787,79 Kč
dodatečné práce dle dodatku č. 1 - § 222 odst. 6 (bez DPH):	455 814,15 Kč
méněpráce dle dodatku č. 1 - § 222 odst. 6 (bez DPH):	- 60 890,59 Kč
Cena díla dle dodatku č. 1 (bez DPH)	40 034 523,63 Kč
(slovy: čtyřicet milionů třicet čtyři tisíc pět set dvacet tři korun českých šedesát tři haléřů).	

Cena díla je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Cena díla se sjednává částkou a vychází z oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „soupis prací“), ve kterém jsou uvedeny jednotkové ceny jednotlivých položek. Soupis prací odpovídá vyhlášce č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a je nedílnou součástí této smlouvy ve znění dodatku č. 1 jako příloha č. 1.

K ceně bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.

Příloha č. 1 se mění následovně:

Dosavadní příloha č. 1 smlouvy o dílo (oceněný soupis prací) se v plném rozsahu nahrazuje přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1 (oceněný soupis prací).

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 1 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 1 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je:
příloha č. 1: Oceněný soupis prací

objednatel:

zhotovitel:

.....
[redacted]
ředitel sekce investiční
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
Ing. Václav Kotěšovec
jednatel
ROADFIN STAVBY s.r.o.