



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program




MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dodatek č.1 k

PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ

(č. smlouvy S-4175/DOP/2020, č. smlouvy zhotovitele: 20 233 200)

mezi

objednatel: **Středočeský kraj**
se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5
zastoupeným: Liborem Lesákem, radním pro oblast investic, majetku
a veřejných zakázek
IČO: 70891095 DIČ: CZ70891095
Bankovní spojení: PPF banka, a.s.,
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních: Libor Lesák, radní pro oblast investic a veřejných zakázek

Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: Ing. Jan Lichtneger, ředitel Krajské správy a údržby
silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Společností **SG_RD_STČ KRAJ**, založené v souladu se Smlouvou o sdružení ve společnosti ze dne 2.1.2019 podle ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, ve složení:

společník 1: **SUDOP PRAHA a.s.**

se sídlem Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, Praha 3 – Žižkov

zastoupený Ing. Tomášem Slavíčkem, předsedou představenstva; Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva, Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou, místopředsedkyní představenstva a Ing. Martinem Chrastilem, členem představenstva

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.; č. ú.: 

IČO: 25793349

DIČ: CZ25793349

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

společník 2: **PUDIS a.s.**

se sídlem Podbabská 1014/20, PSČ 160 00, Praha 6

zastoupený Ing. Martinem Höflerem, předsedou představenstva; Ing. Václavem Sejkem, členem představenstva; Ing. Janem Vlčkem, místopředsedou představenstva, Ing. Michalem Bláhou, členem představenstva

IČO: 45272891 DIČ: CZ45272891

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1458

společník 3: **METROPROJEKT Praha a.s.**

se sídlem náměstí Argentinská 1624/36, Holešovice, 170 00 Praha 7

zastoupený Ing. Davidem Krásou, předsedou představenstva; Ing. Vladimírem Seidlem, místopředsedou představenstva, Ing. Petrem Vyskočilem, místopředsedou představenstva

IČO: 45271895 DIČ: CZ45271895

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1418

společník 4: **Dopravoprojekt Brno a.s.**

se sídlem Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno

zastoupený Ing. Alešem Trnečkou, MBA, předsedou představenstva; Ing. Karlem Škárrou, místopředsedou představenstva, Ing. Vladimírem Navrátillem, členem představenstva

IČO: 46347488 DIČ: CZ46347488

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný v OK vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 785

zastoupena společností SUDOP PRAHA a.s., se sídlem Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, Praha 3 – Žižkov, IČO: 25793349, na základě Plné moci a Smlouvy o sdružení ve společnosti ze dne 2. 1. 2019, viz příloha č. 1 tohoto dodatku

(dále jen „**zhotovitel**“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č.1

Prováděcí smlouvě (smlouvě o dílo)

(č. smlouvy S-4175/DOP/2020, č. smlouvy zhotovitele: 20 233 200)

(dále jen „**Prováděcí smlouva**“)

na zajištění

- a) Dokumentace k územnímu rozhodnutí
- b) Dokumentace ke stavebnímu povolení
- c) Projektové dokumentace pro provedení stavby
- d) Výkonu inženýrské činnosti



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

připravované stavby s názvem

„II/608 rekonstrukce silnice“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 je ustanovení článku I., odst. 1 pro upřesnění rozsah a termíny dílčích etap plnění. Zhotovitel v souladu s uzavřenou smlouvou předložil návrh rozdělení stavby do dílčích etap. Tato část dokumentace byla řádně projednána s objednatelem a zástupci dotčených obcí. Do aktualizovaného návrhu byly zařazeny související a připravované stavby, které mají vliv na komplexní řešení komunikace.

Tento Dodatek č.1 k Prováděcí smlouvě upřesňuje rozsah a členění stavby, cenu a termíny plnění navržených dílčích etap v návaznosti na nutnost realizace (resp. nerealizace) DÚR a IČ k ÚR.

I.

Na základě zpracovaného diagnostického průzkumu vozovky stanovující návrh rekonstrukce vozovek, po zohlednění souvisejících investic jiných investorů a potřeb rekonstruované stavby byla stavba podle požadavků na zpracování rozdělena do následujících etap:

- **II/608 hr.hl.m.Praha – Veltrusy – II/101: I. etapa, km 1,900 - 14,800;**
jednostupňová dokumentace DSP/PDPS včetně IČ a oznámení (SR)
- **II/608 Rekonstrukce silnice II/608: II. etapa, km 14,800 - 26,600;**
jednostupňová dokumentace DSP/PDPS včetně IČ a oznámení (SR)
- **OK Nelahozeves;**
zajištění DÚR, DSP, PDPS a zajištění IČ pro ÚR, IČ pro SR včetně MPV
- **OK Vodochody;**
zajištění DÚR, DSP, PDPS a zajištění IČ pro ÚR, IČ pro SR včetně MPV
- **OK Veltrusy;**
zajištění DÚR, DSP, PDPS a zajištění IČ pro ÚR, IČ pro SR včetně MPV



II.

1. Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly, s odvoláním na ustanovení čl. 1 Prováděcí smlouvy, na její úpravě a doplnění takto:

1) Článek II., Cena za dílo

Ruší se stávající text v odst. 1 písm. a) – f) Smlouvy a nahrazuje se novým textem v souladu s přílohou č. 2, tohoto dodatku č. 1 v tomto znění:

- a) Dokumentace k územnímu řízení (včetně zajištění průzkumů)
- | | |
|-------------|----------------|
| bez DPH: | 1 949 000,- Kč |
| DPH: | 409 290,- Kč |
| včetně DPH: | 2 358 290,- Kč |
- b) Dokumentace ke stavebnímu povolení (včetně zajištění průzkumů)
- | | |
|-------------|----------------|
| bez DPH: | 3 070 000,- Kč |
| DPH: | 644 700,- Kč |
| včetně DPH: | 3 714 700,- Kč |
- c) Projektová dokumentace pro provedení stavby
- | | |
|-------------|----------------|
| bez DPH: | 909 000,- Kč |
| DPH: | 190 890,- Kč |
| včetně DPH: | 1 099 890,- Kč |
- d) Výkon inženýrské činnosti k územnímu rozhodnutí
- | | |
|-------------|--------------|
| bez DPH: | 230 000,- Kč |
| DPH: | 48 300,- Kč |
| včetně DPH: | 278 300,- Kč |
- e) Výkon inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení včetně majetkoprávní přípravy stavby
- | | |
|-------------|----------------|
| bez DPH: | 950 000,- Kč |
| DPH: | 199 500,- Kč |
| včetně DPH: | 1 149 500,- Kč |
- f) Technická pomoc objednateli v rozsahu uvedeném v příloze č.3 Smlouvy
- | | |
|-------------|--|
| Bez DPH: | 700,- Kč / za 1 hodinu poskytování služeb |
| DPH: | 147,- Kč / za 1 hodinu poskytování těchto služeb |
| včetně DPH: | 847,- Kč / za 1 hodinu poskytování těchto služeb |



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Cena celkem:

bez DPH:	7 261 300,- Kč
DPH:	1 524 873,- Kč
včetně DPH:	8 786 173,- Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku č. 1.

2) Článek III., Doba a místo plnění

Ruší se stávající text v odst. 1 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

- a) Zahájení prací: ihned po podpisu smlouvy
- b) Specifikace případných etap:
 - Zaměření, diagnostika mostů, propustků, specifikace dílčích etap stavby – do 2 měsíců od podpisu smlouvy

Pro dílčí stavby:

- **II/608 hr.hl.m.Praha – Veltrusy – II/101: I. etapa, km 1,900 - 14,800**
- **II/608 Rekonstrukce silnice II/608: II. etapa, km 14,800 - 26,600;**

je doba plnění:

- Koncept DSP do 5 měsíců od podpisu smlouvy
- Čistopis DSP do 1 měsíce od schválení konceptu DSP objednatelem

Podání žádosti o vydání SP s kompletní dokladovou částí, a to pro všechna stavební povolení, bude-li jich více (např. vodoprávní, drážní, apod.) – do 3 měsíců od schválení čistopisu DSP

- PDPS – do 1 měsíce od vydání pravomocného SP nebo na výzvu objednatele
- Technická pomoc – výkon AD – v průběhu stavby
- Technická pomoc – ostatní – dle potřeb objednatele

Pro dílčí stavby:

- **OK Nelahozeves**
- **OK Vodochody**
- **OK Veltrusy**



je doba plnění:

- Koncept DUR, do 5 měsíců od podpisu smlouvy
- Čistopis DUR – do 1 měsíce od schválení konceptu DÚR objednatelem
Podání žádosti o vydání ÚR s kompletní dokladovou částí - do tří měsíců od schválení čistopisu DUR objednatelem
- Koncept DSP – do tří měsíců od vydání pravomocného ÚR
- Čistopis DSP – do 1 měsíce od schválení konceptu DSP objednatelem

Termín plnění pro majetkoprávní činnost:

- Návrh geometrických plánů včetně jejich schválení místně příslušným Katastrem nemovitostí – do 1 měsíce od schválení konceptu DSP objednatelem
- Podání žádosti o vydání stanoviska na místně příslušný stavební úřad ke zpracovanému GP tj. souladu GP s výčtem pozemků definovaným v pravomocném ÚR– do 3 pracovních dnů od schválení návrhů geometrických plánů Katastrálním úřadem
- Podání žádosti k vložení GP do KN – do 1 týdne od vydání stanoviska stavebního úřadu k souladu dle předchozího bodu
- Zpracování materiálu pro jednání RK a ZK týkající se schválení kupních smluv, popř. ostatních majetkových smluv – do 1 měsíce od předání znaleckých posudků objednatelem
- Odeslání všech typů majetkových smluv protistraně (tj. kupní, věcné břemeno, nájemní smlouvy apod.) – do 1 měsíce od schválení ZK a provedení finanční kontroly krajským úřadem
- Zpracování návrhu na vklad do KN – do 1 týdne od obdržení podepsané kupní smlouvy, popř. jiného typu majetkové smlouvy
- Podání návrhu na vklad na KN – do 3 dnů od podpisu návrhu na vklad do KN oprávněnou osobou (ředitel KSÚS)
- Předání originálů smluv – do jednoho týdne od provedení vkladu do KN

Podání žádosti o vydání SP s kompletní dokladovou částí, a to pro všechna stavební povolení, bude-li jich více (např. vodoprávní, drážní, apod.) – do 3 měsíců od schválení čistopisu DSP

- PDPS – do 1 měsíce od vydání pravomocného SP nebo na výzvu objednatele
- Technická pomoc – výkon AD – v průběhu stavby
- Technická pomoc – ostatní – dle potřeb objednatele



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č.1 k Prováděcí smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Prováděcí smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál
5. Přílohy tohoto dodatku tvoří:
 1. Smlouva o sdružení ve společnosti SG_RD_STČ KRAJ
 2. Podrobná specifikace ceny

V Praze

za objednatele: **Středočeský kraj**

V Praze

za zhotovitele:

SG_RD-STČ KRAJ

**Libor
Lesák**

Digitálně podepsal
Libor Lesák
Datum: 2021.11.02
10:41:11 +01'00'

.....
Libor Lesák
radní pro oblast investic, majetku
a veřejných zakázek

**Tomáš
Slaviček**

Podepsal Tomáš Slaviček
DN: cn=Tomáš Slaviček, o=CZ,
o=SUDOP PRAHA a.s., ou=71699,
email=tomas.slavicek@sudop.cz
Datum: 2021.10.29 11:46:47
+02'00'

.....
Ing. Tomáš Slaviček
Předseda představenstva SUDOP PRAHA
a.s. na základě Smlouvy o společnosti a
Plné moci

**Ing. Ivan
Pomykáček**

Podepsal Ing. Ivan Pomykáček
DN: cn=Ing. Ivan Pomykáček,
o=CZ, o=SUDOP PRAHA a.s.,
ou=59713,
email=ivan.pomykacek@sudop.cz
Datum: 2021.10.29 11:39:07 +02'00'

.....
Ing. Ivan Pomykáček
místopředseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s. na základě Smlouvy
o společnosti a Plné moci