

# DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo zhotovitele: 27-SOD-2021-031

## „III/4343 KRALICE NA HANÉ, UL. BISKUPICKÁ“

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

**O b j e d n a t e l:** **Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace (SSOK)**

Se sídlem: Lipenská 120, 779 00 Olomouc

Zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100

Zastoupena:

**Ing. Petrem Foltýnkem, ředitelem organizace**

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

██████████ – technický náměstek SSOK (tel.: ██████████)

██████████ vedoucí SÚ Jih

██████████ vedoucí TSÚ SÚ Jih

██████████ investiční technik SÚ Jih

IČO : 70960399

DIČ: CZ70960399

Bankovní spojení: **Komerční banka a.s, pobočka Olomouc**

číslo účtu: 27-4231420297/0100

Tel: ██████████

DS: ur4k8nn

E-mail: ██████████

a

**Z h o t o v i t e l:** **M – SILNICE a.s.**

se sídlem: **Husova 1697, Pardubice 530 03**

kontaktní adresa: ██████████ vedoucí OTO, (tel.: ██████████)

Zápis v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, spis. zn.: B430

Zastoupen: **Mgr. Michalem Kropáčem, předsedou představenstva**

**a Mgr. Irenou Bubeníkovou, členem představenstva**

IČO: 42196868

DIČ: CZ42196868

Telefon: ██████████

e-mail: ██████████

Bankovní spojení: **Česká spořitelna, a.s.**

Číslo účtu: 1080015329/0800

**Prováděním díla pověřena organizační jednotka:**

**OZ MORAVA, středisko Olomouc**

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

██████████ ředitel OZ MORAVA

ve věcech technických oprávněn k jednání:

██████████ výrobní náměstek

██████████ stavbyvedoucí HSV

stavbyvedoucí: jm., př., č. autor.

██████████ vedoucí střediska, č.a.: ██████████

## 1. Předmět smlouvy

1. Dne 18.8.2021 uzavřely smluvní strany Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla  
**„III/4343 KRALICE NA HANÉ, UL. BISKUPICKÁ“**
2. Smluvní strany se v souladu s článkem 11.6. Smlouvy o dílo dohodly na uzavření písemného dodatku.
3. Předmětem dodatku č.1 je dále úprava lhůty k provedení díla.
4. Tímto dodatkem se mění článek 4. Termín plnění, bod 4.1. následovně:

## 4. Termín plnění

- 4.1 Smluvní strany se s ohledem na projektem neplánovanou realizaci inženýrských sítí v úseku km 0,000 – 0,100 jinými subjekty dohodly na změně lhůty k provedení díla, a to na **69 kalendářních dnů od převzetí staveniště**, t.j. do 26.11.2021.

## 8. Závěrečná ujednání

- 8.1 Dodatek č.1 je vyhotoven elektronicky v jednom stejnopise s platností originálu a podepsaný zaručeným elektronickým podpisem.
- 8.2 Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
- 8.3 Tento dodatek č.1 smlouvy nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran.

Příloha č.1 – zdůvodnění k termínovému dodatku

V Olomouci dne  
Za objednatele:

Ing. Petr Foltýnek  
Digitálně podepsal  
Ing. Petr Foltýnek  
Datum: 2021.11.04  
10:09:42 +01'00'

Správa silnic Olomouckého kraje, p.o  
Ing. Petr Foltýnek  
ředitel

V Hradci Králové dne  
Za zhotovitele:

Mgr. Michal Kropáč  
Digitálně podepsal  
Mgr. Michal Kropáč  
Datum: 2021.11.03  
10:38:19 +01'00'

M – SILNICE a.s.  
Mgr. Michal Kropáč  
předseda představenstva

Mgr. Irena Bubeníková  
Digitálně podepsal  
Mgr. Irena  
Bubeníková  
Datum: 2021.11.03  
10:28:57 +01'00'

M – SILNICE a.s.  
Mgr. Irena Bubeníková  
člen představenstva

Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.  
Lipenská 753/120  
779 00 Olomouc

V Rajhradcích 2. listopadu 2021

### **Zdůvodnění k termínovému DODATKU č.1**


#### **Stavba: III/4343 Kralice na Hané, ul. Biskupická, SO 101 a 101.1**

Na základě Stavebního povolení Č.j. PVMU 110314/2019 41, společného pro objekty 101 a 101.1 (SSOK a Městys Kralice na Hané) a uzavřené SOD číslo zhotovitele 27-SOD-2021-031, bylo ke dni 18.9.2021 předáno a převzato staveniště, dle bodu č.9 „prosto práv třetích osob“.

Dne 23.9.2021 byla investorem „Městys Kralice na Hané“ svolána koordinační schůzka za účelem realizace inž. sítí v úseku km 0,000 - 0,100 jinými subjekty (MIS Protivanov, EG.D., Sprintel s.r.o., Omexon GA Energo s.r.o, Clever Company s.r.o.). V uvedeném úseku stavby byly prováděny práce cizího investora VaK Prostějov na kanalizaci, které měly být dle předpokladů ukončeny před samotným zahájením prací: „III/4343 Kralice na Hané, ul. Biskupická“.

Zhotovitel M – SILNICE a.s., po dohodě se zástupcem investora SSOK a Městys Kralice na Hané, zastavil dne 28.9.2021 veškeré stavební práce na úseku km 0,000 – 0,100 do doby dokončení realizace veškerých inž. sítí. Stavební práce na inž. sítích, zasahující a omezující práce na komunikaci, byly dokončeny ke dni 22.10.2021. Nový termín dokončení stav. prací zhotovitele M – SILNICE a.s. je dohodou 26.11.2021.

S pozdravem



Ředitel OZ MORAVA