

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO Č. SML/0142/20

na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti, uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „OZ“) na stavbu

SILNICE III/05724: MIKULŮVKA, PROPUSTEK V KM 1,051 mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

Adresa: K Majáku 5001, 760 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČ: 70934860
Zastoupen: Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřen: xxxxxxxxxxxxxxxx
Tel.: xxxxxxxx
E-mail: [xxxxxx](#)
(dále jako „Objednatel“)

a

PROKOP MOSTY s. r. o.

Sídlo: Slavičkova 827/1a, 638 00 Brno - Lesná
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 29142
IČ: 27731405
DIČ: CZ27731405
Zastoupení: xxxxxxxx
K jednání o technických věcech pověřen (a): xxxxxxxx
Tel.: xxxxxxxx
E-mail: [xxxxxx](#)
Bankovní spojení: xxxxxxxx
(dále jako „Zhotovitel“)

Článek I. Účel dodatku

Dodatek č. 3 smlouvy č. SML/0142/20 ze dne 4. 3. 2020 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu změny termínu splnění dílčích částí **Díla** a změny termínu splnění **Inženýrské činnosti** dle smlouvy o dílo.

Změna termínu splnění dílčí části Díla a změna termínu splnění Inženýrské činnosti

Z důvodu nutnosti přeložky plynovodního potrubí Zpracovatel v rámci inženýrské činnosti zajišťuje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene s vlastníkem pozemku p. č. 1092/4 v k. ú. Mikulůvka xxxxxxxxxxxx dotčeného předmětnou přeložkou. Na předmětném pozemku vázne zástavní právo z důvodu úvěru poskytnutého xxxxxxxxxxxx. Z tohoto důvodu vlastník budoucí plynovodní přeložky xxxxxxxx. požadovalo doložit souhlas xxxxxxxxxxxx s umístěním přeložky do předmětného pozemku a zřízení věcného břemene. Na základě tohoto požadavku Zhotovitel oslovil ČS a. s. s žádostí o vydání tohoto souhlasu. Přes veškeré snahy a úsilí Zhotovitele se souhlas získat nepodařilo. Z tohoto důvodu bylo v září 2021 se xxxxxxxx. a projektantem přeložky dojednána pouze výšková úprava plynovodu ve stávající trase, aby nedošlo k dotčení pozemku p. č. 1092/4. V návaznosti na tuto dohodu byla Zhotovitelem upravena PD a dne 4. 10. 2021 byla Zhotovitel podána na příslušný povolující úřad žádost o vydání společného povolení.

Z výše popsaného důvodu není možné ze strany Zhotovitele splnit termín předání dílčí části Díla a termín splnění Inženýrské činnosti dle smlouvy o dílo.

Článek II. Změny ve smlouvě

- 1. Článek IV. „Termíny a místo plnění“ smlouvy, odst. 4.2 a 4.3 ve znění dodatku č. 2**
Dosavadní text se ruší a nahrazuje se:

- 4.2 Zhotovitel je povinen provést (dokončit a předat Objednateli) Dílo (DUSP/PDPS), Kontrolní rozpočet, plán BOZP (ve formátech a počtech vyhotovení ujednaných shora) nejpozději: **do 30. 4. 2022**
- 4.3 Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli Povolení nejpozději: **do 30. 4. 2022**

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění.
3. Smluvní strany souhlasí se zpracováním údajů a se zveřejněním podstatných náležitostí tohoto dodatku třetím osobám v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění. Souhlas udělují smluvní strany dobrovolně a na dobu neurčitou.
4. Tento dodatek bude objednatelem zveřejněn v registru smluv postupem dle z. č. 340/2015 Sb.
5. Ostatní ujednání smlouvy ve znění dodatku č. 1 a č. 2 tímto dodatkem č. 3 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
6. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Ve Zlíně dne 27. 10. 2021

V Brně dne 2. 11.2021

.....

.....