

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo

ev. číslo objednatele: 83/2020

ev. číslo zhotovitele: 37/2020

Uzavřená v souladu s Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., díl 8, § 2586 a následných ve znění pozdějších předpisů na realizaci díla pod názvem :

„VDJ Chudobín a ČS Litovel - obnova ocelových řadů v areálu“

SMLUVNÍ STRANY

<u>Objednatel</u>	:	Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s., Tovární 1059/41, 77211 Olomouc – Hodolany společnost je zapsána v odd. B a vl. 711 obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě
statutární zástupce	:	RNDr. Ivan Kosatík ředitel společnosti
ve věcech technických	:	Ing. Jiří Kožušniček , technický náměstek Ing. Jiří Kantorek , investiční technik
IČ	:	47675772
DIČ	:	CZ47675772
Bankovní spojení	:	ČSOB, a.s.
č.ú.	:	287082970/0300
Telefon	:	585 536 384
Email	:	vhs@vhs-ol.cz
<u>Zhotovitel</u>	:	MODOS spol. s r.o. Masarykova 34, 772 00 Olomouc společnost je zapsána v odd. B a vl. 237 obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě
statutární zástupce	:	Zdeněk Černocký, jednatel společnosti
ve věcech technických	:	Ing. Petr Kučera, výrobní ředitel
IČ	:	00576832
DIČ	:	CZ00576832
Bankovní spojení	:	KB a.s., Olomouc
č.ú.	:	
Telefon	:	
Fax	:	
Email	:	

Objednatel a zhotovitel se shodli na dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 18.12.2020 takto:

1. Původní zástupce ve věcech technických Objednatel se mění následovně:

ve věcech technických : **Ing. Jiří Kozušníček**, technický náměstek

Ing. Tomáš Oháňka, investiční technik

2. Termín dokončení celého díla se prodlužuje **do 31. 10. 2021** z důvodu nových skutečností zjištěných při realizaci, kdy je nutné obnovit větší část výtlaku v areálu ČS Litovel než se předpokládalo. V této souvislosti bylo také potřeba objednání a dodání materiálu na stavbu.

3. Cena díla byla upravena v důsledku více a méně prací, které byly objednatel odsouhlaseny. Více a méně práce vznikly převážně v důsledku zjištění skutečného stavu potrubí a objektů na nich po zahájení stavebních prací. Více a méně práce byly zapracovány do položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Vzhledem k uvedeným více a méně pracím se zvyšuje cena díla „VDJ Chudobín a ČS Litovel - obnova ocelových řadů v areálu“ dle rozpočtu k dodatku č. 2 předloženého zhotovitelem a odsouhlaseného objednatel, který je nedílnou součástí tohoto dodatku, o částku:

+159 512,54 Kč bez DPH

Celková smluvní cena tedy činí:

5 232 619,73 CZK bez DPH

Slovy: pět milionů dvě stě třicet dva tisíc šest set devatenáct korun českých sedmdesát tři haléřů

Ostatní ustanovení citované smlouvy, pokud nejsou změněny tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

Příloha č. 1 – Rozpočet s více a méně pracemi

V Olomouci dne 29. 9. 2021

Za objednatel:

V Olomouci dne 29. 9. 2021

Za zhotovitel:

.....
RNDr. Ivan Kosatík
Ředitel společnosti

.....
Zdeněk Černocký
jednatel společnosti