



DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

VN Brno – stavební úpravy nemocniční lékárny – interiérové vybavení – laboratorní nábytek

uzavřené dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“), ve znění pozdějších předpisů
mezi níže uvedenými smluvními stranami

I.

Smluvní strany

1. Objednatel: **Vojenská nemocnice Brno**

sídlo: Zábrdovická 3/3, 636 00 Brno

jednající: plk. MUDr. Martin Stračár, ředitel

IČ: 60555530

DIČ: CZ60555530

bank. spojení: ČNB

č. účtu: 4034881/0710

2. Zhotovitel: **minimalistic s.r.o.**

sídlo: Husinecká 903/10, 130 00 Praha 3

jednající: Jan Štech, jednatel

IČ: 03055159

DIČ: CZ03055159

bank. spojení:

č. účtu:

zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 226807

Preamble

Tento dodatek smlouvy upravuje dobu plnění. Dílo podle této smlouvy je součástí investiční akce „VN Brno – stavební úpravy nemocniční lékárny“, v rámci níž budou zrealizovány stavební práce spojené z rekonstrukcí prostor pro umístění budoucí lékárny, a tyto zrekonstruované prostory budou následně vybaveny laboratorním nábytkem podle této smlouvy.

Vzhledem ke vzniklému zpoždění v zadávacím řízení na výběr dodavatele, který bude provádět stavební práce spojené z rekonstrukcí prostor pro umístění budoucí lékárny, došlo k posunu termínu realizace stavebních prací a současně k posunu termínu, v němž bude možné zahájit montáž laboratorního nábytku podle této smlouvy do zrekonstruovaných prostor.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly na následujících úpravách této smlouvy:



IV.

Doba, místo, způsob a jakost plnění

Původní text odst. 1 se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

1. Zhotovitel zahájí výrobu laboratorního nábytku k termínu podpisu tohoto dodatku smlouvy a zajistí, aby laboratorní nábytek byl připraven k montáži nejpozději do 28.2.2022. Objednatel vyzve zhotovitele k zahájení montáže laboratorního nábytku písemně, a to nejpozději 15 kalendářních dnů před předpokládaným termínem zahájení montáže. Termín možného zahájení montáže určí objednatel podle stavu realizace stavebních prací. Zhotovitel se zavazuje dokončit montáž do 15 kalendářních dnů od termínu zahájení montáže.

X.

Závěrečná ustanovení

Původní text čl. X. se doplňuje o nové odstavce 9. až 11., jejichž text zní:

9. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
10. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
11. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v účinném znění.

V Ostravě, dne

V Brně dne

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Jan Štech
+01'00'

Jan Štech

MUDr. Martin Stracár
Stracár
Datum: 2021.11.03
13.1.2023 +01'00'

plk. MUDr. Martin Stracár
ředitel VN Brno

Smlouvu zveřejnit/nezveřejnit v R/
Typ smlouvy 1/2
číslo veřejné zakázky