

Evidenční list změny stavby č.2

Název stavby: Písek - Zeyerova ulice Smlouva číslo: 841/TD/TA/2021/08 Název objektu: Komunikace Objednatel: Město Písek, Velké náměstí 114/3, 397 19 Písek	číslo objektu / číslo změny objektu SO 101,201,301	číslo změny stavby 2
--	---	------------------------------------

Zhotovitel stavby:
STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČ: 60838744

Obsah: Krycí list: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%; text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="width: 60%;">Záznam o změně - počet stran A4</td> <td style="width: 25%; text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td>Grafické přílohy - počet stran A4</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td>Další přílohy - počet stran A4</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/>	Záznam o změně - počet stran A4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Grafické přílohy - počet stran A4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Další přílohy - počet stran A4	<input type="checkbox"/>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 30%;">číslo paré</th> <th style="width: 70%;">příjemce</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Dodavatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Investor</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Investor</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td>Projektant</td> </tr> </table>	číslo paré	příjemce	1	Dodavatel	2	Investor	3	Investor	4	Projektant
<input type="checkbox"/>	Záznam o změně - počet stran A4	<input type="checkbox"/>																		
<input type="checkbox"/>	Grafické přílohy - počet stran A4	<input type="checkbox"/>																		
<input type="checkbox"/>	Další přílohy - počet stran A4	<input type="checkbox"/>																		
číslo paré	příjemce																			
1	Dodavatel																			
2	Investor																			
3	Investor																			
4	Projektant																			

Zdůvodnění a popis změny:

SO 101 - Komunikace

Předmětem ZL č.2 je odpočet vybraných stavebních prací týkající se stavebních úprav vstupu do ZUŠ. Jedná se o vypuštění osazení schodišťového stupně + doplnění fasády. Vypuštění těchto úprav bude řešeno změnou příčného a podélného sklonu přilehlého chodníku.

SO 201 - Opěrná zeď

Stavební objekt řeší změny (odpočty a přípočty) oproti původnímu položkovému rozpočtu:

- přetřídění hornin podle třídy těžitelnosti, doplnění položky dolamování základovém spáry, dorovnání nerovností základové spáry betonem dle geologického posudku.
- odečet nerealizované části úseku č.1 z důvodu kolize se stávající teplovodní přípojkou, odečet příložného pažení a uliční vpustě č.19

SO 301 - Vodovod

Navýšení výměr úpravy stávajícího chodníku ve vnitrobloku ul. Zeyerova - Gregorova po pokládce vodovodního řádu dle skutečnosti.

SO - Zeyerova ul. - ochrana teplovodního kanálu

Práce spočívající v dodatečném provedení izolace a drenážních vrstev v místech uložení betonových květináčů na funkční teplovodní dle požadavku správce sítě.

Prodloužení termínu dokončení stavby:

Zhotovitel uplatňuje adekvátní posunutí termínu dokončení stavby do 07.11.2021 z důvodu:

- Navýšení rozsahu prací o dodatečnou ochranu teplovodního kanálu
- Realizace opravy povrchu křižovatky ul. Nádražní po zprovoznění ul.Zeyerova (s využitím ul. Zeyerova jako objízdné trasy)

Přílohy:

1) Rozpočty stavebních objektů: SO 101 - Komunikace, SO 201 - Opěrná zeď, SO 301 - Vodovod, SO - Ochrana teplovodního kanálu

Cena stavby dle SOD v Kč bez DPH: **14 674 956,79 Kč bez DPH**

Stavba celkem v Kč (bez DPH):

Cena stavby dle smlouvy o dílo a dodatků v Kč (bez DPH):	Cena navrhované změny stavby v Kč (bez DPH):	Nová cena stavby po změně celkem v Kč (bez DPH):	Celková změna stavby v +/- %
15 177 809,39	495 579,43	15 673 388,82	3,2652%

Podpisem stvrzují souhlas:

Dodavatel	xxx	datum		podpis	
Projektant	xxx	datum		podpis	
Zástupce investora stavby	Bc. Rudolf Koraba	datum		podpis	
	xxx	datum		podpis	
Změny během výstavby - krycí list				vyhotovení číslo	