



## DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

**VN Brno – stavební úpravy nemocniční lékárny – interiérové vybavení – nábytek a související vybavení**

uzavřené dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“), ve znění pozdějších předpisů  
mezi níže uvedenými smluvními stranami

### I. Smluvní strany

**1. Objednatel: Vojenská nemocnice Brno**

sídlo: Zábrdovická 3/3, 636 00 Brno  
jednající: plk. MUDr. Martin Stračár, ředitel  
IČ: 60555530  
DIČ: CZ60555530  
bank. spojení: ČNB  
č. účtu: 4034881/0710

**2. Zhotovitel: Dřevozpracující výrobní družstvo**

sídlo: Stromořadní 1098, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou  
jednající: Ing. Jiří Řídký, předseda představenstva  
Lubomír Šmíd, místopředseda představenstva  
IČ: 00030520  
DIČ: CZ000030520  
bank. spojení: Komerční banka, a.s.  
č. účtu: 716711-180

zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl DrXXXVII, vložka 431

### Preambule

Tento dodatek smlouvy upravuje dobu plnění. Dílo podle této smlouvy je součástí investiční akce „VN Brno – stavební úpravy nemocniční lékárny“, v rámci níž budou zrealizovány stavební práce spojené z rekonstrukcí prostor pro umístění budoucí lékárny, a tyto zrekonstruované prostory budou následně vybaveny nábytkem a souvisejícím vybavením podle této smlouvy.

Vzhledem ke vzniklému zpoždění v zadávacím řízení na výběr dodavatele, který bude provádět stavební práce spojené z rekonstrukcí prostor pro umístění budoucí lékárny, došlo k posunu termínu realizace stavebních prací a současně k posunu termínu, v němž bude možné zahájit montáž nábytku a souvisejícího vybavení podle této smlouvy do zrekonstruovaných prostor.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly na následujících úpravách této smlouvy:



#### IV.

#### Doba, místo, způsob a jakost plnění

*Původní text odst. 1 se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:*

1. Zhotovitel zahájí výrobu nábytku a souvisejícího vybavení k termínu podpisu tohoto dodatku smlouvy a zajistí, aby nábytek a související vybavení byl připraven k montáži nejpozději do 28.2.2022. Objednatel vyzve zhotovitele k zahájení montáže nábytku a souvisejícího vybavení písemně, a to nejpozději 15 kalendářních dnů před předpokládaným termínem zahájení montáže. Termín možného zahájení montáže určí objednatel podle stavu realizace stavebních prací. Zhotovitel se zavazuje dokončit montáž do 15 kalendářních dnů od termínu zahájení montáže.

#### X.

#### Závěrečná ustanovení

*Původní text čl. X. se doplňuje o nové odstavce 9. až 11., jejichž text zní:*

9. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
10. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
11. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v účinném znění.

V Jaroměřicích nad Rokytnou, dne .....

V Brně dne .....

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Ing. Jiří Řídký  
předseda představenstva  
Lubomír Šmíd  
místopředseda představenstva  
Dřevozpracující výrobní družstvo