



MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

MZE-61966/2021-11142



mze000021973452

**DODATEK č. 1 – č. 556-2021-11142/1
ke Smlouvě o dílo - Dodávka a instalace dieselagregátu**

číslo smlouvy (DMS): 556-2021-11142 ze dne 28. 6. 2021 (dále jen „Smlouva“)

Smluvní strany

Česká republika – Ministerstvo zemědělství

se sídlem: Těšnov 65/17, 110 00, Praha 1 – Nové Město

IČO: 00020478

DIČ: CZ00020478

Bank. spojení: Česká národní banka

Č. účtu: 1226001/0710

Zastoupená: Mgr. Pavlem Brokešem, ředitelem Odboru vnitřní správy

(dále jen „objednatel“)

a

UPS CZ, spol. s r.o.

Se sídlem: Kutnauerova 2275, 253 01, Hostivice

IČO: 27950123

DIČ: CZ27950123

Společnost je registrována u Městského soudu, oddíl C, vložka 128782

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXX

Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXX

Zastoupená: XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jen „**Smluvní strany**“)

I. Úvod

1. S odkazem na čl. XII. odst. 1 Smlouvy, sjednávají Smluvní strany tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek ke Smlouvě“ nebo „Dodatek“). Na základě Smlouvy je zajišťována dodávka dieselagregátu včetně instalace do sídla Ministerstva

zemědělství, na adrese Tešnov 65/17, 110 00 Praha 1.

2. Důvodem uzavření Dodatku je opožděná dodávka způsobena celosvětovým nedostatkem odpovídajícího materiálu pro výrobu odkouření, a to nedostatek žáruvzdorné nerezové oceli a nerezové oceli v provedení lesk, která byla požadována ze strany zadavatele. Důvodem požadavku zadavatele na výše uvedený materiál je maximální přiblížení se k vizuálnímu a funkčnímu standardu stávajícího odkouření.

II. Předmět dodatku

1. Tento Dodatek nepředstavuje podstatnou změnu závazku ze Smlouvy ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).
2. Smluvní strany se dohodly na změně čl. IV. odst. 4. Smlouvy následovně:

*„Zhotovitel je povinen předat dílo v rozsahu čl. I odst. 2 po úspěšně provedené provozní zkoušce, to vše nejpozději do **30. 11. 2021**. Pokud není ve Smlouvě stanoveno jinak, převzetím díla se rozumí předání díla objednateli a akceptace díla objednatelem prostřednictvím protokolu o předání a převzetí díla. Akceptací se přitom rozumí, že provedené dílo je bezvadné, s výjimkou vad drobných, ojediněle se vyskytujících nebo nedodělků. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejpozději 5 pracovních dnů předem termín, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je povinen vyjádřit se zda předané dílo akceptuje či nikoliv do 5 pracovních dnů od předání díla zhotovitelem objednateli.“*

III. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek ke Smlouvě nabývá platnosti podpisem druhé smluvní strany a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
2. Zhotovitel svým podpisem níže potvrzuje, že souhlasí s tím, aby byl uveřejněn obraz tohoto dodatku včetně jeho případných příloh a metadata k tomuto dodatku v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že podklady dle tohoto odstavce odešle za účelem jejich uveřejnění správci registru smluv objednatel, tím není dotčeno právo zhotovitele k jejich odeslání.
3. Dodatek ke Smlouvě je vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž po jejím podpisu obdrží každá ze smluvních stran dvě (2) vyhotovení.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

Objednatel

Zhotovitel

V Praze dne

V Praze dne

.....
**Česká republika – Ministerstvo
zemědělství**
Mgr. Pavel Brokeš
ředitel odboru vnitřní správy

.....
UPS CZ, spol. s r.o.
XXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXX