

## Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními  
zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „**občanský zákoník**“)

### I. SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel:****Povodí Moravy, s.p.**

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A,  
vložce 13565  
Zastoupen: **MVDr. Václavem Gargulákem**, generálním ředitelem  
IČO: 708 90 013  
DIČ: CZ70890013  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]  
Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]  
Tel: [REDAKCE]  
Email: [REDAKCE]

Tel: [REDAKCE]  
Email: [REDAKCE]

**Zhotovitel:****Garden Forest Park s.r.o.**

Sídlo: Rybná 716/24, Praha 1 110 00  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu C,  
vložce 237 731  
Zastoupen: **Igorem Kotzmannem**  
IČO: 03786978  
DIČ: CZ03786978  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]  
Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]  
Tel: [REDAKCE]  
Email: [REDAKCE]

### II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Mezi smluvními stranami byla dne 19. 5. 2021 uzavřena smlouva o dílo, číslo smlouvy objednatele: 1256/2021 – SML na akci „**Hráze Střeň – dosypání snížených míst**“ (dále jen „**smlouva o dílo**“).
2. Hlavní rozsah prací na díle spočívá v opravě odsazené ochranné hráze řeky Moravy. V rámci realizace akce má dojít k doplnění snížených míst koruny hráze do projektované nivelety a tvaru dvou samostatných úseků ochranné hráze.
3. Po stržení ornice v rámci SO 02 bylo zjištěno, že pod ornici se nenachází zhuťněné soudržné vrstvy, jak předpokládala PD. Bylo zjištěno, že původní vyjeté koleje byly pomístně doplněny

geotextilií a vrstvou kameniva frakce 63-120, které byly překryty orniční vrstvou a zatravněny. Pomístně byly nalezeny také cihly a betonové bloky až 30 cm silné.

Na základě těchto zjištění je nutné nevhodné vrstvy odstranit a nahradit novými tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost protipovodňové hráze. Celkem je nutné odstranit o cca 20 cm vrstvy hráze více, než je uvedeno v PD, což dělá 210 m<sup>3</sup>.

Ke změnám byl zpracován **změnový list č. 1**

- Na základě změny rozsahu prací dle odst. 3 zhotovitel předložil změnový rozpočet stavby zpracovaný v souladu s odstavcem f) všeobecných obchodních podmínek smlouvy o dílo, na základě něhož byla určena nová celková cena díla. Změnový položkový rozpočet je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.
- Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy o dílo.

Článek II. Předmět smlouvy, odst. 5 smlouvy o dílo, druhý odstavec se doplňuje o větu:

*Specifikace a rozsah požadovaného plnění dále dán změnovým listem č. 1.*

V článku IV. **Cena díla** se odst. 1 mění a nově zní takto:

*Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, sjednávají cenu díla, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, a to ve výši:*

**Celková cena díla bez DPH: 1 545 070, 17,-Kč**

### III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Veškerá ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají beze změn.
- Tento dodatek se po jeho podpisu stane nedílnou součástí smlouvy o dílo.
- Zhotovitel je srozuměn s tím, že objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a je tak povinen zveřejnit obraz smlouvy a její případné změny (dodatky) a další dokumenty od této smlouvy odvozené včetně metadat. Objednatel se zavazuje tento dodatek uveřejnit v souladu s tímto zákonem, a to požadovaným způsobem, v zákonem stanovené lhůtě. Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění.
- Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
- Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti v souladu s ust. § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.
- Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle.
- Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – harmonogram prací, příloha č.2 Změnový list č.1 s rozpočtem a příloha č. 3 – Zatřídění změn dle ZZVZ.

V Brně dne:

V Praze dne:

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Povodí Moravy, s.p.  
**MVDr. Václav Gargulák**  
generální ředitel

.....  
Garden Forest Park, s r.o.  
**Igor Kotzmann**  
jednatel společnosti