

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

na zpracování Projektové dokumentace pro společné povolení, včetně hodnocení ekonomické efektivnosti, a autorského dozoru projektanta při realizaci stavby

„Výstavba PZS km 28,870 (P1361) trati Březnice - Strakonice“

č. smlouvy objednatele: E618-S-3217/2020/JCE

č. smlouvy zhotovitele: 120 077

ISPROFOND/ISPROFIN: 327 351 4800/521 352 0082

(dále jen „Smlouva“)

Smluvní strany

Objednatel

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ

Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních: [redacted]

[redacted] (mimo podpis této smlouvy a jejích případných dodatků)

b) ve věcech technických: [redacted]

[redacted],

c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: [redacted]

[redacted]

Kontaktní adresa pro doručování písemností:

(adresa pro doručování smluvní korespondence):

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlín

Adresa pro doručování faktur:

• v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo

• v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo

• datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel

SAGASTA s.r.o.

se sídlem Praha 4 - Lhotka, Novodvorská 1010/14, PSČ 142 00

IČO: 04598555 DIČ: CZ04598555

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 250116

zastoupená Ing. Jiřím Čurdou, jednatelem

Kontaktní osoby:

- a) ve věcech smluvních: [REDACTED]
b) ve věcech technických: [REDACTED]
c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: [REDACTED]
[REDACTED]

Bankovní spojení: č. účtu: [REDACTED]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

SAGASTA s.r.o., Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4

(dále jen „zhotovitel“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě je **úprava termínu plnění 3. dílčí etapy** a její rozdělení do dvou samostatných **dílčích etap 3a. a 3b.** Prodloužení vzniká na základě skutečnosti, že do okamžiku podepsání Dodatku č. 1 ke Smlouvě nezhájil Drážní úřad v Plzni stavební řízení.

Zhotovitel podal žádost o vydání společného povolení ve společném řízení pro stavební záměr „Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P1361 v km 28,870 trati Březnice – Strakonice“, které odeslal dne 30. 08. 2021 prostřednictvím datové schránky příslušnému Drážnímu úřadu Plzeň, a to včetně příslušné dokumentace. Drážní úřad Plzeň ve výše uvedené věci ke dni uzavření tohoto Dodatku č. 1 stavební řízení nezhájil a v důsledku toho nelze dodržet termín 3. dílčí etapy při dodržení lhůt vyplývajících ze Stavebního zákona a Správního řádu.

V návaznosti na výše uvedené se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu plnění, a to tak, že 3. dílčí etapa se rozděluje na 3a. dílčí etapu, která se prodlužuje do 30. 11. 2021 a 3b. dílčí etapu, která se prodlužuje o 6 měsíců, a v důsledku toho upravují čl. 4, odst. 4. 2. a čl. 6, odst. 6.2 Smlouvy.

U shora uvedené skutečnosti se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku analogicky s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

I.

Vzhledem k výše uvedenému a s odvoláním na ustanovení čl. 11 odst. 11.2 Smlouvy se smluvní strany dohodly na úpravě Smlouvy takto:

1) Článek 4 – Lhůty provedení díla

Zrušuje se stávající text odstavce 4.2 Smlouvy a nahrazuje se tímto novým textem tohoto znění:

4.2. Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dílčích etapách:

Harmonogram plnění

Etapa	Termín plnění <i>(nejzazší termín pro předání příslušné části díla)</i>	Popis činností prováděných v dílčí etapě	Podmínky dokončení dílčí etapy
Zahájení prací	po nabytí účinnosti SOD	-	-
1. dílčí etapa	do 9 měsíců od nabytí účinnosti SOD	DUSP, vč. EH a SR, v podrobnostech PDPS k připomínkám	Předávací protokol podepsaný zadavatelem
2. dílčí etapa	do 11 měsíců od nabytí účinnosti SOD	Čistopis DUSP k podání žádosti o společné povolení, čistopis DUSP v podrobnostech PDPS vč.	Předávací protokol podepsaný zadavatelem

		EH a SR, s kompletní dokladovou částí, specifikací pro výběr zhotovitele stavby, oceněného a neoceněného soupisu prací s výkazem výměr, včetně všeobecného objektu	
3a. dílčí etapa	do 30. 11. 2021	Kompletní majetkové vypořádání	Předání kompletního majetkového vypořádání
3b. dílčí etapa	do 19 měsíců od nabytí účinnosti SOD	Společné povolení v právní moci	Předání společného povolení, vč. nabytí právní moci
4. dílčí etapa – ukončení díla	11 měsíců (předpoklad 06/2022 – 06/2023)	Autorský dozor projektanta při realizaci stavby; zhotovitel se zavazuje provádět AD ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 11 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1x za čtvrtletí) – stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta

Zhotovitel se zavazuje předat kompletní Projektovou dokumentaci pro společné povolení v podrobnostech Projektové dokumentace pro provádění stavby, včetně společného povolení s nabytím právní moci.

2) Článek 6 – Platební podmínky

Zrušuje se stávající text odstavce 6.2 Smlouvy a nahrazuje se tímto novým textem tohoto znění:

6.2. V návaznosti na plnění termínů při zpracování díla dle čl. 4 odst. 4. 2. této smlouvy, bude zhotovitel fakturovat cenu takto:

- a) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **1. dílčí etapa plnění - do 9 měsíců od nabytí účinnosti SOD, 40 % celkové ceny díla.** Daňový doklad - fakturu v celkové výši ████████ - Kč (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**
- b) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **2. dílčí etapa plnění - do 11 měsíců od nabytí účinnosti SOD, 20 % celkové ceny díla.** Daňový doklad - fakturu v celkové výši ████████,- Kč předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**
- c) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy – **3a. dílčí etapa plnění - do 30. 11. 2021,** (podmíněno předložením kompletní majetkové části dokumentace). Daňový doklad - fakturu v celkové výši ████████ - Kč předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí celého díla.**
- d) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy – **3b. dílčí etapa plnění - do 19 měsíců od nabytí účinnosti SOD,** (podmíněno předložením společného povolení s nabytím právní moci). Daňový doklad - fakturu v celkové výši ████████,- Kč předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí celého díla.**
- e) Plnění dle odst. 4. 2. smlouvy – **4. dílčí etapa plnění - ukončení díla dle SOD na realizaci stavby (předpoklad 11/2022),** fakturace ceny za Autorský dozor ve výši **cca 10 % celkové ceny díla.**

Daňový doklad - fakturu v celkové výši ████████ Kč předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.

Daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) bude zhotovitelem účtována v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“).

II.

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy číslo objednatele: E618-S-3217/2020/JCE, č. zhotovitele 120.077, nedotčená tímto dodatkem č. 1, se nemění.
4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Za objednatele:

V Praze



03.11.2021 08:57

Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Petr Hofhanzl

ředitel

Stavební správa západ

Za zhotovitele:

V Praze

Datum: 2021.10.27
13:16:02 +02'00'

.....
Ing. Jiří Čurda

jednatel

SAGASTA s.r.o.