

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě, ve znění Dodatku č. 1 je:

Úprava Harmonogramu plnění:

Smluvní strany se dohodly na aktualizaci Harmonogramu plnění, a to tak, že 3. dílčí etapa se rozděluje na 3A. dílčí etapu, 3B. dílčí etapu a 3C. dílčí etapu, a to vzhledem k požadavkům Objednatele na variantní umístění centrálních WC a umístění pokladen, díky čemuž nebylo možno řádně dopracovat studii dle Přílohy č. 1 Smlouvy – Požadavky objednatele.

Objednatel ke dni 18.10.2021 ukončil rozhodovací procesy o variantách dispozic Jižního křídla výpravní budovy na základě virtuální reality. Tuto skutečnost oznámil Objednatel Zhotoviteli dne 18.10.2021 a vyzval ho k pokračování v plnění předmětu smlouvy.

Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly na rozdělení 3. dílčí etapy tak, jak je výše uvedeno, přičemž 3A. dílčí etapa bude fixovat termín dopracování studie k předání a odsouhlasení Objednateli, v 3B. dílčí etapě bude termín vázán na dopracování čistopisu studie po schválení Objednatelům včetně zapracování připomínek a 3C. dílčí etapa upravuje termín odevzdání části dokumentace dle bodu 4.1.5. Přílohy č. 1 Smlouvy.

S ohledem na výše uvedené se tak smluvní strany dohodly na úpravě Čl. 4, odst. 4.2. a dále Čl. 6, odst. 6.2. písm. c) Smlouvy, ve znění Dodatku č. 1.

I.

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi a s odvoláním na ustanovení Čl. 12., odst. 12.2. Smlouvy, ve znění Dodatku č. 1, se smluvní strany dohodly na úpravě této Smlouvy, ve znění Dodatku č. 1 takto:

1) Článek 4 - Lhůty k provedení díla

- ruší se Čl. 4., odst. 4.2. Smlouvy, ve znění Dodatku č. 1 a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

4.2. Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dílčích etapách:

Harmonogram plnění

Etapa	Termín plnění <i>(nejzazší termín pro předání příslušné části díla)</i>	Popis činností prováděných v dílčí etapě	Podmínky dokončení dílčí etapy
Termín zahájení prací	Ihned po nabytí účinnosti Smlouvy o dílo	-	-
1. dílčí etapa	do 1 měsíce od nabytí účinnosti SOD	Zpracování stávající a předpokládané průchodnosti a toku cestujících, včetně stanovení hlavních koridorů průchodnosti pro jednotlivé varianty	Předávací protokol
2. dílčí etapa	do 2 měsíců od nabytí účinnosti SOD	Zpracování a představení variantního řešení Návrhu stavby k připomínkám a výběru varianty k dopracování	Odsouhlasený/podepsaný zápis z představení Návrhu stavby, předávací protokol
3A. dílčí etapa	do 03.11.2021	Předání dopracované studie dle odsouhlasené varianty v rozsahu dle Přílohy č. 1 Smlouvy, vyjma bodu 4.1.5	Předávací protokol

3B. dílčí etapa	do 1 měsíce od připomínkování vybrané varianty	Definitivní odevzdání vybrané varianty Návrhu stavby se zapracovanými připomínkami	Předávací protokol
3C. dílčí etapa	do 2 měsíců od připomínkování vybrané varianty	Dopracování a odevzdání vizualizace komerčních jednotek dle bodu 4.1.5 Přílohy č. 1 Smlouvy	Předávací protokol
4. dílčí etapa	Práce na této etapě budou zahájeny na základě pokynu Objednatele	Výkon Součinnosti a AD	Předávací protokol/písemné potvrzení o provedení AD podepsané Dodavatelem PD a Zhotovitelem
5. dílčí etapa	do 1 měsíce od nabytí účinnosti Dodatku č. 1	Představení 3 variant dispozic ve virtuální realitě	Předávací protokol

2) Článek 6 – Platební podmínky

- ruší se stávající znění Čl. 6, odstavce 6.2. písm. c) Smlouvy, ve znění Dodatku č. 1 a nahrazuje se následujícím novým zněním:

- c) Předání díla dle Čl. 4, odst. 4.2. Smlouvy – **3A. dílčí etapa** – BEZ FAKTURACE, **3B. dílčí etapa** – BEZ FAKTURACE, **3C. dílčí etapa** – fakturace ve výši **40 %** z celkové ceny díla, **bez výkonu součinnosti architekta při zpracování PD a výkonu AD**. Daňový doklad - fakturu v celkové výši 1 280 000,- Kč předloží Zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.

II.

- Ostatní ujednání Smlouvy, ve znění Dodatku č. 1, nedotčená Dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti beze změn.
- Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), v platném znění. Zveřejnění tohoto Dodatku č. 2 zajistí Objednatel.
- Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 2 v registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
- Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v jednom stejnopisu v elektronické podobě.
- Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Praze
Za Objednatele:



03.11.2021 09:11
Podepsáno elektronicky

Ing. Petr Hofhanzl
ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

V Praze
Za Zhotovitele:

Datum: 2021.11.01
10:13:00 +01'00'

doc. Ing. Arch. Boris Redčenkov
jednatel společnosti A69 – architekti s.r.o.