

MMOPP00LRY8W

MMOPP00LRY8W

Dodatek č. 1 ke smlouvě na zhotovení projektové dokumentace „ZŠ Englišova – sportovní hala“

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel: **Statutární město Opava**

Sídlo: **Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava**

IČ: **00300535**

DIČ: **CZ00300535**

Datová schránka: **5eabx4t**

Číslo účtu: [REDACTED]

Bankovní spojení: **Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava**

Zastoupen: [REDACTED] **primátorem**

Kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

Kontaktní osoby ve věcech technických: [REDACTED]

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **Ing. arch. Petr Mlýnek**
fyzická osoba podnikající dle jiných zákonů než živnostenského a zákona o zemědělství nezapsaná v obchodním rejstříku

Sídlo: **Janáčkova 351/14, 747 05 Opava – Malé Hoštice**

IČ: **70606269**

DIČ: [REDACTED]

Datová schránka: **rey4yjy**

E-mailová adresa: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Bankovní spojení: **Československá obchodní banka, a. s.**

Kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

Kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

dále jen „zhotovitel“

Článek II.

Smluvní strany uzavřely dne 12. 01. 2021 Smlouvu na zhotovení projektové dokumentace „ZŠ Englišova – sportovní hala“ (PID smlouvy: MMOPP00LRVVA), dále jen „**Smlouva**“. Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy (dále také jen „**dodatek**“) dohodly na dále uvedené změně Smlouvy.

Článek III.

Změna doby plnění

Smluvní strany se z důvodu nemožnosti získat kladné stanovisko od společnosti ČEZ Distribuce a.s. a společnosti GasNet s.r.o. potřebné k vydání sloučeného územního a stavebního povolení a s tím spojeného dokončení projektové dokumentace dle odst. 2.3. článku III. Smlouvy zhotovitelem v termínu dle odst. 3. článku V. Smlouvy dohodly na změně doby plnění tak, že zhotovitel projektovou dokumentaci dle odst. 2.3. článku III. Smlouvy dodá objednateli do **17. 12. 2021**.

Zdůvodnění: V rámci prostorového uspořádání vyvolaných přeložek inženýrských sítí došlo při vlastním vytyčení přesných poloh všech inženýrských sítí ke zjištění dalších kolizí, a to především s trasou stávající kanalizace, která se nachází v jiné poloze než jaká byla uvedena v předaných podkladech správce této sítě. Tato skutečnost měla vliv na již navržené trasy přeložek podzemního vedení VN a NN a STL plynovodu.


Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají beze změn.

Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Tento dodatek byl schválen Radou statutárního města Opavy dne 20.10.2021, č. usnesení 3682/87/RM/21.

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je dána povinnost jej uveřejnit dle zákona o registru smluv či nikoli – bude natrvalo uveřejněn společně se Smlouvou v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s následujícími výjimkami: o fyzické osobě uzavírající tuto smlouvu v rámci podnikatelské činnosti budou uveřejněny tyto identifikační údaje: jméno a příjmení (příp. dodatek či obchodní firma), sídlo, identifikační číslo a identifikátor datové schránky; nebudou uveřejněny údaje o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, ani kontaktní či doplňující údaje (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.). Uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jeho uzavření statutární město Opava. Nezajistí-li však uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem statutární město Opava nejpozději do 15 dnů od uzavření tohoto dodatku, je uveřejnění povinná nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující tento dodatek včetně Smlouvy se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy také druhé smluvní straně.

V Opavě dne: 04. 11. 2021



za objednatele



primátor



V Opavě dne:

ING. ARCH. PETR MLÝNEK



zhotovitel

Ing. arch. Petr Mlýnek